



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

# ZÁZNAM Z MIMOŘÁDNÉHO KONTROLNÍHO DNE

stavební akce:

**Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova**  
ze dne: 31.1.2017

## Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Bruščík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary - p.Petr Stingl
- za Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, K.Vary, Doubí - Ing.Dagmar Andrlová, p.Jan Horváth

## I. Prohlídka stavby

- VODAKVA je dokladově, technicky i stavebně připravena k provedení nového vodovodního řadu v místě OK

## II. Kontrola úkolů z KD č.19

- 1) úkol splněn, VODAKVA pro provedení nového vodovodního řadu v místě OK předal zhotoviteli (EUROVIA CS) rizika BOZP
- 2) úkol splněn, VODAKVA pro provedení nového vodovodního řadu v místě OK si zajistil vytýčení stávajících i nových inženýrských sítí
- 3) úkol splněn, VODAKVA pro provedení nového vodovodního řadu v místě OK zajistil svolení ke vstupu na cizí pozemek
- 4) úkol splněn, VODAKVA po provedení nového vodovodního řadu v místě OK projednal s KT křížení s horkovodním řadem
- 5) úkol trvá, VODAKVA po provedení nového vodovodního řadu v místě OK předá staveniště zpět zhotoviteli (EUROVIA CS)
- 6) úkol trvá, VODAKVA provedení nového vodovodního řadu v místě OK uhradí kompletně ze svých prostředků

## III. Další postup prací

- provedení nového vodovodního řadu v místě OK formou protlaku bude společností VODAKVA realizováno od 1.2.2017 do 17.2.2017
- z důvodu nevhodných klimatických podmínek (venkovní teploty stále pod bodem mrazu) jsou stavební práce na OK zastaveny do odvolání

## IV. Nové úkoly

- 1) VODAKVA bude provádět plánované dva výkopy + jednu sondu tak, aby nenarušili již provedené nové sítě
- 2) VODAKVA při provádění prací na novém vodovodním řadu v místě OK bude udržovat stávající koridory pro pěší v bezpečném stavu, v případě nutnosti přemístit částečně koridor jinam, tento prostor na své náklady řádně upraví a zajistí pro bezpečný průchod osob
- 3) VODAKVA při výkopových pracích si tyto prostory řádně zabezpečí pevnými zábranami k zamezení vstupu cizích osob
- 4) VODAKVA v případě potřeby po dobu nezbytně nutnou přemístí CITY BLOKY v ulici Kollárova a tyto ihned po skončení prací umístí zpět

Řádný kontrolní den se bude konat po vzájemné dohodě.

Zapsal: Uhlík 31.1.2017

## Obdrží:

Michal Sakař  
Petr Stingl  
Ing.Luboš Gavlas  
Petr Deraha  
Ing.Pavel Šlapa  
Čestmír Bruščík  
Ing.Daniel Riedl  
Ing.Eva Pavlasová  
Ing.arch. M.Bokota  
Rudolf Kreisinger  
Ing.Dagmar Andrlová

[michal.sakar@eurovia.cz](mailto:michal.sakar@eurovia.cz)  
[petr.stingl@eurovia.cz](mailto:petr.stingl@eurovia.cz)  
[l.gavlas@mmkv.cz](mailto:l.gavlas@mmkv.cz)  
[deraha@me.com](mailto:deraha@me.com)  
[slapa@kv.pragoprojekt.cz](mailto:slapa@kv.pragoprojekt.cz)  
[c.brustik@mmkv.cz](mailto:c.brustik@mmkv.cz)  
[d.riedl@mmkv.cz](mailto:d.riedl@mmkv.cz)  
[e.pavlasova@mmkv.cz](mailto:e.pavlasova@mmkv.cz)  
[ing.arch.bokota@gmail.com](mailto:ing.arch.bokota@gmail.com)  
[rudolf.kreisinger@kvvas.cz](mailto:rudolf.kreisinger@kvvas.cz)  
[dandrlova@vodakva.cz](mailto:dandrlova@vodakva.cz)

zhotovitel  
zhotovitel  
správce komunikace  
koordinátor BOZP  
projektant OK  
1.náměstek primátora  
vedoucí ORI  
vedoucí TO  
projektant Double Triangle  
zástupce KT  
zástupce VODAKVA

