



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, e-mail: z.uhlik@mmkv.cz, oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.2.

stavební akce:

„Karlovy Vary, oprava ulice Slovanská-Tašovice – II.etapa“ ze dne: 22.8.2012

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary - p.Antala
- za správce komunikace: Město K.Vary, technický odbor MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - omluveni
- za projektanta: Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň, Parková 11, 326 00 Plzeň - omluveni

I. Prohlídka stavby

- provedeno osazení dvou silničních kanalizačních vpustí
- provedena montáž silničních betonových obrub
- prováděny vrstvy šterkodrti
- odvoz nepotřebného materiálu na skládky

II. Kontrola úkolů z KD č.1

- 1) splněno, zástupce VaK prověřil možnosti vybudování dvou silničních vpustí, které se napojí do stávající kanalizace
- 2) splněno, zástupce VaK prověřil možnost dočasného napojení provizorního vyústění přepadu z „rybníka“ do stávající kanalizace – nelze realizovat
- 3) úkol trvá, zástupce TO zajistí pokládku frézované drtě od č.p. 82 až na konec stávajícího oplocení
- 4) úkol trvá, zástupce TO zajistí u SLPK odstranění polomů a přeřezání stávající vzrostlé zeleně při vjezdu do chatové kolonie

III. Další postup prací

- provedení pokládky živice
- provedení pokládky betonové dlažby
- osazení sloupů

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel provede spárování betonových silničních obrub v oblouku křižovatky před pokládkou živice
- 2) zhotovitel projedná s majiteli přilehlých nemovitostí napojení stávajících vjezdů a vstupů na nově budovaný chodník
- 3) zhotovitel provede opravu stávajících betonových obrub v křižovatce po opravě plynovodní přípojky
- 4) TO MM zajistí okamžité odstranění stávajících sloupů VO
- 5) TO MM zajistí urychlenou montáž nových sloupů VO

Další KD se bude konat ve středu **5.9.2012**, se srazem účastníků ve **13.00 hodin** na místě samém.

Zapsal: Uhlík 22.8.2012

Obdrželi: EUROVIA CS, a.s. - Ing.Vidimský (martin.vidimsky@eurovia.cz),
p.Plechátý (vit.plechaty@eurovia.cz)

MM - technický odbor - Ing.Gavlas (l.gavlas@mmkv.cz)

MM - technický odbor - Ing.Chromeček (i.chromecek@mmkv.cz)

