

Telefonní ústředna: 353 118 111, Fax: 353 222 913, e-mail: k.sterikova@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

číslo zápisu : **OMM/12/ŠTĚ**

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1. Název díla : | „Oprava opěrné zdi na pozemku p.č. 125/1 a pozemku p.č. 153, ulice Libušina, k.ú. Karlovy Vary“ | | | | |
| 2. Obec : | Karlovy Vary | Část obce : | Karlovy Vary | Kraj : | Karlovarský |
| 3. Typ výdaje stavebních prací : | oprava | | Rozsah: | malý | |
| 4. Smlouva o dílo/ objednávka č. : | 39-0030/2011 | | Ze dne : | 23. 11. 2011 | |
| Termín zahájení stavby: | 25. 11. 2011 | | Ukončení dne : | 31. 5. 2012 | |
| 5. Přejímací řízení zahájeno dne : | 21. 5. 2012 | | Skončeno dne : | 21. 5. 2012 | |
| 6. Zástupce objednatele : | Kamila Štěříková, Odbor majetku města Magistrátu města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary | | | | |
| Zástupce zhotovitele : | Martin Bedmík – MB STAV KV s.r.o. Kpt. Jaroše 293/10, 360 06 Karlovy Vary | | | | |
| 7. Popis díla : | <p>V rámci předmětu plnění bylo provedeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • V jižní části opěrné zdi došlo ke kompletnímu přezdění z původních a částečně nových kamenů, nová zeď je vyzděna na betonovém základě do hloubky 800 mm se zachováním původní šířky zdi. Na korunu zdi byla osazena železobetonová římsa kotvením do kamenné zdi a vytvořilo se odvodnění zdi. Byly pokáceny 2 vzrostlé stromy na koruně zdi. U paty zdi byl proveden nový asfaltový povrch chodníku. • Ve střední části opěrné zdi byla odstraněna koruna zdi, vyčištěny spáry včetně jejich hloubkové sanace a vytvoření vrtaných odvodňovacích otvorů. Na korunu zdi byla nakotvena nová železobetonová římsa. • V severní části byla odbourána betonová římsa, odstraněna cementová omítka, došlo k očištění povrchu zdi a provedení výztuže kotvenou sítí, nanesení torkretového betonu a provedení nové železobetonové římsy a vytvoření vrtaných odvodňovacích otvorů včetně aplikace ochranného nátěru na líc zdi a římsu. | | | | |

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

| | |
|--|---|
| 8. Odchylky od schváleného rozpočtu : | Nejsou |
| Důvody změny PD : | Nejsou |
| 9. Soupis vad a nedodělků : | Nejsou |
| Vícepráce : | Nejsou |
| Společná prohlášení o předání a převzetí : | Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou smlouvy, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti |



III. Ostatní a další údaje o díle

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 10. Cena díla dle objednávky, vč. DPH : | 310.938,- Kč | Skutečná : | 310.938,- Kč |
| 11. Záruční doba : | 60 měsíců | Končí dnem : | 21. 5. 2017 |

IV. Závěrečná ujednání o díle

| | | | |
|--|---|---|-------------|
| 12. Prohlášení : | Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují. | | |
| 13. Termín úplného vyklizení staveniště : | do 21. 5. 2012 | Datum skončení přejímacího řízení : | 21. 5. 2012 |
| 14. Vyjádření účastníků přejímacího řízení : | | | |
| 15. Podpisy : | Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla | | |
| Za objednatele : | Kamila Štěříková, Odbor majetku města Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 K.Vary | Statutární město KARLOVY VARY (54) | |
| Za zhotovitele : | Martin Bedrník – MB STAV KV s.r.o. Kpt. Jaroše 293/10, 360 06 Karlovy Vary | MB STAV KV s.r.o. Č: 279 76 360 - DIČ: CZ27976360 Kpt. Jaroše 293/10 360 06 Karlovy Vary mobil: 720 130 130 Zapsáno u KS v Plzni, oddíl C, vl. 19675 | |
| 16. Poznámka : | | | |