

Telefonní ústředna: 353 118 111, Fax: 353 222 913, e-mail: k.sterikova@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

**ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

číslo zápisu : **OMM/11/ŠTĚ**

**I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě**

1. Název díla :	„Oprava opěrné zdi na pozemku parc. č. 354, k.ú Rybáře, ulice Majakovského, Karlovy Vary“				
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Rybáře	Kraj :	Karlovarský
3. Typ výdaje stavebních prací :	oprava		Rozsah:	malý	
4. Smlouva o dílo/ objednávka č. :	201200008		Ze dne :	2. 4. 2012	
Termín zahájení stavby:	2. 4. 2012		Ukončení dne :	18. 6. 2012	
5. Přejímací řízení zahájeno dne :	19. 6. 2012		Skončeno dne :	4. 7. 2012	
6. Zástupce objednatele :	Kamila Štěříková, Odbor majetku města Magistrátu města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary				
Zástupce zhotovitele :	Patrik Škuta – ROCKNET s.r.o. Málkov 37, 430 01 Chomutov				
TDI :	Ing. Stanislav Vonka. Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 360 02 Dalovice				
7. Popis díla :	<p><b>V rámci předmětu plnění bylo provedeno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stávající betonová opěrná zeď byla odstraněna</li> <li>• Nová opěrná zeď byla založena v hloubce 900 mm od stávajícího terénu. Základová spára byla začištěna a zhutněna štěrkopískovým podsypem o výšce 150 mm. Železobetonová zeď je navržena v průřezu „T“, kdy šířka paty je 1 400 mm a vyložení paty v lici zdi je 700 mm. Šířka zdi je 350 mm. Zeď je dilatována 2 dilatačními sparami ve třetinách délky. Odvodnění bylo provedeno odvodňovacími otvory a drenáží. Na koruně zdi byla osazena betonová římsa. Svah za opěrnou zdi byl vyspádován do maximálního úhlu 20%.</li> </ul>				

**II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění**



8. Odchyly od schváleného rozpočtu :	Nejsou	
Důvody změny PD :	Nejsou	
9. Soupis vad a nedodělků :		
Vícepráce :	Nejsou	
Společná prohlášení o předání a převzetí :	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou smlouvy, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti	



### III. Ostatní a další údaje o díle

10. Cena díla dle objednávky, vč. DPH :	1.012.491,28,- Kč	Skutečná :	1.012.491,28,- Kč
11. Záruční doba :	60 měsíců	Končí dnem :	4. 7. 2017
12. Předané doklady :	Dokumentace skutečného provedení, certifikáty, prohlášení o shodě, stavební deník (1.kopie)		
13. Projektová dokumentace :	PD skutečného provedení		

### IV. Závěrečná ujednání o díle

14. Prohlášení :	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
15. Termín úplného vyklizení staveniště :	do 4.7.2012	Datum skončení přejímacího řízení :	4. 7. 2012
16. Vyjádření účastníků přejímacího řízení :			
17. Podpisy :	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele :	Kamila Štěřiková, Odbor majetku města Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 K.Vary	Statutární město KARLOVY VARY (54)	
Za zhotovitele :	Patrik Škuta – ROCKNET s.r.o. Málkov 37, 430 01 Chomutov	 <b>Patrik Škuta</b> hlavní stavbyvedoucí Málkov 37, 430 01 Chomutov IČ 27357694, DIČ CZ27357694 tel.: +420 774 69597	
Za TDI :	Ing. Stanislav Vonka – Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice	 <b>KANCELÁŘ STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.</b> certifikována podle ISO 9001:2001 Botanická 256, 360 02 DALOVICE IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581 tel. fax: 353 230 017	
18. Poznámka :	<p><i>Dílo se převírá v příloze (užom):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- správa tržba v horní komínové ulivem sedlový semínky → po ústředí objednátele</li> <li>- doplnění ševce a polýzob</li> </ul>		