

Telefonní ústředna: 353 118 111, Fax: 353 222 913, e-mail: k.sterikova@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

číslo zápisu : **OMM/12/ŠTĚ**

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	„Oprava opěrné zdi na pozemku parc. č. 638 ulice Pražská, k.ú. Karlovy Vary“				
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Karlovy Vary	Kraj :	Karlovarský
3. Typ výdaje stavebních prací :	oprava		Rozsah:	malý	
4. Smlouva o dílo/ objednávka č. :	201200009		Ze dne :	16. 4. 2012	
Termín zahájení stavby:	16. 4. 2012		Ukončení dne :	30. 6. 2012	
5. Přejímací řízení zahájeno dne :	2. 7. 2012		Skončeno dne :	2. 7. 2012	
6. Zástupce objednatele :	Kamila Štěřiková, Odbor majetku města Magistrátu města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary				
Zástupce zhotovitele :	Martin Bedrník – MB STAV KV s.r.o. Kpt. Jaroše 293/10, 360 06 Karlovy Vary				
7. Popis díla :	<p>V rámci předmětu plnění bylo provedeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Východní a jižní část opěrné zdi – snesení a očištění kamenných bloků římsy, očištění povrchu zdi tlakovou vodou, odstranění náletové vegetace. Rozvolněné spáry byly mechanicky dočištěny, vyplnily se aktivovanou maltou s přísadami proti mechům a plísním, odvodnění bylo provedeno vrtanými otvory, kamenné bloky římsy byly zpětně uloženy do cementového lože. • Jihoýchodní a severní část opěrné zdi – snesení a očištění kamenných bloků římsy na zábradelních pilířkách, otryskání povrchu zdi a povrchu zábradelních pilířků vysokotlakým vodním paprskem, plochy zábradelních pilířků byly očištěny, zábradlí bylo očištěno od nátěru a rzi. Rozvolněné dilatační spáry byly vyčištěny, zarovnaný a vyplněny trvale pružným tmelem. V celé zdi, včetně souvisejícího povrchu zábradelních pilířků, byla ocelovými kotvami přikotvena ocelová síť, přes níž byl aplikován torkretový beton. Na torkretový beton byl aplikován sjednocující hydrofobní nátěr, odvodnění bylo provedeno vrtanými otvory a zároveň bylo zprovozněno stávající odvodnění. Ocelové trubky zábradlí byly natřeny, boční strany pilířků a strana u komunikace byly zednický opraveny a natřeny. Na zábradelní pilířky byly do cementového lože umístěny očištěné kamenné bloky římsy. 				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

8. Odchylky od schváleného rozpočtu :	Nejsou
Důvody změny PD :	Nejsou
9. Soupis vad a nedodělků :	<i>Terénní úpravy a uhlazení opěrné zdi. Svolání dočištění povrchu zdi.</i>



Vícepráce :	Nejsou
Společná prohlášení o předání a převzetí :	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou smlouvy, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

III. Ostatní a další údaje o díle

10. Cena díla dle objednávky, vč. DPH :	1.513.786,40,- Kč	Skutečná :	1.513.786,40,- Kč
11. Záruční doba :	60 měsíců	Končí dnem :	2. 7. 2017
12. Předané doklady :	Dokumentace skutečného provedení, certifikáty, prohlášení o shodě, stavební deník (1.kopie)		
13. Projektová dokumentace :	PD skutečného provedení		

IV. Závěrečná ujednání o díle

14. Prohlášení :	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
15. Termín úplného vyklizení staveniště :	do 3.7. 2012	Datum skončení přejímacího řízení :	2. 7. 2012
16. Vyjádření účastníků přejímacího řízení :			
17. Podpisy :	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele :	Kamila Štěříková, Odbor majetku města Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 K.Vary	Statutární město KARLOVY VARY (54)	
Za zhotovitele :	Martin Bedrník – MB STAV KV s.r.o. Kpt. Jaroše 293/10, 360 06 Karlovy Vary	MB STAV KV s.r.o. IČ: 279 76 360 - DIČ: CZ27976360 Kpt. Jaroše 293/10 360 06 Karlovy Vary mobil: 720 130 130 Zapsáno u KS v Plzni, oddíl C, vL 19675	
18. Poznámka :	<i>vedlejší budou odstraněny do 31. 7. 2012</i>		