

Telefonní ústředna: 353 118 111, Fax: 353 222 913, e-mail: k.sterikova@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

**ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

Číslo zápisu : **OMM/12/ŠTĚ**

**I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě**

1. Název díla :	„Oprava opěrné zdi na pozemku p.č. 704, ulice Tylova, k.ú. Karlovy Vary“				
2. Obec :	<b>Karlovy Vary</b>	Část obce :	<b>Karlovy Vary</b>	Kraj :	<b>Karlovarský</b>
3. Typ výdaje stavebních prací :	<b>oprava</b>		Rozsah:	<b>malý</b>	
4. Smlouva o dílo/ objednávka č. :	<b>39-0029/2011</b>		Ze dne :	<b>23. 11. 2011</b>	
Termín zahájení stavby:	<b>25. 11. 2011</b>		Ukončení dne :	<b>30. 6. 2012</b>	
5. Přejímací řízení zahájeno dne :	<b>2. 7. 2012</b>		Skončeno dne :	<b>2. 7. 2012</b>	
6. Zástupce objednatele :	<b>Kamila Štěříková, Odbor majetku města Magistrátu města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary</b>				
Zástupce zhotovitele :	<b>Martin Bedrník – MB STAV KV s.r.o. Kpt. Jaroše 293/10, 360 06 Karlovy Vary</b>				
7. Popis díla :	<p><b>V rámci předmětu plnění bylo provedeno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Povrch betonové části zdi byl otryskán vysokotlakým vodním paprskem, dilatační spáry a pracovní svislé a vodorovné spáry byly mechanicky očištěny. Pracovní spáry se vyplnily cementovým tmelem a dilatační spáry trvale pružným tmelem. Stávající odvodňovací otvory se vyčistily, nefunkční otvory byly vyplněny betonovou jemnozrnnou směsí. V celé délce zdi byla přikotvena ocelová síť, dilatační spáry mezi jednotlivými úseky byly přiznány, na celý povrch zdi bude přes ocelovou síť aplikován torkretový beton. Po celé délce zdi byla na koruně vybetonována nová železobetonová římsa s okapničkou. Torkretový beton byl obložen obkladem z lomového kamene, odvodnění bylo provedeno vrtanými otvory.</li> <li>• Původní kamenná zeď byla kompletně přezděna z původních a částečně nových kamenů. Celý úsek zdi byl mechanicky odbourán a na betonovém základě byla vyzděna z původních kamenů nová opěrná zeď s novou železobetonovou římsou s okeničkou a vytvořeno odvodnění zdi.</li> </ul>				

**II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění**

8. Odchytky od schváleného rozpočtu :	<b>Nejsou</b>
Důvody změny PD :	<b>Nejsou</b>
9. Soupis vad a nedodělků :	<i>Oprava chodníku bude realizována po dokončení '11FF. Spolu s tlocníkem se uprovi' alondem' zdi.</i>
Vícepráce :	<b>Nejsou</b>
Společná prohlášení o předání a převzetí :	<b>Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou smlouvy, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti</b>



### III. Ostatní a další údaje o díle

10. Cena díla dle objednávky, vč. DPH :	1.124.118,- Kč	Skutečná :	1.124.118,- Kč
11. Záruční doba :	60 měsíců	Končí dnem :	2. 7. 2017
12. Předané doklady :	Dokumentace skutečného provedení, certifikáty, prohlášení o shodě, stavební deník (1.kopie)		
13. Projektová dokumentace :	PD skutečného provedení		

### IV. Závěrečná ujednání o díle

14. Prohlášení :	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přijímá. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
15. Termín úplného vyklizení staveniště :	do 2.7. 2012	Datum skončení přijímacího řízení :	2. 7. 2012
16. Vyjádření účastníků přijímacího řízení :			
17. Podpisy :	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele :	Kamila Štěříková, Odbor majetku města Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 K.Vary	Statutární město KARLOVY VARY (54)	
Za zhotovitele :	Martin Bedmík – MB STAV KV s.r.o. Kpt. Jaroše 293/10, 360 06 Karlovy Vary	MB STAV KV s.r.o. IČ: 279 76 360 - DIČ: CZ27976360 Kpt. Jaroše 293/10 360 06 Karlovy Vary mobil: 720 130 130 Zapsáno u KS v Plzni, oddíl C, vl. 19675	
18. Poznámka :	oprava chodníku bude realizována po skončení NFF - do 31. 7. 2012 spolu s rozhodněm se upravit učením 2012		