

Akce: Přejchod pro pěší na ul. Moskevská u křižovatky s ul. Sládkova
Zak.: 16-299-2-000
Stupeň : DSP
Část G1: Plán kontrolních prohlídek

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. Stavba :

Název stavby : Přejchod pro pěší na ul. Moskevská u křižovatky s ul. Sládkova
Místo stavby : Karlovy Vary
Kraj : Karlovarský
Katastrální území : Tuhnice

1.2. Objednatel/investor :

Název a adresa : Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21,
Karlovy Vary 361 20

1.4. Zhotovitel dokumentace:

Název a adresa : PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšance 16, 147 54 Praha 4
ateliér K. Vary, Vítězná 26, 360 01 K. Vary
IČ : 452 72 387
Hlavní inženýr projektu : Ing. Miriam Brxová PGP K.Vary
Zodpovědný projektant : Ing. Jan Froněk PGP K.Vary

2. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Plán kontrolních prohlídek byl vypracován na základě požadavku Zákona č.183/2006 Sb., o Územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon).

Plán kontrolních prohlídek se vztahuje na výše uvedenou stavbu.

Po předání staveniště se budou konat kontrolní prohlídky stavby, které provádí stavební úřad. Kontrolní prohlídky stavby se zúčastní zástupci stavebního úřadu, stavebníka, projektant, stavbyvedoucí a osoby vykonávající stavební dozor, popř. stavební úřad přizve dotčené orgány.

Termín bude oznámen min. 7 pracovních dní předem. Stavební úřad povede jednoduchou evidenci o vykonaných kontrolních prohlídkách, z evidence bude patrné, kdy byla prohlídka provedena a jaký byl její výsledek.

Kontrolní prohlídku stavby lze termínově spojit s pravidelně konanými kontrolními dny stavby.

Kontrolní prohlídky:

1. Předání staveniště
2. Kontrola při předání pláně
3. Kontrola po provedení podkladních vrstev
4. Kontrola při osazování obrub
5. Kontrola před provedením obrušné vrstvy
6. Kontrola provedeného asfaltového krytu a krytu z dlažby
7. Kontrola stavby před dokončením a zahájením kolaudačního řízení

K. Vary, červenec 2016

Vypracovala: Ing. Brxová