

ZÁPIS

z kontrolního dne č.2 **(KD 2)** stavby "Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice K Letišti", který se konal dne 25. dubna 2014 od 8:30:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: Ing. Ota Řezanka, autorský dozor

Úkoly a informace

- 1/1 Zhotovitel se dohodnul s projektantem na úpravě řešení kanalizace – zaústění uliční vpusti UV 1 do kanalizačního potrubí. Důvod: zkrácení potrubní trasy od UV 1 do kanalizačního řádu. Technické řešení s návrhem dopadu na nabídkovou cenu předloží zhotovitel objednateli do příštího KD. KD 2 – úkol trvá
- 1/2 Zhotovitel provede výměnu chráničky vodovodní přípojky k budově na p.p.č. 593/11; nahradí ji chráničkou menšího průměru. Důvod: původní chránička koliduje s novým kanalizačním potrubím od revizní šachty č.3 (RŠ 3) k RŠ 2. Stavbyvedoucí projednal výměnu chráničky s vlastníkem dotčené nemovitosti, ten souhlasil. Do příštího KD předloží zhotovitel objednateli změnový list (ZL) na tuto změnu. KD 2 – výměna chráničky provedena, trvá úkol na předložení ZL.
- 1/3 Zhotovitel dává objednateli na zvážení pokácení 2 stromů ve staničení 0,3 – 0,4; u skály. Důvod: stromy (1ks borovice, 1 ks bříza) rostou v těsné blízkosti nově budovaného chodníku, s kořenovým systémem částečně ve spárách kamenů skály. Lze očekávat, že kořenový systém bude poškozovat vybudovaný chodník; vzrostlé stromy nemusí být stabilní. Objednatel projedná pokácení těchto stromů, zpráva na příštím KD. KD 2 – stromy pokáceny, dále nesledovat.
- 1/4 Jeden z vlastníků nemovitosti na p.p.č. 529 ústně požádal o zřízení druhého vjezdu na tento pozemek. Objednatel jej vyzval k předložení písemné žádosti se zakreslením polohy vjezdové brány a jejích rozměrů; zhotovitel přislíbil pomoc s vyhotovením náčrtu. KD 2 – proběhla jednání se zástupci policie, stavebního úřadu, odboru dopravy MM K.Vary, podle předběžných stanovisek bude možné v místě požadovaného vjezdu provést snížení chodníku, konstrukci vjezdu vybuduje žadatel na svoje náklady.
- 1/5 Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ve věci veřejného osvětlení (ing. Ivan Chromeček) v dostatečném předstihu k uložení chrániček pro kabel VO podél rekonstruované komunikace - v místě podél odvodňovacího žlabu (v zelené ploše) a dále na straně chodníku v úseku od ulice Motýlí k ulici U Rybníčka. KD 2 – úkol trvá.

NOVÉ ÚKOLY

- 2/1 Zhotovitel požádal objednatele o provedení změny stavby. Projektována je dlažba 10x20 cm, tl. 10 cm, přímé hrany, v odstínu ANTRACIT (na křižovatku ulic K Letišti x Motýlí). Požadavek zhotovitele na změnu: dlažba o přibližných jmenovitých rozměrech 10x20 cm, tl. 10 cm, odstín ANTRACIT, okraje dlažebních prvků bez přímých hran (dlažební prvek nebude kvádrem s přímými hranami). Zdůvodnění: předepsaná dlažba není dle informací zhotovitele na trhu. Objednatel souhlasí se změnou za podmínky dodání náhradní dlažby za nabídkovou cenou původně projektované dlažby včetně vyřešení skládebných detailů bez navýšení nabídkové ceny.

- 2/2 Zhotovitel upozorňuje na niveletu stávajícího povrchu komunikace v úseku (ve staničení) cca 0,32 km, která je v úrovni cca horní plochy položeného silničního obrubníku. Nový povrch komunikace nebude možno provést podle zpracované projektové dokumentace. Objednatel žádá projektanta o úpravu projektové dokumentace a vyřešení vzniklé situace ve spolupráci se zhotovitelem.
- 2/3 Na staveništi je odložen podél komunikace poškozený betonový sloup, viz přiložená fotografie. Objednatel se pokusí zjistit jeho vlastníka a vyzve jej k jeho odklizení. Pokud nebude vlastník zjištěn, zajistí odklizení uvedeného sloupu a jeho uložení na skládku zhotovitel na základě objednávky objednatele.

Poznámka: dosud vzniklé vícepráce je možno sloučit na jeden společný změnový list.

Příští kontrolní den se bude konat dne 5. května 2014 (pondělí) od 8:30 hod. v místě stavby.

Přílohy:

- presenční listina
- fotodokumentace rozpracované stavby ze dne 25.4.2014

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- každému účastníkovi jednání
- Ing. Ivan Chromeček, odbor technický Magistrátu města Karlovy Vary
- Ing. Miroslav Kučera, Správa lázeňských parků
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

**Statutární město
KARLOVY VARY**
(14)

