

**Zápis z kontrolního dne stavby KARLOVY VARY – ZÁVODU MÍRU,
chodníky
č.8**

Projekt: "Karlovy Vary – Závodu míru, chodníky"

Datum: 8. 12. 2014

Místo konání: Staveniště Karlovy Vary, Závodu míru

Přítomní viz prezenční listina.

Termín příštího KD a přejímky: Je v pondělí 15. 12. 2014, ve 13:00 hod.

Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznese jakékoliv námitky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání. Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.

Bod	Popis / Řešení	Odpovídá	Stav/Termín
Realizace			
1-2	Účastníci KD informovali občany, zasažených domů stavební činností, o postupu prací, HMG a technickém řešení rekonstrukce chodníků.		Průběžně
1-3	Zhotovitel upraví pěší koridory ke vstupům do jednotlivých objektů tak, aby odpovídaly BOZP na staveništi. Provádí se průběžně dle postupu prací.	KV-Realinvest	Průběžně
4-3	Majitelka objektu 210/52, pí. Heroldová tel. č. 777 717 509, byla vyzvána k opravě napojení čistícího kusu okapu (gajgru) na kanalizaci. Oprava provedena v součinnosti s Realinvestem.		Před pokládkou živice 14.11.2014
5-3	Na základě opětovného požadavku majitelky domu č.p. 210/52 byla zrušena zeleň před tímto domem.		
6-3	Zhotovitel kontaktuje majitele objektu 580/37 – tabák ohledně poškozeného soklu fasády (kontakt předán). Zhotovitel se podílí na opravě (čeká se na dodání kamenné desky) Provedeno	KV-Realinvest	Neprodlené Probíhá 8.12.2014
7-2	Zhotovitel provedl změnu v podkladní vrstvě živice a to z recyklované asfaltové směsi na štěrkopísek. Z tohoto důvodu AD změnil tloušťku živice ACO 8 z 50 mm na 60 mm, ta se dle technologického předpisu klade ve dvou vrstvách. Veškeré náklady s tím spojené jdou na vrub zhotovitele. Viz. zápis ve stavebním deníku ze dne 1. 12. 2014.	KV-Realinvest	
7-3	Zhotovitel provede před pokládkou živice lokální opravy podkladní vrstvy tak, aby byla dodržena požadovaná tloušťka ACO 8 60 mm. Provedeno	KV-Realinvest	Před pokládkou ACO 8 9.12.2014