



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.5.

stavební akce:

„Karlovy Vary, Vyhlídka Karla IV. – oprava vnějších omítek“

ze dne: 23.7.2014

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Zdeněk Uhlík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor kultury, školství a tělovýchovy, Moskevská 21, 361 20 K.V - omluven
- za zhotovitele: FH STAV, s.r.o., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov - Dudčuk
- za projektanta: Ing. Renata Novotná, projektová a inženýrská kancelář, Blahoslavova 17, 360 09 K.Vary - Ing. Renata Novotná
- za provozovatele: Lázeňské lesy Karlovy Vary, Na Vyhlídce 35, 360 01 Karlovy Vary - omluven
- za památkovou péči: Magistrát Města K.Vary, oddělení památkové péče, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary - omluven

I. Prohlídka stavby

- provádí se nové omítky říms
- provádí se oprava izolace podlahy první vyhlídky
- provádí se nové omítky stěn druhé vyhlídky

II. Kontrola úkolů z KD číslo 4

- 1) zhotovitel provede spáru mezi opravenou omítkou stěny druhé vyhlídky a cimbuří - splněno
- 2) zhotovitel opraví stávající odkrytou vodorovnou izolaci podlahy první vyhlídky před opravou svislé izolace mezi cihelnou podlahou a zděného zábradlí – viz zápis ve SD dne 9.7.2014 - úkol trvá

Kontrola úkolů z KD číslo 3

- 1) zhotovitel jako VP provede opravu izolace podlahy 2 vyhlídky - splněno
- 2) zhotovitel jako VP provede opravu prasklin stěn schodiště 2 vyhlídky - úkol trvá
- 4) zhotovitel jako VP provede opravu výztuže stropu nad 1vyhlídkou - úkol trvá

Kontrola úkolů z KD číslo 2

- 2) zhotovitel provede jako VP opravu „izolace“ mezi cihelnou podlahou a zděného zábradlí u obou vyhlídek - splněno
- 3) zhotovitel provede jako VP oplechování říms obou vyhlídek - úkol trvá
- 4) zhotovitel provede jako VP dešťové svody římsy první vyhlídky - úkol trvá

Kontrola úkolů z KD číslo 1

- 4) zhotovitel v rámci VP opraví odpadlou omítku stropu pod první vyhlídkou – úkol trvá
- 6) zhotovitel jako VP provede přespárování cihelné dlažby podlahy první vyhlídky, včetně zděného zábradlí a to polyuretanových tmelem Schomburg ASOFLEX PU 45- úkol trvá

III. Další postup prací

- omítky stěn, říms a stropů
- oprava izolace podlahy první vyhlídky

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel opraví stávající odkrytou vodorovnou izolaci podlahy první vyhlídky před opravou svislé izolace mezi cihelnou podlahou a zděného zábradlí – viz zápis ve SD dne 23.7.2014

Další KD se bude konat ve středu **16.8.2014 od 13:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 23.7.2014

Vysvětlivky: GP-generální projektant, KD-kontrolní den, SD-stavební deník, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Obdrželi:	Pavel Reiser	reiser@llkv.cz	provozovatel
	Ing. Renata Novotná	rena.novotna@email.cz	projektant
	Bc. Martin Frous	frous@fhstav.cz	zhotovitel
	Ing. Bc. František Škaryd	f.skaryd@mmkv.cz	MM-OKŠT
	Mgr. Jana Těžká	j.tezka@mmkv.cz	MM-OKŠT
	Mgr. Jiří Klsák	j.klsak@mmkv.cz	náměstek primátora
	Ing. Daniel Riedl	d.riedl@mmkv.cz	MM-ORI
	Antonín Haidlmaier	a.haidlmaier@mmkv.cz	MM-OPP

