



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	„Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská-oprava obvodového pláště“				
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Stará Role	Kraj :	Karlovarský
3. Stavební povolení č.j.:	Není nutné		Ze dne :	-	
4. Smlouva o dílo č. :	15-00017/2011		Ze dne :	30.6.2011	
Termín zahájení stavby dle smlouvy :	Po předání staveniště Skutečné - 7.7.2011		Ukončení dne :	Do 56 dní po účinnosti smlouvy o dílo tj. do 24.08.2011	
5. Přejímací řízení zahájeno dne :	24.8.2011		Skončeno dne :	24.8.2011	
6. Zástupce objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary				
Zástupci zhotovitele :	Radek Vlk, stavbyvedoucí Stavební společnosti VARO, s r.o., Hvězdoslavovo nám.534/5, Cheb, 350 02				
7. Popis díla :	V rámci předmětu plnění byla provedena výměna původních výplní otvorů za nové v pavilónu II. stupně a ve vstupní hale základní školy v Truhlářské ulici. V rámci provádění opravy obvodového pláště objektu základní školy v Truhlářské ulici v Karlových Varech, bylo provedeno: Pavilón II. stupně: Demontážní práce - spočívající v odstranění vnitřních a venkovních parapetů. Byly demontovány stávající dřevěná zdvojená okna a ocelové prosklené výplně na schodištích. Byla provedena dodávka a montáž nových plastových oken, která jsou vyrobena z plastových pětikomorových profilů s izolačním dvojsklem. Do oken v jižní a východní fasádě se osadily stínící žaluzie s ovládáním tyčkou. Dále byly dodány a osazeny vnitřní a venkovní parapety. Po montáži nových výplní bylo provedeno zednické začištění kolem oken. Vstupní hala: Demontážní práce - spočívající v odstranění ocelové prosklené stěny, sklobetonových výplní včetně ocelových rámců a garážových vrat v suterénu. Byla provedena dodávka a montáž nové ocelové prosklené stěny profil JANSEN s přerušeným tepelným mostem. Byly vyzděny nové zdvojené sklobetonové výplně do nových ocelových rámců, kotvených k původním ocel. sloupům. Byly dodány nové zateplené garážové vrata. Po montáži nových výplní bylo provedeno zednické začištění kolem styků s původní stěnou.				
8. Kapacity získané dílem :	Vyměněné výplně stavebních otvorů v pavilónu II. stupně a pavilónu vstupní haly objektu základní školy v Truhlářské ulici v Karlových Varech.				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění



9. Odchytky od schválené PD :	Bez
Důvody změny PD :	Bez
10. Soupis vad a nedodělků :	Bez vad a nedodělků
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění :	Bez
Společná prohlášení o předání a převzetí :	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD vč. DPH :	2.616.550,49,-Kč	Skutečná :	2.616.550,49,-Kč
12. Záruční doba :	60 měsíců	Končí dnem :	24.08.2016

13. Předané doklady :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ atesty a certifikáty na použitý materiál při stavbě díla ➤ kopie dokladu o nakládání s odpady ➤ stavební deník
14. Projektová dokumentace :	3x PD skutečného stavu

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Prohlášení :	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
17. Termín úplného vyklizení staveniště :	24.08.2011	Datum skončení přejímacího řízení :	24.08.2011
18. Vyjádření účastníků přejímacího řízení :	bez připomínek		
19. Podpisy :	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary	 Statutární úřad KARLOVY VARY (71)	
Za zhotovitele :	Radek Vlk, stavbyvedoucí Stavební společnosti VARO s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 534/5, Cheb, 350 02	 Stavební společnost VARO, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 534/5 350 02 Cheb tel./fax 354 529 100 IČO 26356503 e-mail: varo@varo.cz DIC CZ26356503	