

ZÁPIS

z kontrolního dne č.4 (**KD 4**) stavby "Karlovy Vary, ZŠ Mozartova – zateplení objektu", který se konal dne 11. června 2014 (středa) od 9:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

Úkoly a informace

- 1/5 Objednatel žádá zhotovitele, aby připravil barevné vzorky tenkovrstvé omítky přiměřené velikosti k posouzení a to v dostatečném předstihu před prováděním omítky (s ohledem na dobu zrání vzorků a s ohledem na možný požadavek na dodávku vzorků o jiném odstínu). KD 2 – úkol trvá. KD 3 – úkol trvá. KD 4 – splněno, vzorky barevně odpovídají již provedeným omítkám z minulého roku, se kterými mají být prováděné omítky shodné. Dále nesledovat.
- 2/1 Zhotovitel projedná s ředitelkou školy rozsah malování vnitřních stěn zahrnutého do prováděné stavby a dojedná časový postup malování; obnovu výmalby vybraných částí školní budovy bude organizovat také ředitelka školy. KD 3 – úkol trvá. KD 4 – splněno, dále nesledovat.
- 3/1 Objednatel si dovoluje požádat ředitelku školy Mgr.K.Píšovou o určení tabulek, které budou umístěny na fasádě (rozměry, text, případně provedení). KD 4 – splněno, dále nesledovat.
- 3/2 Ing. Renata Novotná projedná barevné řešení zábradlí, skleněné markýzy a případných dalších prvků s Ing.arch.M.Bokotou, dle potřeby jej přizve na příští kontrolní den k posouzení vzorků. KD 4 – úkol trvá.

Nové úkoly a informace:

- 4/1 Objednatel si dovoluje požádat Ing.arch. Miloslava Bokotu o:
- stanovení barevnosti markýz (skla nebo použité fólie s ohledem na technologii jejich výroby), podle konkrétního vzorníku, T: dle možností bezodkladně
 - stanovení odstínu kovových prvků podle konkrétního vzorníku
 - návrh tabulky s předepsaným textem (velikost tabulky; materiálové provedení; font, jeho velikost, barva a formátování; případně požadavky na způsob upevnění) a její umístění, měla by být vně budovy u hlavního vchodu; předepsaný text: **Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace, IČ: 70 99 32 46**
 - posouzení stávající poštovní schránky a její umístění s potvrzením stávajícího stavu nebo návrh nové poštovní schránky, její velikosti a umístění
 - návrh tabule na fasádu nad bočním vchodem do školy s nápisem: **Základní škola a speciálně pedagogické centrum**; doporučuje se v obdobném provedení jako tabule nad hlavním vchodem
 - návrh případných dalších prvků na fasádu (svítidla, kamery, držáky na vlaječky – pokud jsou požadovány, květinová výzdoba apod.); po konzultaci s ředitelkou školy a autorským dozorem.
- 4/2 Na balkonech bude použito stávající zábradlí; v současné době odstraněno; zhotovitel provede jeho repasi, úpravu a následnou povrchovou úpravu dle projektové dokumentace.
- 4/3 Zhotovitel ponechá na spodní straně balkonů stávající ozdobné profily (spodní strana balkonů není zateplována, není potřeba je vybourávat).

- 4/4 Zhotovitel vysune dle možností stávající zvonkové tablo na nově provedené zateplení ostění u hlavního vchodu.
- 4/5 Objednatel žádá zhotovitele, aby prováděl pečlivě detaily kontaktního zateplovacího systému a předešel tak jeho možným následným vadám.
- 4/6 Zhotovitel předal objednateli PROTOKOL o tahové zkoušce (pro plastové hmoždinky s kovovým trnem pro kotvení zateplovacího systému). Objednatel žádá zhotovitele o doplnění požadované minimální výtažné síly na hmoždinku.

Příští kontrolní den se bude konat **19.6.2014 (čtvrtek)** od 9:00 hod.

Přílohy:

- presenční listina
- fotodokumentace rozpracované stavby ze dne 11. června 2014

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- každému účastníkovi jednání
- Ing.arch.Miloslav Bokota
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

**Statutární město
KARLOVY VARY**
(14)

