

FLEX dopravně inženýrské služby s.r.o., Závodní 196., 360 06 Karlovy Vary
Tel, fax: 353569231, 353569632 OR Plzeň, oddíl C, vložka 7402
E-mail: flex_dis@nextra.cz WWW: flexkv.cz

Návrh dopravního opatření

Stavba: Karlovy Vary, průtah I/6 - zabezpečení havárie skalního masivu
- 2x demontáž a montáž služebních přejezdů,
- převedení dopravy od Ostrova do protisměru
- úpravy a doplnění stávajícího SDZ

Realizace: Videst s.r.o.
Otovice

Dopravní značení se navrhuje dle příloh s tím, že:

1. dopravní značky dle použitých schémat B/11 a B/12 budou osazeny zdvojeně
2. nejdříve proběhne demontáž svodidel na služebních přejezdech, případně oprava jejich povrchu - schéma B/11
3. poté bude doprava převedena do protisměru v délce cca 1.200 metrů - schéma B/12
4. po skončení sanačních prací budou služební přejezdy uvedeny do původního stavu a nainstalována zpět svodidla - schéma B/11
5. výjezd z I/6 u Magistrátu 2. bude po dobu prací nefunkční
6. na výjezdu a napojení z ČS OMV bude doplněno SDZ: -B20a „50“ + B21a
-A9
7. před výjezdem z I/6 budou osazeny IS11b s následujícími cíly: -CENTRUM, LÁZNĚ
-RYBÁŘE
Na OK pod I/6 budou doplněny IS11b s následujícími cíly: -CENTRUM, LÁZNĚ
-RYBÁŘE
a to vždy před příslušnou větví odbočení
8. stávající značení, které by odporovalo přechodným úpravám, bude po dobu prací zakryto
9. dopravní značky reflexní, základní velikost
10. vzdálenosti dle TP 66 - II. vydání
11. světla typ 1.

Vyjádření Policie ČR-DI Karlovy Vary:

Ing. Jindřich Morávek
Karlovy Vary 20.11.2014

Morávek J. 20.11.2014