

292/13

Objednatel:
 Statutární město Karlovy Vary
 Moskevská 2035/21
 361 20 Karlovy Vary
 IČ: 00254657
 DIČ: CZ00254657

Reneš Hüttner
Litvická 3235
 362 21 Nejdek
 IČ: *42 85 0550*

Karlovy Vary, dne: 21.11.2013

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-16449/2013

Vyřizuje: Kořán Petr

Tel: 353 118 263

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
ochrana kabelů- <i>ul.Prašná, Vítězná</i> ochrana zjištěných kabelových tras ve výkopech tělesa komunikace (dle dodatečných požadavků jejich správců.			56 084,-kč bez DPH

Místo dodání	Požadované datum dodání	02.12.2013
	Způsob platby	


Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Statutární město
 KARLOVY VARY



Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

R

Kořán Petr

Od: Werner Hüttner [werner@huttner.cz]
Odesláno: 20. listopadu 2013 16:48
Komu: Kořán Petr
Předmět: Re: Vítězná
Přílohy: Vítězná - Drahovice kabel VN Ochrana Hüttner.xls

Dobrý den pane Kořán,
přílohou výkaz za provedenou ochranu kabelů v ulici Vítězná.
Přeji příjemný den Hüttner
tel 602100805

2013/11/20 Kořán Petr <p.koran@mmkv.cz>

**Přeložka VN – Vítězná – Drahovice
Werner Hüttner**

	mj	výměr	sazba	cena
Kanál zemní 100x100	m	16,0	171,60	2745,60
Kanál zemní 200x126	m	34,0	259,60	8826,40
Chráníčka Kopoflex 160	m	8,0	68,00	544,00
bourání živice do 5 cm/m2	m2	6,0	75,00	450,00
bourání betonu do 15 cm	m2	4,0	345,00	1380,00
Odkrytí kabelů VN se zvýšenou opatrností a přeložka kabelů	m	70,0	213,00	14910,00
výkop rýhy 35x80, tř.4	m	37,0	197,00	7289,00
zásyp 35x80, tř.4	m	37,0	53,00	1961,00
výkop rýhy 50x80, tř.5	m	20,0	354,00	7080,00
zásyp 50x80, tř.5	m	20,0	85,00	1700,00
betonáž vč.dodávky bet.	m3	1,2	1760,00	2112,00
úprava terénu	m2	35,0	15,00	525,00
hutnění strojem	m2	35,0	15,00	525,00
pískové lože vč.dodávky	m	44,0	75,00	3300,00
doprava sutí/1 km	t	4,0	175,00	700,00
příplatek za další 1 km	tkm	20,0	13,00	260,00
nakládání vybouraných hmot	t	4,0	444,00	1776,00
skládkovné suť	t	4,0	160,00	640,00
Celkem náklady bez DPH				56084,00