

Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: „ Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova “

Datum vydání požadavku:

9.9.2011

Adresa objednatele:
Město Karlovy Vary
 Moskevská 21
 361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy

Sanace části komunikace v ulici Dvořákova

Popis změny, technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Projektová dokumentace nepočítala s výskytem spodních vod a existencí nezhtutitelného podloží.

Nové řešení:

Bude odtěžena nevhodná zvodnělá jílovitá zemina a bude nahrazena drceným kamenivem.

Zdůvodnění změny:

Při provádění zemních prací byla po sejmutí stávajícího asfaltového povrchu v části komunikace ve Dvořákově ulici (v blízkosti výměníku) zjištěna nevhodná skladba podloží. Jednalo se o zeminu, jejíž zhutnění by nesplňovalo požadavky na hutnicí zkoušky a následně by mohlo dojít ke zvlnění asfaltového povrchu. Nevhodná zemina byla odtěžena a nahrazena drceným kamenivem.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Požadovaná změna nebude mít vliv na projektovou dokumentaci díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Požadovaná změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.

Kvalita díla se změnou výraznělepší.

V součtu zemních prací dojde k navýšení ceny díla.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: „ Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova “

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum: 9. 9. 2011

Podpis:

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum: 12. 9. 2011

Podpis:

[Handwritten signature]
 BUREŠK
 P.ŠTR

Vyjádření objednatele:

TDI SOUHLASÍ!

Datum: 12. 9. 2011

Podpis:

Statutární město
 KARLOVY VARY
 (15)

[Handwritten signature]

Ocenění ke změně č. 1

Projekt: "Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova"

Číslo projektu:

Ocenění číslo ke změně č. / ze dne:

Název části stavby (stavební objekt): SO 01 Komunikace a zpevněné plochy
se odsouhlasuje změna:

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
004: Vodorovné konstrukce					
URS 462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 35,6 x 6,0 x 0,4	m3	82,8	1 110,00	106 331,76
6. 122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 35,6 x 6,0 x 0,4	m3	82,8	68,00	5 630,40
18. 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 35,6 x 6,0 x 0,4	m3	82,8	10,00	828,00
20. 171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	82,8	8,70	720,36
21. 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 35,6 x 6,0 x 0,4	t	144,9	50,00	7 245,00

Celková cena víceprací za objekt bez DPH

DPH 20%

106 331,76

21 266,35

Celková cena víceprací za objekt včetně DPH

127 598,11

V Karlových Varech dne: 25.1.2012

Projektant: ARD architect, s.r.o., Trávní 29, 373 16 Dobrá Voda u Č. B.

Zhotovitel:

Eurovia CS, a.s.

Národní 10, 113 19 Praha 1

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 21 Karlovy Vary

TDI: Ing. Jitka Sakařová, Statutární město Karlovy Vary, technik odboru rozvoje a investic

Statutární město
KARLOVY VARY
(15)

hřivá

