

Požadavek zhotovitele na změnu č. 2

Projekt: „ Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova “

Datum vydání požadavku:

9.9.2011

Adresa objednatele:
Město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy
 Sanace chodníku v ulici Dvořákova

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace nepočítala s výskytem spodních vod a existencí nezahutitelného podloží. Projektant také nepředpokládal, že pod vrchní asfaltovou vrstvou chodníku je podkladní betonová vrstva.

Nové řešení:

Bude vybourána betonová podkladní vrstva a odtěžena nevhodná zvodnělá jílovitá zemina. Podklad bude nahrazen a doplněn drceným kamenivem.

Zdůvodnění změny:

Při provádění zemních prací bylo po vybourání stávajícího asfaltového povrchu v celé délce chodníku ve Dvořákově ulici zjištěno, že pod krycí asfaltovou vrstvou se nachází betonová vrstva o mocnosti cca 15 – 20 cm. S ohledem na to, že by nebylo možné dodržet výškové řešení úprav komunikací, bylo nutné tuto vrstvu vybourat. Po jejím odtěžení musel být vzniklý výškový rozdíl vyrovnán drceným kamenivem.

V některých částech chodníku byla zjištěna nevhodná skladba podloží. Jednalo se o zeminu, jejíž zhutnění by nesplňovalo požadavky na hutní zkoušky a následně by mohlo dojít ke zvlnění zámkové dlažby. Nevhodná zemina byla odtěžena a nahrazena drceným kamenivem.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Požadovaná změna nebude mít vliv na projektovou dokumentaci díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Požadovaná změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.

Kvalita díla se změnou výraznělepší.

V součtu zemních prací dojde k navýšení ceny díla.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 2

Projekt: „ Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova “

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum: 9.9.2011

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum: 12.9.2011

Podpis:

[Handwritten signature]
TURSIT
PETH

Vyjádření objednatele:

TDI SOUHLASÍ!
Statutární město
KARLOVY VARY
(15)

Datum: 12.9.2011

Podpis:

[Handwritten signature]

Ocenění ke změně č. 2**Projekt: "Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova"**

Číslo projektu:

Ocenění číslo ke změně č. / ze dne:

Název části stavby (stavební objekt): SO 01 Komunikace a zpevněné plochy
se odsouhlasuje změna:

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		001: Zemní práce				11 590,67
17	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 235,0 x 2,0 x 0,1 = 47,0 m ³ -> Dvořákova (nevhodná zemina)	m ³	47,0	149,16	7 010,52
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky 235,0 x 2,0 x 0,1 = 47,0 m ³ -> Dvořákova (nevhodná zemina)	m ³	47,0	8,70	408,90
21	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 235,0 x 2,0 x 0,1 x 1,775 = 75,2 t -> Dvořákova (nevhodná zemina)	t	83,425	50,00	4 171,25
		005: Komunikace				36 331,00
ÚRS	564961415	Podklad z drčeného R-materiálu tl 200 mm náhrada nevhodné zeminy: 235,0 x 2,0 = 470,0 m ² -> Dvořákova	m ²	470,0	77,30	36 331,00
		091: Bourání konstrukcí - demolice				67 604,61
ÚRS	113107231	Odstranění podkladu v ploše přes 200 m ² z betonu prostého tl. do 150 mm 235,0 x 2,0 = 470,0 m ² -> Dvořákova	m ²	470,0	106,00	49 820,00
62	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 235,0 x 2,0 x 0,15 x 2,4 = 169,2 t -> Dvořákova	t	169,2	23,90	4 043,88
63	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 235,0 x 2,0 x 0,15 x 2,4 = 169,2 t -> Dvořákova	t	169,2	1,21	204,73
64	998225111	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 235,0 x 2,0 x 0,15 x 2,4 = 169,2 t -> Dvořákova	t	169,2	80,00	13 536,00
Celková cena víceprací za objekt bez DPH						115 526,28
DPH 20%						23 105,26
Celková cena víceprací za objekt včetně DPH						138 631,54

V Karlových Varech dne: 25. 1. 2012

BURŠEK PETER

Projektant:

ARD architekt, s.r.o., Trávní 29, 373 16 Dobrá Voda u Č.B.

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 21 Karlovy Vary

TDI:

Ing. Jitka Sakařová, Statutární město Karlovy Vary, technik odboru rozvoje a investic

Statutární město
KARLOVY VARY

(15)

1 (celkem stran 1)

Zhotovitel:

Eurovia CS, a.s.

Národní 10, 113 19 Praha 1

EUROVIA CS
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlecká 72, 360 02 Hartbovy Vary

(15)