

Požadavek zhotovitele na změnu č. 3

Projekt: „ Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova “

Datum vydání požadavku:

9.9.2011

Adresa objednatele:
Město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy

Sanace části chodníku - cesty v parku

Popis změny, technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Projektová dokumentace nepočítala s výskytem spodních vod a existencí nezhtutitelného podloží.

Nové řešení:

Bude odtěžena nevhodná zvodnělá jílovitá zemina a bude nahrazena drceným kamenivem.

Zdůvodnění změny:

V části pěší cesty v blízkosti výměníku byla zjištěna nevhodná skladba podloží. Jednalo se o zeminu, jejíž zhutnění by nesplňovalo požadavky na hutní zkoušky a následně by mohlo dojít ke zvlnění zámkové dlažby. Nevhodná zemina byla odtěžena a nahrazena drceným kamenivem.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Požadovaná změna nebude mít vliv na projektovou dokumentaci díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Požadovaná změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.

Kvalita díla se změnou výraznělepší.

V součtu zemních prací dojde k navýšení ceny díla.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 3

Projekt: „ Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova “

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum: 9. 9. 2011

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum: 12. 9. 2011

Podpis:

BRKSKY P. A. T. N.

Vyjádření objednatele: *TDI SOUHLASÍ!*

Datum: 12. 9. 2011

Podpis:

Statutární město
 KARLOVY VARY
 (15)

Sehnal

Ocenění ke změně č. 3

Projekt: "Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova"

Číslo projektu:

Ocenění číslo ke změně č. / ze dne:

Název části stavby (stavební objekt): SO 01 Komunikace a zpevněné plochy
se odsouhlasuje změna:

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
17	162701105	001: Zemní práce Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 (3,0 x 123,0 + 2,0 x 59,0) x 0,2 = 97,4 m ³ -> chodník v parku	m ³	97,4	149,16	24 019,81
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky (3,0 x 123,0 + 2,0 x 59,0) x 0,2 = 97,4 m ³ -> chodník v parku	m ³	97,4	8,70	847,38
21	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (3,0 x 123,0 + 2,0 x 59,0) x 0,2 x 1,775 = 172,885 t -> chodník v parku (nevhodná zemina)	t	172,885	50,00	8 644,25
ÚRS	564961415	005: Komunikace Podklad z drčeného R-materiálu tl 200 mm náhrada nevhodné zeminy: 3,0 x 123,0 + 2,0 x 59,0 = 487,0 m ² -> chodník v parku	m ²	487,0	77,30	37 645,10
Celková cena víceprací za objekt						61 664,91
DPH 20%						12 332,98
Celková cena víceprací za objekt včetně DPH						73 997,90

V Karlových Varech dne: 25. 1. 2012

Projektant:

ARD architect, s.r.o., Trávní 29, 373 16 Dobrá Voda u Č. B.

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 21 Karlovy Vary

TDI:

Ing. Jitka Sakařová, Statutární město Karlovy Vary, technik odboru rozvoje a investic

Zhotovitel:

Eurovia CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1

EUROVIA CS
a.s.
ústředny zápis
závod Karlovy Vary
Sedlečská 72, 360 02 Karlovy Vary

Statutární město
KARLOVY VARY
(15)