

Požadavek zhotovitele na změnu č. 4

Projekt: „ Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova “

Datum vydání požadavku:

23. 11. 2011

Adresa objednatele:
Město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy
 Úprava podkladu komunikace Okružní

Popis změny, technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Projektová dokumentace předpokládala určitou skladbu stávající komunikace, která byla ve skutečnosti jiná.

Nové řešení:

Bude odtěžena část podkladní vrstvy (v okolí přechodu pro chodce) a provedena podkladní AB vrstva.

Zdůvodnění změny:

Po odfrézování vrchní asfaltové vrstvy v ulici Okružní bylo zjištěno, že podkladní asfaltová vrstva je provedena o nestejně tloušťce, v některých místech zcela nedostačující nebo chybí vůbec. V některých místech (u přechodu) muselo dojít k částečnému odtěžení podkladní vrstvy z důvodu výškového napojení na chodník. Bylo nutné provést lokální úpravy podkladu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Požadovaná změna nebude mít vliv na projektovou dokumentaci díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Požadovaná změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.

Kvalita díla se změnou výraznělepší.

V součtu zemních prací dojde k navýšení ceny díla.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 4

Projekt: „ Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova “

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum: 23. 11. 2011

Podpis:

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum: 25. 11. 2011

Podpis:

ZMRNÍK PETA

Vyjádření objednatele:

TDI SOUKLADNÍ
 Statutární město

Datum: 25. 11. 2011 KARLOVY VARY

(15)

Podpis:

Ocenění ke změně č. 4

Projekt: "Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova"

Číslo projektu:

Ocenění číslo ke změně č. / ze dne:

Název části stavby (stavební objekt): SO 01 Komunikace a zpevněné plochy

se odsouhlasuje změna:

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
005: Komunikace					
28.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	145,0	214,32	31 076,40
	29 x 5 ; Okružní		145,0		31 076,40
091: Bourání konstrukcí - demolice					
URS 113107181	Odstranění podkladu v ploše do 200 m2 živičných tl do 50 mm	m2	145,0	35,00	5 075,00
	29 x 5 ; Okružní		145,0		
62.	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	9,57	23,90	228,72
63.	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	9,57	1,21	11,58
	29,0 x 5,0 x 0,03 x 2,2 ; Okružní		9,57		
64.	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,57	80,00	765,60
099: Přesun hmot HSV					
65.	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	9,57	5,00	47,85
	29 x 5 x 0,03 x 2,2				47,85

Celková cena víceprací za objekt bez DPH

DPH 20%

37 205,15

7 441,03

Celková cena víceprací za objekt včetně DPH

44 646,18

V Karlových Varech dne:

25.1.2012

Projektant:

ARD architect, s.r.o., Trávní 29, 373 16 Dobrá Voda u Č. B.

Zhotovitel:

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 21 Karlovy Vary

TDI:

Ing. Jitka Sakařová, Statutární město Karlovy Vary, technik odboru rozvoje a investic

Eurovia CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1Statutární město
KARLOVY VARY hlava

1 (celkem stran 1)