

1/20/14

Objednatel:  
 Statutární město Karlovy Vary  
 Moskevská 2035/21  
 361 20 Karlovy Vary  
 IČ: 00254657  
 DIČ: CZ00254657

ALLSTAV s.r.o.  
 Kleisslova 11  
 301 00 Plzeň  
 IČ: 45359351

Karlovy Vary, dne: 28.08.2014  
 OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-18638/2014      Vyřizuje: Sakařová Jitka      Tel: 353 118 237

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Objednáváme u vás provedení bouracích prací na stavbě "ZŠ Truhlářská - sanace budovy Školní ul ". Jedná se o vybourání odkrytých konstrukcí v souladu s vaší cenovou nabídkou ze dne 27.8.2014.			Cena bez DPH 95 888

Místo dodání	Požadované datum dodání	10.09.2014
	Způsob platby	


- B) Dodavatel má povinnost odvést DPH  
 Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

**předmět objednávky fakturujte s DPH**

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město  
 KARLOVY VARY



Ing. Daniel Riedl  
 Vedoucí odboru rozvoje a investic

**Projekt: „ Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – sanace budovy Školní ul. “ ocenění změn**

Adresa objednatele:  
**Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 01 sanace**  
změny v rozsahu provedení stavby

**Popis změny, technického řešení:**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Původní projektová dokumentace nepředpokládala existenci stavebních konstrukcí, které bylo nutné odstranit, aby mohla být provedena sanace navrženým způsobem.

Jednalo se o tyto konstrukce :

- Betonové potrubí ve výkopu podél části budovy (bez návaznosti na jakoukoliv síť) – bylo nutné vybourat, aby mohla být provedena sanace budovy
- Betonové bloky v některých místech výkopu (dle posudku statika bez jakékoliv funkčnosti a vlivu na stabilitu budovy). Pravděpodobně pozůstatky starých konstrukcí (jedná se o starší budovu) - bylo nutné vybourat, aby mohla být provedena sanace budovy
- Přizdívky k obvodovým zdem v suterénu budovy. V minulosti provedeny pravděpodobně z důvodu sanačních opatření - bylo nutné vybourat, aby mohla být provedena sanace budovy

**Nové řešení:**

Bylo nutné provést odbourání všech výše uvedených konstrukcí, aby mohla být provedena sanace budovy dle schválené projektové dokumentace.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Požadovaná změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.

**Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:

**ALLSTAV spol. s r.o.**  
Klicimská 11, 301 00 Plzeň  
IČO: 45359351, DIČ: CZ45359351

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

- navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:

**Tomáš HOLÍK**  
Letkovská 12, 326 00 Plzeň  
IČ: 69258601  
Tel.: 603 418 498

Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:

**Statutární město  
KARLOVY VARY**

(15)



Kleisslova 11  
301 00 PLZEŇ

[www.allstavplzen.cz](http://www.allstavplzen.cz)

Certifikát ISO 9001:2001

Magistrát města Karlovy Vary  
odbor rozvoje a investic  
360 00 Karlovy Vary

Podřezávání smíšeného zdiva  
Sanační práce  
Rekonstrukce  
Odborné konzultace  
v oboru sanace staveb

Č.j. : 201408081

ze dne : 27.8.2014

vyřizuje : Ing.František Holík

## Věc : Cenová nabídka

Předkládáme cenovou nabídku na provedení prací na objektu ZŠ Stará Role v K.Varech.

1,Bourání konstrukcí ..... 64.561,- Kč

2,Přesuny sutí ..... 31.250,- Kč

-----  
95.888,- Kč

# Stavební rozpočet

Název stavby: **Sanace budovy ZŠ Stará Role**      Doba výstavby:      Objednatel:

Druh stavby:      Začátek výstavby:      Projektant:

Lokalita: **Karlovy Vary - Stará Role**      Konec výstavby:      Zhotovitel:

JKSO:      Zpracováno dne:      Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
96		Bourání konstrukcí				3 065,12	61 495,88	64 561,00	45,73
11	96104411R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,86	3 500,00	0,00	45 010,00	45 010,00	2,00
12	962031132R00	Bourání přízdivek cihelných tl. 10 cm	m2	150,00	65,94	2 376,00	7 515,00	9 891,00	0,13
13	969021131R00	Vybourání betonového potrubí	m3	2,76	3 500,00	689,12	8 970,88	9 660,00	0,09
S		Presuny sutí				0,00	31 327,33	31 327,33	0,00
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	48,27	47,00	0,00	2 268,69	2 268,69	0,00
15	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	48,27	44,00	0,00	2 123,88	2 123,88	0,00
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	48,27	178,00	0,00	8 592,06	8 592,06	0,00
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 15x	t	724,06	10,00	0,00	7 240,60	7 240,60	0,00
18	979999997R00	Poplatek za skládku sutí	t	48,27	230,00	0,00	11 102,10	11 102,10	0,00

Vícepráce celkem: **95 888,00**