COLAS CZ, a.s. divize Silniční stavitelství, oblast Západ
Ke Kličovu 9, 190 00 Praha 9
www.colas.cz

Soupis provedených stavebních prací

Stavba: Vybudování parkoviště ve Staré Roli (lokalita U vysílačky)
Objekt: Vybudování parkoviště ve Staré Roli (lokalita U vysílačky)

						Rozpočet			Rozpočet CELKEM			Fakturováno celkem			Zbývá k čerpání			FAKTURACE červen	
						214 151,23 Kč			214 151,23 Kč			214 151,23 Kč			0,00 Kč			214 151,23 Kč	
oddíl	poř.číslo	číslo položky	Název položky	jed.	množství	Kč/jed.	celkem	up	množství7	celkem8	up	množství10	celkem11	up	množství13	Kč,-	up	množství33	Kč,- 34
			Provizorní parkoviště Stará Role			214 151,23			214 151,23			214 151,23			0,00			214 151,23	
	1		**Vytrhání obrubníků chodníkových**	m	30,00	48,15	1 444,50 Kč		30,00	1 444,50		30,00	1 444,50		0,00	0,00		30,000	1 444,50
	2		Odstranění podkladů a krytů z kameniva drceného tl.do 20cm	m2	20,00	42,60	852,00 Kč		20,00	852,00		20,00	852,00		0,00	0,00		20,000	852,00
	3		Vodorovné přemístění suti do 1km	t	13,70	31,58	432,58 Kč		13,70	432,58		13,70	432,58		0,00	0,00		13,700	432,58
	4		Příplatek zkd 1km vodorovné dopravy suti	t	191,80	9,45	1 812,51 Kč		191,80	1 812,51		191,80	1 812,51		0,00	0,00		191,800	1 812,51
	5		Uložení suti na skládky	t	13,70	8,40	115,08 Kč		13,70	115,08		13,70	115,08		0,00	0,00		13,700	115,08
	6		Skládkovné kamenivo s příměsí zeminy	t	9,20	75,00	690,00 Kč		9,20	690,00		9,20	690,00		0,00	0,00		9,200	690,00
	7		Skládkovné betony	t	4,50	112,50	506,25 Kč		4,50	506,25		4,50	506,25		0,00	0,00		4,500	506,25
	8		Sejmutí ornice s přemístěním do 50m	m3	292,50	25,65	7 502,63 Kč		292,50	7 502,63		292,50	7 502,63		0,00	0,00		292,500	7 502,63
	9		Uložení sypaniny do násypů bez zhutnění - mezideponie ornice	m3	292,50	16,95	4 957,88 Kč		292,50	4 957,88		292,50	4 957,88		0,00	0,00		292,500	4 957,88
	10		Úprava pláně se zhutněním v hor.tř.1-4	m2	975,00	9,30	9 067,50 Kč		975,00	9 067,50		975,00	9 067,50		0,00	0,00		975,000	9 067,50
	11		Ochrana parovodu - zakrytí panelem	m2	6,00	717,60	4 305,60 Kč		6,00	4 305,60		6,00	4 305,60		0,00	0,00		6,000	4 305,60
	12		Pokládka geotextilie včetně dodání	m2	995,00	28,20	28 059,00 Kč		995,00	28 059,00		995,00	28 059,00		0,00	0,00		995,000	28 059,00
	13		Podklad z kameniva hrubého drceného tl.20cm (drcený bet.recyklát)	m2	975,00	108,53	105 811,88 Kč		975,00	105 811,88		975,00	105 811,88		0,00	0,00		975,000	105 811,88
	14		Podklad z asfaltového recyklátu tl.15cm	m2	975,00	39,23	0,00 Kč		975,00	0,00		0,00	0,00		975,00	0,00		0,000	0,00
	15		Osazení silničních chodníkových obrub stojatých	m	5,00	168,60	843,00 Kč		5,00	843,00		5,00	843,00		0,00	0,00		5,000	843,00
	16		Dodání betonový obrubník 1000x150/120x250mm	ks	5,00	63,75	318,75 Kč		5,00	318,75		5,00	318,75		0,00	0,00		5,000	318,75
	17		Osazení betonových chodníkových obrub stojatých	m	145,00	145,65	21 119,25 Kč		145,00	21 119,25		145,00	21 119,25		0,00	0,00		145,000	21 119,25
	18		Dodání betonový obrubník 500x80x250mm	ks	290,00	31,50	9 135,00 Kč		290,00	9 135,00		290,00	9 135,00		0,00	0,00		290,000	9 135,00
	19		Přesun hmot zpro komunikace s krytem z kameniva	t	796,53	12,15	9 677,84 Kč		796,53	9 677,84		796,53	9 677,84		0,00	0,00		796,530	9 677,84
	20		Vytýčení stávajíchc inženýrských sítí	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00 Kč		1,00	7 500,00		1,00	7 500,00		0,00	0,00		1,000	7 500,00
							0,00 Kč		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
							0,00 Kč		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
							0,00 Kč		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
							0,00 Kč		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
							0,00 Kč		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
		CELKEM	**bez DPH**				214 151,23 Kč			214 151 Kč			214 151 Kč			0 Kč			214 151 Kč

Datum:
29.6.2015

Za zhotovitele:
Colas CZ, a.s. divize Silniční stavitelství,

COLAS CZ, a.s.
oblast Západ
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (2)

Za TDI:
Magistrát města Karlovy Vary

Statutární město
KARLOVY VARY