



POST 039354

SPLZaK K.Vary
PŘIJATO DNE:

24-04-2026

vyřizuje: _____

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení stavebních prací
na akci

Jímací objekty vrtů BJ VK – dokončení, manipulační a ochranné šachtice, krenotechnologie

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvková organizace

se sídlem: Lázeňská 18/2, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 00872113
DIČ: CZ00872113
bankovní spojení: č.ú. 0800465359/0800
zastoupený: Ing. Václav Benedikt, ředitel

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SPECTEC Group s.r.o.

sídlo: Hornická 1613, 356 01 Sokolov
IČO: 263 74 790
DIČ: CZ26374790
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 863767389/0800
zastoupený: Miroslav Rohal, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 16208.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany spolu na základě výběrového řízení dne 12. 12. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo v rámci veřejné zakázky **Jímací objekty vrtů BJ VK – dokončení, manipulační a ochranné šachtice, krenotechnologie**, vyhlášené dne 25. 11. 2025 objednatelem, a to jako zakázky malého rozsahu dle dle § 27 písmeno b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; a
- V průběhu realizace stavebního díla muselo dojít z důvodů nevhodných klimatických podmínek (mrazy pod -10°C , resp. -15°C) vícekrát k přerušení prací, protože nebylo možné připustit provádění plánovaných technologických procesů, např. mokré betonáže. Z důvodu přerušení technologických procesů nebylo možno provádět ani navazující práce.
- Současně došlo v průběhu realizace stavby ke zjištění odchylek v některých předpokládaných vlastnostech místa provádění díla, např. podkladní vrstvy, stavy povrchů a jejich faktické složení, které si vyžadají změnu provádění prací, případně některé vícepráce, které jsou aktuálně v jednání mezi zhotovitelem a objednatelem.

- d) Z důvodu nutnosti opakovaného přerušení prací a z důvodu nutnosti projednání změn v prováděných pracích, resp. projednání případných víceprací a vícenákladů vyvolaných nezbytnými úpravami procesu provádění z důvodu zjištění odchylek v některých předpokládaných vlastnostech místa provádění díla, které nebyly prověřeny zkouškami před vyhlášením výběrového řízení a faktický stav neodpovídá stavu předpokládanému, není možno dokončit dílo ve sjednaném termínu do 28.2.2026,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 12. 12. 2025
(dále jen „Dodatek č. 1“)**

A. PŘEDMĚT DODATKU

1. Změna Smlouvy o dílo

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na přerušení prací vynucené objektivní nemožností provádět práce, jakož i z důvodu nutnosti projednat změny v rozsahu díla z důvodu zjištěných odlišností ve faktických podmínkách provádění díla se mění termín plnění díla. V této souvislosti se upravuje článek III. odstavec 3.1. smlouvy, který bude znít:

„ 3.1. Dílo bude provedeno v následujících dílčích termínech:

Zahájení plnění:

do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o dílo.

Předání zaměření a všech potřebných průzkumů a podkladů:

nejpozději do termínu předání díla.

Předání díla :

nejpozději do 15.04.2026“

- 1.2. Pro úplnost se uvádí, že smluvní strany nevyklučují další prodloužení termínu, které se bude odvíjet od dohody o změnách v provádění díla oproti původnímu odsouhlasenému plánu z důvodu zjištěných odchylek v některých předpokládaných vlastnostech místa provádění díla.

B. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Platnost a účinnost Dodatku č. 1

Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich oprávněnými zástupci.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel za součinnosti zhotovitele.


3.2. Prohlášení Smluvních stran

Smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

3.3. Počet vyhotovení Dodatku č. 1


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Každé vyhotovení má právní sílu originálu.

Za objednatele:




V Karlových Varech, dne: 27. 2. 2026

**Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád,
příspěvková organizace**
Ing. Václav Benedikt, ředitel
(objednatel)




Za Zhotovitele:



V Karlových Varech, dne: 27. 2. 2026

SPECTEC Group s.r.o.

Miroslav Rohal, jednatel,
(zhotovitel)



SPECTEC Group s.r.o.
Karlovy Vary, Lázeňská 2
IČ: 26774790 DIČ: CZ06774790
www.spectec-group.cz