



POST 039511

SPLZaK K.V.
PŘIJATO Df

- 8 -06- 2026

vyřizuje:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 16.10.2025

na provedení stavebních prací na akci:

„Přelivná váza – Svoboda, Zámecký pramen – výroba a montáž pitných stojanů“

uzavřené mezi smluvními stranami

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvková organizace

se sídlem: Lázeňská 18/2, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 00872113
DIČ: CZ00872113
bankovní spojení: č.ú. 0800465359/0800
zastoupený: Ing. Václav Benedikt, ředitel

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

sídlo: Husovy sady 2044, Sokolov 356 01
IČO: 07537280
DIČ: CZ 07537280
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Sokolov, B. Němcové 2042, 356 18 Sokolov
číslo účtu: 5430153309/0800
zastoupený: Mgr. Jiří Stádník, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 36942.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

- a) Objednatel a zhotovitel uzavřeli v rámci veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie dle Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Karlovy Vary na základě výběrového řízení vyhlášeného dne 26.9.2025 Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací na akci „Přelivná váza – Svoboda, Zámecký pramen – výroba a montáž pitných stojanů“, a to dne 16.10.2025, na základě které měl zhotovitel realizovat sjednané činnosti v termínu do 31.3.2026 (dále jen Smlouva o dílo);
- b) V průběhu realizace akce bylo na základě komunikace zhotoviteli s jednotlivými subdodavateli (slévárnami: MAREK Industrial a.s., ATREON, ONE3D s.r.o. REX s.r.o. Třinecké železářny, a. s., Moravia Steel a.s.) zjištěno, že s ohledem na výrobní kapacity, již sjednané zakázky jednotlivých subdodavatelů, jakož i s ohledem na množství a atypické požadavky dané zakázky není zhotovení forem a finálního výrobku možné ze strany těchto subdodavatelů možné dříve než 31.3.2026, přičemž zhotovitel následně potřebuje ještě určitý čas k dopravě, montáži a kompletnímu ukončení díla; Z těchto důvodů požádal zhotovitel o změnu termínu dodání **a to nejpozději do 30. 04. 2026.**

- c) Objednatel považuje důvody prodloužení termínu plnění na straně zhotovitele za objektivní a odůvodněné, když tato změna je ovlivněna dodáním dílčích prvků od specifických výrobců, což nelze urychlit, proto objednatel souhlasí s prodloužením požadovaného termínu plnění;

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NA AKCI
„Přelivná váza – Svoboda, Zámecký pramen – výroba a montáž pitných stojanů“
ze dne 16.10.2025
(dále jen „Dodatek č. 1“)

A. PŘEDMĚT DODATKU

1. Změna Smlouvy o dílo

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na odsouhlasený posun termínu plnění se mění Smlouva o dílo na provedení stavebních prací na akci „**Přelivná váza – Svoboda, Zámecký pramen – výroba a montáž pitných stojanů**“ v článku III. odstavce 3.1. v části termínu Předání díla takto:

„Předání díla: 30.4.2026“

B. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Platnost a účinnost Dodatku č. 1

Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich oprávněnými zástupci.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel za součinnosti zhotovitele.

3.2. Prohlášení Smluvních stran

Smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

3.3. Přílohy

Přílohou tohoto dodatku je Příloha 1 – Specifikace předmětu díla.

3.4. Počet vyhotovení Dodatku č. 1


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Každé vyhotovení má právní sílu originálu.

V Karlových Varech dne 30.3. 2026

Za objednatele:



Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád,
příspěvková organizace
Ing. Václav Benedikt, ředitel



Za Zhotovitele:



FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Mgr. Jiří Stádník, jednatel