

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY Č. 5

| | |
|----------------------------|---|
| NÁZEV PROJEKTU | Karlovy Vary, Meandr Ohře – víceúčelová lávka, příjezdová komunikace a parkoviště |
| REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU | |
| DATUM KONÁNÍ | 23. 6. 2015 ve 13:00 |
| MÍSTO KONÁNÍ | stavba |
| ZÚČASTNĚNÍ | viz. Presenční listina |

Program:

1. Organizace a řízení projektu
2. Smlouva o dílo
3. Postup prací
4. Kontrola harmonogramu
5. Kontrola úkolů z minulých KD
6. Nové úkoly
7. Ostatní

1. Organizace a řízení projektu

- Bez zápisu

2. Smlouva o dílo

- Bez zápisu

3. Postup prací

- Viz přílohy

4. Kontrola harmonogramu

- Zhotovitel provedl aktualizaci harmonogramu v souladu se závěry jednání z 15. 5. 2015.

5. Kontrola úkolů z minulých KD

| Bod | Téma | Odpovídá | Termín |
|-----|--|----------------|--------------------------|
| 1.3 | RDS lávky - dle podkladu zápisu 14. 5. 2015 na PONTEX s.r.o. | PONTEX Havlík | 19.5.2015 trvá |
| 1.4 | Povrchová úprava mostovky – material, provedení | Řezanka Kriško | 19.5.2015 Předloženo |
| 2.1 | Koncept RDS – Ocelová konstrukce lávky – finální výkresy | PONTEX Havlík | 31. 5. 2015 trvá |
| 2.2 | Koncept RDS – Spodní stavba | PONTEX Havlík | 7.6.2015 trvá |
| 2.3 | Koncept RDS – Ocelová lávka (příslušenství) | PONTEX Havlík | 14. 6. 2015 trvá |
| 2.4 | Dle aktualizovaného harmonogramu | EUROVIE Sakař | 29. 5. 2015 |
| 3.1 | Odsouhlasení krytu povrchu mostovky – material, barva | Řezanka | 4. 6 2015 odsohlaseno |
| 3.2 | Tvar opěr – vyřešení zvedání nosné konstrukce | PONTEX Havlík | 7.6.2015 |
| 3.3 | Odsouhlasení RDS nosné konstrukce | Mach, Řezanka | 4.6.2015 |
| 3.4 | Technologický předpis na PKO | LEMONTA Kriško | 12.6.2015 |

| | | | |
|-----|---|--------------------|-----------|
| 3.5 | Beranění jímek ze štětovic nástup | EUROVIA | 15.6.2015 |
| 3.6 | OK - dovoz materiálu a komponentů na stavbu | LEMONTA | 6.6.2015 |
| 3.7 | Živičné úpravy na levém břehu | EUROVIA | 8.6.2015 |
| 4.1 | Kanalizace-řešení UV 6, projednání VAK | EUROVIA | 23.6.2015 |
| 4.2 | Kanalizace- vyřešení trasy BPO ing Dušek | EUROVIA | 23.6.2015 |
| 4.3 | Kanalizace – zásypový materiál, ing Fulka | EUROVIA | 23.6.2015 |
| 4.4 | RDS-spodní stavba po doplnění koncept bude vydán tiskem | PONTEX Havlík | 17.6.2015 |
| 4.5 | Odsouhlaseno zvedání lávky o 1200 mm, 4 lisy - 50 tun,zdvih po 330 mm | PONTEX, EUROVIA | |
| 4.6 | Odsouhlaseno PKO dle PD, barva fialová-PURPLE 340, tyrkysová-TEAL 580 | LEMONTA | |
| 4.7 | Odzkoušení údržby čistoty povrchu mostovky | LEMONTA | 23.6.2015 |
| 4.8 | Řešení provedení veřejného osvětlení lávky | LEMONTA PONTEX | 23.6.2015 |

6. Nové úkoly

| Bod | Téma | Odpovídá | Termín |
|-----|---|-------------------|----------------------|
| 5.1 | Kanalizace – zásypový materiál | EUROVIA | 23.6.2015 splněno |
| 5.2 | Seznam podzhotovitelů | EUROVIA | 26.6. 2015 |
| 5.3 | Předán HMG fy LEMONTA výroba OK | LEMONTA | 24. 6. 2015 |
| 5.4 | Zástupce investora projedná obslužnou úroveň nivelety plošiny pro zdvihání mostu. | MM KV Kořán | 7. 7 . 2015 |
| 5.5 | Odzkoušení mytí povrchu mostovky - trvá | LEMONTA Kriško | 7.7. 2015 |
| 5.6 | GP dořeší provedení dilatací mostu | PONTEX Havlík | 7.7. 2015 |
| 5.7 | Zástupce objednatele předložil obdrženou cenovou nabídku CONTROL SERVIS s.r. o. na kontrolu OK a PKO. Přítomni se shodli, že tyto činnosti jsou již předmětem kontroly stavby TDI a AD. | MM KV Kořán | |
| 5.8 | Projektant prověří nutnost osazení zábradlí za NK OP 1,2. | PONTEX Havlík | 7.7. 2015 |
| 5.9 | Na základě zkoušek napětí na pláni přístupové komunikace bude provedena sanace v rozsahu PD. | EUROVIA | |

7. Ostatní

- **Příští KD se bude konat 7. 7. 2015 ve 13.00 na stavbě.**

Přílohy:

- Presenční listina



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

Tento protokol reprodukuje to, co autor z obsahu jednání a z přijatých rozhodnutí vyzuměl.
Všichni účastníci jednání jsou se zněním protokolu seznámeni a tento protokol je považován za schválený a zúčastněnými akceptovaný.

Zapsal: Karel Šilhan
V Karlových Varech, dne 23. 6. 2015