



Zhotovitel:
PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4
IČ: 45272387

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. BergmanKARLOVY VARY
dne 20.08.2013

**Stavba „Čankov – chodníky“ – DÚR, upřesnění termínů plnění zakázky dle
objednávky č. OBJ35-15112/2013 ze dne 26.07.2013**

Předmětem plnění zakázky dle objednávky č. OBJ35-15112/2013 ze dne 26.07.2013 je zhotovení projektové dokumentace připojované / přikládané k žádosti o vydání územního rozhodnutí stavby „Čankov – chodníky“, situované v k.ú. Čankov, obci Karlovy Vary.

V návaznosti na předchozí jednání požádal zhotovitel dopisem ze dne 16.8.2013 o prodloužení termínů plnění zakázky s názvem Stavba „Čankov – chodníky“ – DÚR, uvedených v článku B. objednávky, a to z následujících důvodů:

- V rámci plnění zakázky provedl zhotovitel PD dne 09.08.2013 rekognoskaci stávající dešťové kanalizace v Čankově s cílem upřesnit a doplnit podklady pro zpracování DÚR.
- Z provedené prohlídky vyplynulo, že kanalizace je zanesena usazeninami nečistot v takové míře, že není možné rozhodnout o způsobu využití stávající kanalizace nebo jejich částí v souvislosti s řešením stavby „Čankov-chodníky“.
- Zhotovitel proto požádal objednatele o zajištění vyčištění a průzkumu stávající kanalizace a doplnění dokumentace skutečného provedení. Na základě poptávky objednatele u provádějících firem bylo zjištěno, že vyčištění kanalizace bude možné provést v 1.dekadě září 2013. Z toho vyplývá, že zhotovitel, z důvodů neležících na jeho straně, nemůže dodržet původně sjednaný termín pro předložení konceptu DÚR dle bodu B.2., písm. (ii) platné objednávky, což má dopad i do konečného termínu plnění zakázky.

Na základě toho se smluvní strany se shodly, že odstavec B původní objednávky č. OBJ35-15112/2013 ze dne 26.07.2013 se upřesňuje a nahrazuje tímto textem:

B. Doba plnění

- B.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo (DÚR) v rozsahu a jakosti vymezené touto objednávkou a protokolárně předat objednateli v termínu do 02.12. 2013.**
- B.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude vytvořeno jako celek, a to v následujících termínech zpracování jednotlivých částí/fází díla a díla jako celku:**
- (i) zahájení prací na díle:
-ode dne převzetí této objednávky zhotovitelem; a
 - (ii) zhotovení konceptu řešení a předložení objednateli:
- v termínu do 02.10.2013; a

- (iii) zhotovení kompletního řešení DÚR (bez dokl.části)
k projednání s dotčenými orgány a k vydání stanovisek:
-v termínu do 02.11. 2013; a
- (iv) zhotovení a předání dokončeného čistopisu DÚR objednateli:
-v termínu do 02.12.2013. Konec změny.

Ostatní ustanovení původní objednávky č. OBJ35-15112/2013 ze dne 26.07.2013, nedotčené tímto upřesněním, zůstávají platné beze změn.

S pozdravem


Statutární město
KARLOVY VARY
(11)



Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

Příloha: Žádost zhotovitele o prodloužení termínů plnění ze dne 16.08.2013

Upřesnění objednávky převzal dne 20.08.2013 a s upřesněním souhlasí:.....



Za zhotovitele

Sta

NAŠE ZNAČKA: KV/Fr/ /13
Ing.Froněk,tel:353 303 240
VYŘIZUJE: mail:fronek@kv.pragoprojekt.cz
DATUM: 16.8.2013

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21
KARLOVY VARY
360 20

Věc: Stavba „Čankov – chodníky“ - DÚR
Žádost o prodloužení termínů plnění zakázky dle objednávky č. OBJ35-15112/2013 ze dne 26.07.2013

Předmětem plnění zakázky dle objednávky č. OBJ35-15112/2013 ze dne 26.07.2013 je zhotovení projektové dokumentace připojované / přikládané k žádosti o vydání územního rozhodnutí stavby „Čankov – chodníky“, situované v k.ú. Čankov, obci Karlovy Vary.

V návaznosti na předchozí jednání Vás tímto žádáme o prodloužení termínů plnění zakázky s názvem Stavba „Čankov – chodníky“ – DÚR, uvedených v článku B. objednávky a to takto:

B. Doba plnění

- B.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo (DÚR) v rozsahu a jakosti vymezené touto objednávkou a protokolárně je předat objednateli v termínu **do 02.12. 2013**.
- B.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude vytvořeno jako celek, a to v následujících termínech zpracování jednotlivých částí/fází díla a díla jako celku:
- (i) zahájení prací na díle:
-ode dne převzetí této objednávky zhotovitelem; a
 - (ii) zhotovení konceptu řešení a předložení objednateli:
- v termínu do 02.10.2013; a
 - (iii) zhotovení kompletního řešení DÚR (bez dokl.části)
k projednání s dotčenými orgány a k vydání stanovisek:
-v termínu do 02.11. 2013; a
 - (iv) zhotovení a předání dokončeného čistopisu DÚR objednateli:
-v termínu do 02.12.2013.

Odůvodnění žádosti:

- V rámci plnění zakázky provedl zhotovitel PD dne 09.08.2013 rekognoskaci stávající dešťové kanalizace v Čankově s cílem upřesnit a doplnit podklady pro zpracování DÚR.
- Z provedené prohlídky vyplynulo, že kanalizace je zanesena usazeninami nečistot v takové míře, že není možné rozhodnout o způsobu využití stávající kanalizace nebo jejích částí v souvislosti s řešením stavby “Čankov-chodníky”.
- Zhotovitel proto požádal objednatele o zajištění vyčištění a průzkumu stávající kanalizace a doplnění dokumentace skutečného provedení. Na základě poptávky objednatele u provádějících firem bylo zjištěno, že vyčištění kanalizace bude možné provést v 1.dekádě září 2013. Z toho vyplývá, že zhotovitel, z důvodů neležících na jeho straně, nemůže

dodržet původně sjednaný termín pro předložení konceptu DÚR dle bodu B.2., písm. (ii) platné objednávky, což má dopad i do konečného termínu plnění zakázky

Jako zhotovitel proto podáváme žádost o prodloužení termínu plnění zakázky tak, jak shora uvedeno.

Froněk

S pozdravem
Ing. Jan Froněk
ředitel ateliéru Karlovy Vary

Převzal osobně: *Mlýnský*
Státní město
KARLOVY VARY
(II) ORI HMKV