



Inplan CZ s.r.o.
Ing. Petr Král
Majakovského 707/29
360 05 Karlovy vary

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
ORI/2015/Sav.

VYŘIZUJE / LINKA
Savková/226
mob.725 038 743

KARLOVY VARY
30.3.2014

VĚC: **DODATEK k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-19344/2014**
Karlovy Vary – Cyklotrasa A2- zajištění inženýrské činnosti pro
získání územního rozhodnutí

Předmět plnění :

Jedná se o prodloužení termínu o 3 měsíce pododání žádosti o územní rozhodnutí na stavbu:

“ Karlovy Vary – Cyklotrasa A2 ”.

Termín: do 30.6.2015

Důvodem je chybějící souhlas se stavbou od ČR-SPÚ jako vlastníka dotčených pozemků, a tím nemohly být podány všechny potřebné žádosti.

Na základě těchto skutečností bude zhotovitel (Inplan CZ s.r.o.) v současné době fakturovat pouze 50% z částky uvedené na výše uvedené objednávce ze dne 12.11.2014. Zbývající částka bude vyfakturována až po podání žádosti o územní rozhodnutí na výše uvedenou stavbu.

S pozdravem

Statutární město
KARLOVY VARY
(33)

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

Přílohy: zhotovitelova žádost ze dne 28.3.2015



MM KV
Odbor rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl - vedoucí
odboru

Věc : K.Vary – Cyklotrasa A2 – žádost o prodloužení termínu

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o posun termínu plnění o 3 měsíce na 30.6.2015 vyplývajících z objednávky OBJ35-19344/2014 ze dne 12.11.2014. Důvodem posunu je skutečnost že ČR – SPÚ jako vlastník p.p.č.520/5,577/1,578/1,525/126, dosud neposlal souhlas se stavbou, o který bylo požádáno 21.1.2015, nemohly být podány všechny potřebné žádosti (úprava připojení na MMKV-OD, souhlas s odnětím ze ZPF na MMKV-ŽP). A proto, že nejsou vyřízené tato stanoviska, není možné požádat o ÚŘ na výše uvedenou stavbu.

V K. Varech, 28.03.2015

Ing. Petr Král - jednatel


