

ev. č. objednatele:

**DODATEK č. 1**  
**Smlouvy o dílo AG. č. 70-50786/2013**  
ze dne 31. května 2013

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární město Karlovy Vary**

jednající ing. Petrem Kulhánkem, primátor

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastupující ve věcech smluvních: Ing. Eva Pavlasová, vedoucí technického odboru na základě plné moci ze dne 25.10.2010, jenž tvoří nedílnou přílohu č. 5 této smlouvy

jednající ve věcech technických: Ing. Luboš Gavlas, zástupce vedoucího technického odboru

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1

fakturační adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ

závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1561

bankovní spojení: č.ú.: 0141360165/0100 vedený u Komerční banky a.s., Praha.

zastoupena: ve věcech smluvních: Ing. Josef Král, ředitel závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

ve věcech technických: Ing. Martin Vidimský, provozně-obchodní náměstek

p. Ladislav Keller tel. 731 601 422, hlavní stavbyvedoucí

ve věcech stavby:

p. Ladislav Keller, hlavní stavbyvedoucí

p. Jiří Gerevič, stavbyvedoucí, tel. 731 601 413

*každý samostatně*

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů,  
dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO AG. č. 70-50786/2013**  
ze dne 31. května 2013

**A.**

Dne 31.5.2013 byla uzavřena smlouva o dílo AG. č. 70-50786/2013 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a firmou EUROVIA CS, a.s. za účelem opravy krytu komunikace Třeboňská a Kostelní ulice. Nepříznivé geologické poměry způsobily prodloužení zvláštního užívání na stavební práce (pro VaK výměna kanalizace) v místní komunikaci Třeboňská do 30.10.2013. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu do 18.12.2013.

**B.**

*Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. III. odst. 3.1., 3.2. a čl. XII. odst. 12.1. tak, že jejich nové znění je následující:*

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: