

Statutární město Karlovy Vary

**DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO**

číslo objednatele: 2016 – 00059/ORI
číslo zhotovitele: 08/JP/2016/I

KARLOVY VARY 2018

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Sídlo: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 00 25 46 57

bankovní spojení: č. ú.:

jednající ve věcech smluvních:

Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

jednající ve věcech technických:

Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora:

INVESTON s.r.o., IČ: 18226680, Karlovy Vary

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SDRUŽENÍ BÖGL a KRÝSL + BAU-STAV

Vedoucí společník BÖGL a KRÝSL, k.s.

Se sídlem: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

IČO: 26374919

DIČ: CZ26374919

bankovní spojení: č. ú.:

jednající ve věcech smluvních:

Jan Košťál, obchodní ředitel

jednající ve věcech technických:

Lukáš Jára, výrobní ředitel

a

Společník BAU-STAV a.s.

Se sídlem: Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 14705877

DIČ: CZ14705877

zastoupená:

Ing. Petrem Novákem, předsedou představenstva

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(oba dále také jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Dne 2.6.2017 došlo po vzájemném jednání mezi objednatelem a zhotovitelem ke zpětvzetí odstoupení od smlouvy o dílo č. objednatele 2016/00059/ORI, č. zhotovitele 08/JP/2016/I, uzavřené dne 28. 11. 2016 (dále jen „SoD“); a
- (B) Dne 5.6.2017 došlo k předání druhé části staveniště stavby „Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží“ v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci pro provedení stavby z dubna roku 2016 pod číslem zakázky 2016-06 zhotovenou obchodní společností PONTIKA s.r.o.; a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření Dodatku č. 1 SoD na svém jednání konaném dne 13.6.2017 pod bodem č. RM/927/6/17 jednání; a
- (D) Na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno dne 5.6. 2017 se nacházela překážka – stavební buňka patřící třetímu subjektu, přičemž nebylo v silách objednatele ani zhotovitele tuto překážku odstranit nebo zajistit její odstranění tak, aby nenarušovala průběh prací zhotovitele na stavbě; a
- (E) Tato překážka nebyla včas odstraněna a zhotoviteli výrazně zkomplikovala a zdržovala realizaci díla; a
- (F) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření Dodatku č. 2 SoD na svém jednání konaném dne 15.5.2018 pod bodem č. RM/716/5/18 jednání; a
- (G) V průběhu průběžného geodetického měření konstrukce lávky vyplynulo, že pohyb konstrukce je větší než předpokládal projekt a vyvstala nutnost zřídit přechodový můstek, jehož projekt a výroba si vyžádá cca 45 dní; a
- (H) Při neobvykle vysokých teplotách, které během realizace díla nastaly, není možné provádět nátěry PKO;
- (I) dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 3 S M L O U V Y O D Í L O

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

I. Změna smlouvy

Uzavřením **Dodatku č. 3** se mění znění článku **III. Doba plnění**, bod 3.1. a zároveň znění článku **XI. Záruka za jakost díla** SoD následujícím způsobem:

III. Doba plnění

3.1. *Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 15.10. 2018. Lhůta realizace veřejné zakázky je od 6. 6. 2017 do 15. 10. 2018.*

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla

11.1. *Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.*

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: Šedesát) měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem s tím, že na izolační stěrku na látce bude poskytnuta záruka za jakost díla v délce 90 měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem.

II. Společná a závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení sjednané SoD zůstávají beze změny a nadále v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 3 berou smluvní strany na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), tedy že účinnost tohoto Dodatku č. 3 nastává až jeho uveřejněním dle Zákona o registru smluv. Příslušné uveřejnění Dodatku č. 3 dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.
- 2.3 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- 2.4 Jednalo se o překážky, které nemohl ovlivnit jak objednatel, tak zhotovitel, (viz čl. 2.8. a čl. 3.6. SoD).
- 2.5 Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 2 byly splněny ze strany objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy, stanovené podmínky, ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 2.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 3 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech dne 27.8.2018

Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY

Ing. Petr Kulhánek
primátor města

V Praze dne 30.8.2018

Zhotovitel:
SDRUŽENÍ BÖGL a KRÝSL + BAU-STAV

BÖGL a KRÝSL, k.s.

BÖGL a KRÝSL, k.s.

BAU-STAV a.s.
Ing. Petr Novák
předseda představenstva