

Statutární město Karlovy Vary

a

VIDEST s.r.o.

D O D A T E K č. 1
Smlouvy o dílo
č. objednatele:2013-00084/ORI

ze dne 26.8.2013

KARLOVY VARY 2013

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSC: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

jednající ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

VIDEST s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 179/79, 360 05 Karlovy Vary

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle C, vložce 20624

IČ: 27995771

DIČ: CZ27995771

bankovní spojení č.ú.: 237672278/0300 vedený u ČSOB a.s.

jednající ve věcech smluvních: p. Marek Čermák, p. Karel Bozděch

zastoupená ve věcech technických: p. Marek Čermák

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2013-00084/ORI**

ze dne 26.8.2013



A.

Smluvní strany se dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary, oprava zídek a komunikací nad Thermalem“ provedl změny, které jsou zaznamenány ve změnových listech a jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly na změně článku V. odstavce 1. smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 8. 2013, tak, že původní znění článku V. odstavce 1. smlouvy o dílo uzavřené dne 26.8.2013 se ruší a nové znění je následující:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 519.501,68 Kč (slovy: pětsetdevatenácttisícosmsetjednakorun českých, 68 haléřů) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH 429.588,10 Kč (slovy: čtyřistadvacetdevět tisíc pětsetosmdesátosmkorun českých, 10 haléřů) a DPH 90.213,58 Kč (slovy: devadesát tisíc dvěstě třináct korun českých, 58 haléřů. Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č.1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 26.8.2013 zůstávají beze změny.

C.

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha č.1 : Změnové listy

Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne 9. 12. 2013

V Karlových Varech, dne 9. 12. 2013

Statutární Město Karlovy Vary
jednající
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města



VIDEST s.r.o.
Sídlo:
Sukolec 14 170 70, K Vary 360 05
Vývozní
Městská 10, 010 02, 332 22
1 BIC: C20000 21 Tel/fax 353 225 100
www.videst.cz • e-mail: videst@montbrn.cz

VIDEST s.r.o.
jednající
Karlem Bozděchem, Markem Čermákem
jednateli společnosti

Požadavek zhotovitele na změnu č.1
Projekt: „ Karlovy Vary, oprava zídek a komunikací nad Thermalem “

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO zídky a komunikace nad Thermalem
Drobné změny v rozsahu a způsobu provedení stavby

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Původní projektová dokumentace zahrnovala opravu zídek, komunikací a terénní úpravy v určitém rozsahu, který bylo nutné s ohledem na zjištěné skutečnosti upravit.

Nové řešení:

Bylo nutné provést drobné změny :

- Terénní úpravy byly provedeny bez osázení trávou a rozprostření ornice
- Opěrná zídka v horní části musela být provedena v jiném rozsahu s ohledem na odkrytí zasypaného sklepení
- Nové zábradlí bylo provedeno z plných profilů (zvýšení pevnosti)

Zdůvodnění změny:

Změny byly provedeny s ohledem na zjištěné skutečnosti a za účelem zvýšení pevnosti budovaných konstrukcí.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Požadovaná změna bude mít vliv pouze na dokumentaci skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Požadovaná změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.

V součtu méněprací a víceprací dojde k úspoře ceny díla.

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:



VIDEST s.r.o. ④

Sídlo:
Sokolovská 179/79, K.Vary, 360 05

Provozovna:
Mostecká 50, Otovice, 362 32

IČ: 27995771 DIČ: CZ27995771 Tel./fax: 353 225 549
www.videst.cz • e-mail: videst@centrum.cz

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navrhovaná změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:

Statutární město
KARLOVY VARY



Bilance stavby dle SoD - změnový list sružené MNP i VCP

Živičná cesta

2	K	113467	ODSTRAN KRYTU VOZ ZE SILNICÍ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 16KM, včetně poplatku za uložení - část cesty podél zdi 3m2 * 0.30m	M3	-8,100	1 895,00 Kč	-	15 349,50 Kč
9	K	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M, včetně nákupu a dovozu	M2	-24,000	98,00 Kč	-	2 352,00 Kč
10	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	-24,000	18,00 Kč	-	432,00 Kč
11	K	327212	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC - oprava kamen. zídky pod svahem, použit stávající vypadlý kamenný materiál, 3m dl.*1.5 m výšky*0.4m	M3	-1,800	5 487,00 Kč	-	9 876,60 Kč
19	K	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ, 250/80 do betonového lože s boční opěrou	M	2,000	211,00 Kč	-	422,00 Kč

Zídka

10	K	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30), XF2,9,0x0,9x0,8, položka bude čerpána jen se souhlasem TDI	M3	-2,850	2 985,00 Kč	-	8 507,25 Kč
17	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC ((1,0x1,0)+9,8x0,7)x0,30	M3	-1,760	4 688,00 Kč	-	8 250,88 Kč
19	K	911211	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ, včetně PKO	KG	137,000	140,00 Kč	-	19 180,00 Kč

Pěšina a gabióny

7	K	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M -včetně nákupu a dovozu	M2	-35,000	98,00 Kč	-	3 430,00 Kč
---	---	-------	--	----	---------	----------	---	-------------

8	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	-35,000	18,00 Kč	630,00 Kč
20	K	894171	skruž prům. 1m výška 250mm	M	-1,000	711,00 Kč	711,00 Kč

Celkem bez DPH : -29 937,23 Kč
DPH 21% : - 6 286,82 Kč
Celkem bez DPH : -36 224,05 Kč

VIDEST s.r.o. 

Sídlo: Slatava Ška 179/79, K.Vary, 360 05
 Průmyslová: Mústecká 50, Otovice, 362 32
 IČ: 25355018, DIČ: CZ25355018, Tel./fax: 353 225 549
 www.videst.cz • e-mail: videst@benirum.cz



**Usnesení č. RM/2093/12/13****z 35. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 03.12.2013****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, oprava zídek a komunikací nad Thermalem“ -
Dodatek č. 1**

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností VIDEST s.r.o., IČ: 27995771, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, oprava zídek a komunikací nad Thermalem“, na základě kterého se z důvodu provedené Změny č.1 snižuje cena díla o částku 29.937,23 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 429.588,10 Kč bez DPH, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic