

## VÝKAZ HODIN

zakázka:	ÚZEMNÍ STUDIE ÚS 42 - KARLOVY VARY, STARÁ ROLE, JAVOROVÁ ul.
značka:	078-KV42
smlouva:	č. smlouvy objednatele 2023-000061/ORI; SML35-61006/23 ze dne 2.1.2024

Rekapitulace výkonů nad rámec smlouvy v roce 2024:			
datum:	výkony:	započaté hodiny:	
		práce v kanceláři	účast na jednáních
23.02.2024	vypracování schématu dělení pozemků pro konzultaci MZSS s vedením města - pro potřeby vedení města vyvoláno Mgr. Sasákovou, práce nad rámec smlouvy	2	-
06.03.2024	schůzka v řešeném území (Ing. arch. Richt, Ing. Tůma, zástupce ProSeneo s.r.o. - Erben, Ing. arch. Wiszczor, MgA. Wiszczorová) – vyvoláno Ing. arch. Richtem, nad rámec smlouvy	1	2
07.03.2024	zpracování dohody o přerušení prací – vyvoláno požadavky objednatele na změny v zadání, přerušeny byly práce na dopracování konceptu předloženém a schváleném na jednání 20.2.2024 (tzv. Varianta 1) z důvodu nových požadavků na gastroprovoz jako součást MZSS a požadavků na rozšíření soukromého domova pro seniory	1	-
07.-20.3.2024	ověřování dopadů případných změn zadání - parametry gastroprovozu, rozsah a prostorové nároky, konzultace se specialistou na gastroprovoz – vyžádáno objednatelem (koordinováno Ing. Tůmou)	10	-
07.-20.3.2024	ověřování dopadů případných změn zadání – parametry gastroprovozu a požadavek na rozšíření domova pro seniory v technické infrastruktuře – vyžádáno objednatelem (koordinováno Ing. Tůmou)	15	-
07.-20.3.2024	spolupráce na zajištění a vyhodnocení potřebných podkladů ke stávajícímu objektu domova pro seniory – stavební dokumentace a dokumentace hydrologického posouzení k likvidaci srážkových vod vsakováním do geologického prostředí a zhodnocení základových poměrů – vyžádáno v souvislosti s potřebou objednatele na změně zadání (koordinováno Ing. Tůmou)	3	-
07.-20.3.2024	Varianta 2 – zpracování a poskytnutí v rozpracovanosti pro potřeby objednatele – situace v pdf <b>Aktuálně známé informace o využití objektů</b> (rozpracovaný návrh 2024-03-19 s vypsáními maximálně možnými požadavky na technickou infrastrukturu k ověřování), důvodem rozpracování bylo prověření reálnosti požadavků zadavatele na změnu zadání – na žádost zadavatele (Ing. Tůma)	12	-
07.-20.3.2024	Varianta 2 – zpracování a poskytnutí v rozpracovanosti pro potřeby objednatele – situace v pdf <b>Rekapitulace ploch</b> (ověřování maximálních možností regulací z ÚP), důvodem rozpracování bylo prověření reálnosti požadavků zadavatele na změnu zadání – na žádost zadavatele (Ing. Tůma)	20	-
03.04.2024	jednání v KAM KV (Ing. Kovář, Ing. arch. Adamec, Ing. Riedl, Mgr. Sasáková, P. Nový, Ing. Stracheová, Ing. Strejcová, Ing. Tůma, Ing. arch. Wiszczor) – prověřování změny zadání ÚS o rozšíření MZSS o gastroprovoz (2000 porcí) a rozšíření domova pro seniory o 100 lůžek v souvislosti dotačními podmínkami a technickými a územními podmínkami řešeného území – vyvoláno objednatelem	1	3

10.4.2024	zpracování seznamu <b>Zadání – potřebné parametry k upřesnění</b> pro doplnění objednatele/budoucím uživatelem – vyvoláno požadavkem objednatele na jednání 3.4.2024, odesláno emailem	1	-
11.4.2024	<b>konzultace</b> v KAM KV (Ing. arch. Adamec, Ing. arch. Wiszczor, MgA. Wiszczorová) – představení navrhovaného urbanistického řešení (Varianta 2) k případným připomínkám, řešení bylo schváleno	-	1
23. a 24.4.2024	převzetí upřesněných požadavků na gastroprovoz zaslaných objednatelem (Ing. Tůma)	1	-
29.4.2024	<b>jednání</b> MMKV (Ing. Kovář, Ing. Riedl, Ing. Tůma, Ing. arch. Wiszczor) na téma dalšího postupu – na žádost objednatele	1	2
30.4.2024	poskytnutí situací návrhu v rozpracovanosti v pdf Rekapitulace ploch a Aktuálně známé informace o využití objektů (rozpracovaný návrh 2024-03-19) – na žádost objednatele (Ing. Kovář), odesláno emailem	-	-
11.7.2024	zpracování rekapitulace <b>Rozpracovanost / návrh dalšího postupu</b> – na žádost objednatele, odesláno emailem 16.7.2024	4	-
17.7.-12.8.2024	<b>Dodatek č.1</b> – příprava a korespondence s objednatelem – hledání dohody (nevyváženost v požadavcích na zpracování variant a ohodnocení)	3	
10.10.2024	<b>jednání</b> MMKV (Ing. Kovář, Ing. Riedl, Ing. Tůma, Ing. arch. Wiszczor) na téma dalšího postupu – na žádost objednatele	1	1
11.10.2024	informace o rozhodnutí vedení města – požadováno zpracování pouze 1 varianty – email od objednatele (Ing. Riedl)	-	-
31.10.2024	informace o změně požadavků – rozhodnutí o prodeji pozemku 117/1 soukromému investorovi pro rozšíření domova pro seniory – email od objednatele (Ing. Riedl)	-	-
11.11.2024	<b>jednání</b> v KAM KV (Ing. arch. Adamec, M. Giertlová, Ing. Kovář, Ing. Riedl, Ing. arch. Richtl, Ing. arch. Wiszczor) na téma změny zadání a umístění nové ulice napojující rozvojové plochy z ÚP – vyvoláno Ing. arch. Adamcem	1	4
25.11.2024	online <b>pracovní porada</b> s KAM KV jako příprava na schůzku konající se 27.11.2024 s tématem upřesnění zadání – na žádost Ing. arch. Adamce	2	-
4.12.2024	<b>Pokyny objednatele pro dokončení návrhové části územní studie</b> zpracované Ing. arch. Richtrem (zápis ze schůzky 27.11.2024) – předáno emailem	1	-
17.12.2024	zpracování Výkazu hodin – rekapitulace výkonů nad rámec smlouvy, odesláno emailem dle dohody s Ing. Riedlem a Ing. Kovářem	3	-
<b>celkem odpracováno:</b>		<b>83 hodin</b>	<b>13 hodin</b>