

021

Statutární město Karlovy Vary

a

KV Realinvest,s.r.o.

D O D A T E K č. 1
Smlouvy o dílo
č. objednatele:2016-00047/ORI

ze dne 7.9.2016

KARLOVY VARY 2016

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Jiřkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

KV Realinvest, s.r.o.

se sídlem: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 29113903

DIČ: CZ29113903

bankovní spojení č.ú.: [REDAKCE] vedený u Raiffesenbank, a.s.

zastoupená ve věcech smluvních: Lukáš Kolár, jednatel společnosti

zastoupená ve věcech technických: Lukáš Kolár, jednatel společnosti

(na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“))

se dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2016-00047/ORI**

ze dne 7.9.2016

A.

Smluvní strany se dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary – Přechod pro pěší na ulici Moskevská, autobusové zálivy**“ provedl změny, které jsou zaznamenány ve změnovém listě a jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.

Smluvní strany se v souladu s čl.14, odst.4 smlouvy o dílo uzavřené dne 7.9.2016 dohodly, že původní znění článku 5, odst. 1 se ruší a nahrazuje novým zněním :

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **2.212.076,39 Kč** (slovy: dvamilionydvěšestdvacetisícsešedesátšestkorun českých a 39 haléřů) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla 1.828.162,30 Kč bez DPH. (slovy: jedenmilionosmsetdvacetosmtisícstošedesátdvakorun českých a 30haléřů) a DPH 383.914,09 Kč (slovy: třistaosmdesáttřítisícdevětsetčtrnáctkorun českých a 9 haléřů).

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 7.9.2016 zůstávají beze změny.

C.

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č.1 : Změnový list

Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne10.1.2017.....

V Karlových Varech, dne16.01.2017.....



Statutární Město Karlovy Vary
zastoupeno
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města



KV Realinvest s.r.o.
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary, Dvůry
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kvrealinvest.cz

KV Realinvest,s.r.o.
zastoupena
Lukášem Kolářem
jednatelem společnosti

Požadavek zhotovitele na změnu č.1
Projekt: „Karlovy Vary-přechod Moskevská, autobusové zálivy“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Karlovy Vary-přechod Moskevská, autobusové zálivy
Přípočty v provedených pracích

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Viz odsouhlasená projektová dokumentace

Nové řešení:

Při provádění výkopových prací pro odvodnění došlo k propadu komunikace. Následně bylo zjištěno, že v hloubce cca 60 cm pod povrchem komunikace je vzduchová kaverna velikosti cca 2,5 x 2,5 m. Bylo nutné komunikaci odkrýt, doplnit chybějící vrstvy a provést všechny související práce.

Zdůvodnění změny:

Praktické důvody

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Práce nebudou mít vliv na termín dokončení díla.
Dojde k navýšení ceny díla

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:


KV Realinvest s.r.o.
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 12 903 e-mail: kv.realinvest@velny.cz

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:


PRAGOPROJEKT a.s.
K Rybářce 1668 16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:

Statutární město
KARLOVY VARY
(19)



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S28c
Stavba: Karlovy Vary - Přechod pro pěší na ulici Moskevská, autobusové zálivy -
 Změnový list č. 1
JKSO:
Místo: Karlovy Vary
Objednatel: MMKV
Zhotovitel: KVrealinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 36006
Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.07.2016
IČ:
DIČ:
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	28 420,08
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	28 420,08
DPH základní 21,00% ze	28 420,08
DPH snížená 15,00% ze	5 968,22
	0,00
Cena s DPH	34 388,30

v CZK

Projektant

PRAGOPROJEKT, s.r.o.
 K Ryšánce 1668 16, 147 54 Praha 14
 IČO: 452 72 387, zapsán v ČR
 Měst. soudu v Praze odd. B.A.1.1.1.1

Praga

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel

Statutární město
 KARLOVY VARY
 (11)

Klavr

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


 KVRealinvest s.r.o.
 Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
 Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
 IČ: 291 13 903 e-mail: kv.realinvest@volny.cz

H

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S28c
Stavba: Karlovy Vary - Přechod pro pěší na ulici Moskevská, autobusové zálivy -
Změnový list č. 1
Místo: Karlovy Vary Datum: 28.07.2016
Objednatel: MMKV Projektant:
Zhotovitel: KVrealinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 36006 Zpracovatel: Viktor Geber

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	28 420,08	34 388,30
S28c	Karlovy Vary - Přechod pro pěší na ulici Moskevská, autobusové zálivy - Změnový list	28 420,08	34 388,30
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		28 420,08	34 388,30

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Karlovy Vary - Přejchod pro pěší na ulici Moskevská, autobusové zálivy - Změnový list č.1
Objekt: S28c - Karlovy Vary - Přejchod pro pěší na ulici Moskevská, autobusové zálivy - Změnový list č.1
Místo: Datum: 28.07.2016
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: KVrealinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 3600 Zpracovatel: Viktor Geber

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	28 420,08
D1 - Všeobecné konstrukce a práce	358,00
D2 - Zemní práce	5 370,00
D5 - Komunikace	4 020,00
D7 - Ostatní konstrukce a práce	896,00
HSV - Práce a dodávky HSV	17 776,08
1 - Zemní práce	4 290,00
5 - Komunikace pozemní	8 190,00
8 - Trubní vedení	3 180,00
997 - Přesun sutě	692,00
998 - Přesun hmot	1 424,08
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	28 420,08

ROZPOČET

Stavba: Karlovy Vary - Přejchod pro pěší na ulici Moskevská, autobusové zálivy - Změnový list č.1

Objekt: S28c - Karlovy Vary - Přejchod pro pěší na ulici Moskevská, autobusové zálivy - Změnový list č.1

Místo: Datum: 28.07.2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: KVrealinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 360(Zpracovatel: Viktor Geber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 420,08

D1 - Všeobecné konstrukce a práce

358,00

17	K	014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU, asfalt	T	2,000	179,00	358,00
----	---	---------	-----------------------------	---	-------	--------	--------

D2 - Zemní práce

5 370,00

14	K	123734	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 5KM, s uložením na mezideponii (sanace podloží)	M3	15,000	358,00	5 370,00
----	---	--------	---	----	--------	--------	----------

D5 - Komunikace

4 020,00

15	K	561451	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 250MM	M2	10,000	402,00	4 020,00
----	---	--------	---	----	--------	--------	----------

D7 - Ostatní konstrukce a práce

896,00

16	K	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	17,500	51,20	896,00
----	---	--------	---	---	--------	-------	--------

HSV - Práce a dodávky HSV

17 776,08

1 - Zemní práce

4 290,00

11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	33,000	130,00	4 290,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

5 - Komunikace pozemní

8 190,00

5	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm (5 vrstev po 30cm)	m2	42,000	195,00	8 190,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

8 - Trubní vedení

3 180,00

13	K	877265200-R	Oprava potrubí z tvrdého PVC-systém KG DN 160 - po sesuvu	kpl	1,000	3 180,00	3 180,00
----	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------

997 - Přesun sutě

692,00

8	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2,000	211,00	422,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

9	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	20,000	13,50	270,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

998 - Přesun hmot

1 424,08

10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	t	23,814	59,80	1 424,08
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------



Usnesení č. RM/10/1/17

z 1. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 10.01.2017


Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Přechod pro pěší na ulici Moskevská, autobusové zálivy“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností KV Realinvest s.r.o., IČ: 29113903, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary – Přechod pro pěší na ulici Moskevská, autobusové zálivy“, na základě kterého se dle Změnového listu č.1 zvyšuje cena díla o částku 28.420,08 Kč bez DPH (odstranění havarijního stavu) na konečnou cenu díla ve výši 1.828.162,30 Kč bez DPH a

vzala na vědomí skutečný termín realizace díla od 26.9.2016 do 29.11.2016 z důvodu pozdějšího vydání stavebního povolení na stavbu – viz. zápisy ve stavebním deníku, přičemž lhůta (počet dnů) pro provádění stavby stanovená ve smlouvě o dílo se nezměnila.




.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic