

Statutární město Karlovy Vary

a

STRABAG a.s.

## DODATEK č. 1

---

### SMLOUVY O DÍLO

*číslo smlouvy objednatele č. 2014-00062/ORI*

*číslo smlouvy zhotovitele č. 841/74/CD/2014z*

ze dne 1.8.2014

---

*KARLOVY VARY 2015*

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární Město Karlovy Vary**

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s.,  
pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic  
Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**a**

**STRABAG a.s.**

se sídlem: Na Bělidle 198/21, Praha 5, PSČ:150 00

IČ: 608 38744

DIČ: CZ 608 38744

bankovní spojení č.ú.: 1100029040/5500, vedený u Reiffeisenbank a.s., pobočka Praha

jednající ve věcech smluvních: Alexanderem Ligou, technický vedoucí oblasti Střed

Ing. Davidem Brůžkem, ekonomický vedoucí oblasti Střed

jednající ve věcech technických: Stanislav Ritter, stavbyvedoucí

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1  
SMLOUVY O DÍLO**

*číslo smlouvy objednatele č. 2014-00062/ORI*

*číslo smlouvy zhotovitele č. 841/74/CD/2014z*

ze dne 1.8.2014

**Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku V. odstavců 5.8. a 5.14. smlouvy o dílo uzavřené dne 1.8.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodly následovně:**

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice Vítězná-II. etapa**“ provedl změny v rozsahu stavebních prací, které jsou uvedeny v požadavcích na změnu Smlouvy a v oceněních ke změně stavby: „**Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice Vítězná-II. etapa**“. Tyto požadavky a ocenění jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1. Smlouvy.

A. Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly, že původní znění článku V. odstavce 5.1. Smlouvy se ruší a jeho nové znění je následující:

**V. Cena a způsob plnění**

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení kompletního Díla dle této Smlouvy (dále jen“ Cena za provedení Díla, ve výši 10.992.246,96,- Kč (slovy: deset milionů devět set devadesát dva tisíc dvě stě čtyřicet šest korun devadesát šest haléřů) , DPH 2.308.371,86,-Kč, 13.300.618,82,-Kč včetně DPH

B.

**Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 1.8.2014 zůstávají beze změny.**

C.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č.1 : Požadavek zhotovitele na změnu č.1, 2 a 3 vč. ocenění ke změnám


č.2 : Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne 6.10.2015




V Karlových Varech, dne .....-2. 11. 2015

  
Statutární Město Karlovy Vary  
zastoupeno  
Ing. Petrem Kulhánkem  
primátorem města



  
STRABAG a.s.  
jednající  
p. Alexanderem Ligou  
technickým vedoucím oblasti Střed  
na základě plné moci

  
STRABAG a.s.  
jednající  
Ing. Davidem Brůžkem  
ekonomickým vedoucím oblasti Střed  
na základě plné moci

SMLUVU PŘETVOŘIL :



**STRABAG**

(52)

STRABAG a.s.  
ouštěpný závod České Budějovice  
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice

**Usnesení č. RM/1647/10/15**

z 28. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 06.10.2015

**Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Rekonstrukce ulice Vítězná - II. etapa“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností STRABAG a.s., IČ: 60838744, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa“, na základě kterého, dle skutečného provedení stavby viz. Změnové listy č.1,2,3, snižuje cena díla o částku 1.593.626,35 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 10.992.246,96 Kč bez DPH.



Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 3

Projekt: „ Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa “

Adresa objednatele: Statutární  
**město Karlovy Vary**  
 Moskevská 21  
 361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

23.09.2015

Název části stavby dotčené změnou  
 (včetně čísla SO)

„Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa“  
 SO 301 – Napojení dešťových svodů

## Popis změny, technického řešení:

## Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Viz. soupis SO 301 - příloha č. 1 tohoto požadavku

## Nové řešení:

Nové řešení vychází z aktuálního stavu požadavku investora - změny byly projednány a potvrzeny rozhodnutím změny stavby před jejím dokončením (spis.zn.: 534/SÚ/15/Geb) podle ověřené projektové dokumentace – dodatku č.1, kterou vypracovala Projekční kancelář Ing. Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň, Ing. Daniela Škubalová, ČKAIT 0200643.

## Zdůvodnění změny:

Odpočet skládkovného. Odpočet lapačů střešních splavenin, které nebyly zřízeny

## Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Výše uvedené změny byly zapracovány do projektové dokumentace, kterou vypracovala Projekční kancelář Ing. Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň, Ing. Daniela Škubalová, ČKAIT 0200643.

## Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp.cenu díla:

Nové řešení přináší zejména vyšší kvalitu díla a nemají vliv na termín

### Požadavek zhotovitele na změnu č. 3


Projekt: „ Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa “

---

Vyjádření zhotovitele:

Datum: 23.9.2015

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka / položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka ú položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky / položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum: 23.9.2015

Podpis:



STAVOPROJEKT  
s.r.o.  
Křižkova 10  
150 00 Praha 5  
IČO: 252 542 112  
DIČ: CZ0000000000

Vyjádření objednatele:

Datum: 20.9.2015

Podpis:



20. 9. 2015



## Ocenění ke změně č. 3 (1/1)

SOD č. 2014 - 00062/0

Projekt: „ Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa “

číslo projektu:

ocenění ke změně č./ ze dne:

23. 09. 2011

Název části stavby (stavební objekt):

**" SO 301 – Napojení dešťových svodů "**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

Se odsouhlasuje změna:

Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa - SO D1 – Ulice Pod Tvrzí (více a méně práce)						
č.pol.	kód položky	popis položky	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
<i>Zemní práce</i>						
15	171201211	Skládkovné - zemina	t	115,137	33,65 Kč	3 874,36 Kč
<i>Svislé a kompletní konstrukce</i>						
38	13254000	Zaměření a dokumentace skutečného provedení	hod	2,000	560,77 Kč	1 121,54 Kč
45	979098113	Poplatek za skládku - beton, s příměsí do 10 %	t	2,872	112,15 Kč	322,09 Kč
<i>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</i>						
46	562311610	Lapač střešních splavenin plastový s kloubem - suchá a nezámrzá klapka proti pronikání zápachu, DN 125, pohledové díly z litiny	kus	14,000	1 315,24 Kč	18 413,36 Kč
47	721242115	Montáž - lapače střešních splavenin	kus	14,000	280,39 Kč	3 925,46 Kč
48	721242804	Demontáž lapačů střešních splavenin - DN 125	kus	19,000	140,19 Kč	2 663,61 Kč
Celkem bez DPH						30 320,42 Kč
Celkem včetně DPH 21 %						36 687,71 Kč

Cena SO 301 – Napojení dešťových svodů dle SoD bez DPH 335 630,86 Kč

Cena SO 301 – Napojení dešťových svodů dle SoD včetně 21% DPH 406 113,34 Kč

Méně práce SO 301 – Napojení dešťových svodů bez DPH 30 320,42 Kč

Více práce SO 301 – Napojení dešťových svodů bez DPH 0,00 Kč

Cena SO 301 – Napojení dešťových svodů se započtením změn bez DPH 305 310,44 Kč

Cena SO 301 – Napojení dešťových svodů se započtením změn včetně 21% DPH 369 425,63 Kč



## Požadavek zhotovitele na změnu č. 2

Projekt: „ Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa “

Adresa objednatele: **Statutární**  
**město Karlovy Vary**  
 Moskevská 21  
 361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

23. 09. 2015

Název části stavby dotčené změnou  
 (včetně čísla SO)

„Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa“  
 SO 101 - Komunikace

## Popis změny, technického řešení:

## Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Viz. soupis SO 101 – Komunikace - příloha č. 1 tohoto požadavku

## Nové řešení:

Nové řešení vychází z aktuálního stavu požadavku investora - změny byly projednány a potvrzeny rozhodnutím změny stavby před jejím dokončením (spis.zn.: 534/SÚ/15/Geb) podle ověřené projektové dokumentace – dodatku č.1, kterou vypracovala Projekční kancelář Ing. Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň, Ing. Daniela Škubalová, ČKAIT 0200643.

## Zdůvodnění změny:

Změnou oproti zadávací dokumentaci se jedná především o doplnění nopové folie u domů místo zahradního obrubníku. Dále výměna barevné dlažby tl. 8 cm za dlažbu přírodní. Nižší objem sanace ze ŠD, podle skutečného zaměření. Odpočet skládkovného.

## Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Výše uvedené změny byly zapracovány do projektové dokumentace, kterou vypracovala Projekční kancelář Ing. Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň, Ing. Daniela Škubalová, ČKAIT 0200643.

## Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp.cenu díla:

Nové řešení přináší zejména vyšší kvalitu díla a nemá vliv na termín

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 2


Projekt: „ Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa “

---

Vyjádření zhotovitele:

Datum: 23.9.2015

Podpis:




Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka / položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka ú položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky / položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum: 23.9.2015

Podpis:



Ing. Karel Hubelma  
Projektant  
V.B. s.r.o.  
110 00 Praha 1  
Průmyslová 10

Vyjádření objednatele:

Datum: 23.9.2015

Podpis:



Za TDI:



Ocenění ke změně č. 2 (1/2)

SOD č. 2014 - 00062/OR

Projekt: „ Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa “

číslo projektu:

ocenění ke změně č./ ze dne:

23 09 2017

Název části stavby (stavební objekt):

" SO 101 – Komunikace "

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

Se odsouhlasuje změna:

Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa - SO 101 – Komunikace (více a méně práce)						
P.Č	Kód položky	Popis položky	m.j	Cena jednotková dle SoD	Množství (m.j.)	Celkem [CZK]
<i>Zemní práce</i>						-361 504,09 Kč
1	341110759	Přeložka kabelu ICT se spojováním a přesunem kabelu do chodníku	m	616,85	-45,00	-27 758,25 Kč
12	121101102	Sejmulí omice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	38,13	-30,00	-1 143,90 Kč
13	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v horní tř. 4	m3	35,33	-420,10	-14 842,13 Kč
16	286412520	Uložení kabelu ICT do dělené chráničky DN 150	m	504,70	-91,00	-45 927,70 Kč
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	l	33,65	-8 078,22	-271 832,10 Kč
<i>Zakládání</i>						-124 626,26 Kč
23	291111111	Sanační vrstva ze štěrku	m3	359,05	-347,10	-124 626,26 Kč
<i>Komunikace</i>						-228 429,15 Kč
26	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	213,12	-4,80	-1 022,98 Kč
27	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 m	m	266,40	-1,30	-346,32 Kč
28	592284120	PALISÁDA betonová přírodní 17,5X20X60 cm	kus	114,43	-10,00	-1 144,30 Kč
29	592284130	PALISÁDA betonová přírodní 17,5X20X80 cm	kus	167,46	-7,00	-1 172,22 Kč
30	592284140	PALISÁDA betonová přírodní 17,5X20X100 cm	kus	207,46	-8,00	-1 659,68 Kč
31	592284150	PALISÁDA betonová přírodní 17,5X20X120 cm	kus	257,70	-7,00	-1 803,90 Kč
32	592175030	obrubník betonový, přírodní 100x15/12x30 cm	kus	134,90	-8,00	-1 079,20 Kč
33	592175090	obrubník betonový 50x8x25 cm přírodní	kus	47,28	-122,00	-5 768,16 Kč
34	592175120	obrubník sadový, betonový 50x5x20 cm	kus	24,92	-1 202,00	-29 953,84 Kč
41	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo OKS) II 50 mm š přes 3 m	m2	185,60	-37,20	-6 904,32 Kč
42	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	13,40	-181,60	-2 433,44 Kč
43	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS) tř. I II 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	173,81	-72,20	-12 549,08 Kč
44	577156141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) II 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	216,18	-72,20	-15 608,20 Kč
45	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého	m2	370,11	-45,00	-16 654,95 Kč
47	583801100	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	63 638,99	0,00	-2,24 Kč
48	592453040	dlažba se zámkem betonová 20x16,5x6 cm přírodní	m2	128,09	-125,00	-16 011,25 Kč
52	592452830	dlažba se zámkem betonová 20x16,5x8 cm barevná	m2	259,56	-370,00	-96 037,20 Kč
N	59245192	dlažba se zámkem betonová 20x16,5x8 cm přírodní	m2	209,00	370,00	77 330,00 Kč
53	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	504,70	-3,60	-1 816,92 Kč
56	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonového prostého	m	161,92	-69,00	-11 172,48 Kč
66	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	137,24	-602,00	-82 618,48 Kč
<i>Izolace</i>						-290 022,92 Kč
67	761661920	Úprava slávkou poškozených sklepních světlíků (anglických dvorků) a případná výšková úprava	kus	465,44	-14,00	-6 516,16 Kč
N	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn fólemi popovými pro běžné podmínky II 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	98,20	186,30	18 294,66 Kč
N	283230045	Folie multifunkční profilovaná popová	m2	39,00	186,30	7 265,70 Kč
68	764390001	Přístřešky u zastávek BUS - odstranění, včetně dopravy na skládku	ks	3 124,32	-2,00	-6 248,64 Kč
69	764390002	Přístřešky u zastávek BUS - nový, včetně montáže	ks	151 409,24	-2,00	-302 818,48 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>						<b>-1 004 582,42 Kč</b>

## Ocenění ke změně č. 2 (2/2)

Projekt: „ Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa “

číslo projektu:

ocenění ke změně č./ ze dne: 28. 09 2017

Název části stavby (stavební objekt):

" SO 101 – Komunikace "

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

Se odsouhlasuje změna:

Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa - SO 101 – Komunikace (více a méně práce)						
P. Č.	Kód položky	Popis položky	m.j.	Cena jednotková dle SoD	Množství (m.j.)	Celkem [CZK]
<i>Trubní vedení</i>						-16 856,87
73	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	571,99	-3,00	-1 715,97
74	552414000	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D 400	kus	3 028,18	-5,00	-15 140,90
<i>Ostatní konstrukce a práce</i>						-36 483,98
78	348942132	Zábradlí ocelové se svislou výplní, metalizace, 2 x nátěr - kotvení poocí ocelových patek	m	1 441,19	-7,00	-10 088,33
84	935931233	Liniové odvodnění pochozi	m	1 759,71	-15,00	-26 395,65
<i>Ostatní</i>						-229 866,75
93	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	117,76	-13,00	-1 530,88
97	948511123	Demontáž dřevěné rampy	m3	471,05	-7,30	-3 438,67
99	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	56,08	-1,46	-81,88
100	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	18,17	-615,69	-11 187,03
101	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3,03	-8 700,00	-26 361,00
104	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	112,15	-46,90	-5 259,50
105	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	168,23	-700,20	-117 794,65
106	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	33,65	-1 908,27	-64 213,15
<b>Celkem bez DPH</b>						<b>-283 207,60 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH 21 %</b>						<b>-342 681,20 Kč</b>

Cena SO 101 – Komunikace dle SoD bez DPH 11 077 988,03 Kč  
 Cena SO 101 – Komunikace dle SoD včetně 21% DPH 13 404 365,52 Kč

Méně práce SO 101 – Komunikace bez DPH -1 390 680,38 Kč  
 Více práce SO 101 – Komunikace bez DPH 102 890,36 Kč

Cena SO 101 – Komunikace se započtením změn bez DPH 9 790 198,01 Kč  
 Cena SO 101 – Komunikace se započtením změn včetně 21% DPH 11 846 139,60 Kč

*Kulista*  
/16

*[Handwritten signature]*      *[Handwritten signature]*

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: „Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa“

Adresa objednatele: **Statutární**  
**město Karlovy Vary**  
 Moskevská 21  
 361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

23.09.2017

Název části stavby dotčené změnou  
 (včetně čísla SO)

„Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa“  
 SO D1 – Ulice Pod Tvrzí

### Popis změny, technického řešení:

#### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Viz. soupis SO D1 - příloha č. 1 tohoto požadavku

#### Nové řešení:

Nové řešení vychází z aktuálního stavu požadavku investora - změny byly projednány a potvrzeny rozhodnutím změny stavby před jejím dokončením (spis.zn.: 534/SÚ/15/Geb) podle ověřené projektové dokumentace – dodatku č.1, kterou vypracovala Projekční kancelář Ing. Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň, Ing. Daniela Škubalová, ČKAIT 0200643.

#### Zdůvodnění změny:

Změnou se jedná o prodloužení úpravy ulice. Byl opraven stávající jednostranný chodník v celé délce o šířce 2,0 m se zúžením u stávající zástavby na 1,5 m. Ve stávajícím dopravním prostoru bylo vybudováno místo pro přecházení, 3 podélná a 5 šikmých parkovacích stání (3 stání s povrchem z asfaltobetonu, 2 stání s povrchem ze zatravněvacích tvárnic). Celková délka úpravy je 37,5 m. Byla opravená stávající opěrná zeď a provedeny úpravy navazujících ploch zeleně. Komunikace je nově navržena jako jednosměrná, s šířkou mezi obrubami 3,5 m. Obruby budou kamenné s nášlapem 12 cm. Povrch vozovky je z asfaltobetonu, parkovacích stání a žulových kostek a chodníků z betonové dlažby.

Byly provedeny nové uliční vpusti, včetně přípojek. Bylo provedeno nové vodorovné a svislé dopravní značení

#### Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Výše uvedené změny byly zapracovány do projektové dokumentace, kterou vypracovala Projekční kancelář Ing. Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň, Ing. Daniela Škubalová, ČKAIT 0200643.

#### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp.cenu díla:

Nové řešení přináší zejména vyšší kvalitu díla a nemá vliv na termín

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 1


Projekt: „ Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa “

---

Vyjádření zhotovitele:

Datum: 23.9.2015

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka / položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka ú položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky / položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

23.9.2015

Podpis:



Ing. Karel Štěpánek  
Projektant  
Vítězná 10  
252 01 Karlovy Vary

Vyjádření objednatele:

Datum:

20.9.2015

Podpis:



Zařídil:



## Ocenění ke změně č. 1 (1/4)

Projekt: „ Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa “

číslo projektu:

ocenění ke změně č./ ze dne:

23. 09. 2017

Název části stavby (stavební objekt):

" SO D1 – Ulice Pod Tvrzí "

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

Se odsouhlasuje změna:

Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa - SO D1 – Ulice Pod Tvrzí (více a méně práce)						
č.pol.	kód položky	popis položky	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
<i>Zemní práce</i>						
8	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	-18,400	117,76 Kč	-2 166,78 Kč
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku / sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	-18,400	98,70 Kč	-1 816,08 Kč
10	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopkz / sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	-92,000	9,87 Kč	-908,04 Kč
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-447,588	33,65 Kč	-15 061,34 Kč
<i>Svislé a kompletní konstrukce</i>						
N	317321117	Římsy ze ŽB C 25 / 30 XF3	m <sup>3</sup>	0,500	3 740,00 Kč	1 870,00 Kč
N	317361116	Výztuž říms z betonářské oceli B 500B	t	0,100	37 200,00 Kč	3 720,00 Kč
<i>Komunikace</i>						
N	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	10,000	213,12 Kč	2 131,20 Kč
N	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	6,000	266,40 Kč	1 598,40 Kč
N	592284120	PALISÁDA betonová přírodní 17,5x20x60 cm	kus	18,000	114,43 Kč	2 059,74 Kč
Celkem bez DPH						-8 572,90 Kč
Celkem včetně DPH 21 %						-10 373,21 Kč

KSA

## Ocenění ke změně č. 1 (2/4)

Projekt: „ Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa “

číslo projektu:

ocenění ke změně č./ ze dne:

26. 09. 2017

Název části stavby (stavební objekt):

" SO D1 – Ulice Pod Tvrzí "

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

Se odsouhlasuje změna:

Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa - SO D1 – Ulice Pod Tvrzí (více a méně práce)						
č.pol.	kód položky	popis položky	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
<b>Komunikace</b>						
N	592284140	PALISÁDA betonová přírodní 17,5x20x100 cm	kus	40,000	207,46 Kč	8 298,40 Kč
N	592284160	PALISÁDA armovaná 17,5x20x150 cm	kus	35,000	581,00 Kč	20 335,00 Kč
N	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc komunikací pro pěší tl. 80mm pl do	m2	26,000	193,00 Kč	5 018,00 Kč
N	592281050	tvárnice betonová zatravnovací TZX 50/50 50x50x8 cm	kus	104,000	133,00 Kč	13 832,00 Kč
18	274313811	Základ a obetonování palisády z betonu tř. C 25 /30 XF3	m3	-59,600	611,24 Kč	-36 429,90 Kč
19	339921134	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1,5 m	m	-39,000	266,40 Kč	-10 389,60 Kč
27	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t	-5,039	2 243,10 Kč	-11 302,98 Kč
30	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z betonu tl 40 mm	m2	-28,000	370,11 Kč	-10 363,08 Kč
21	592284170	PALISÁDA armovaná 17,5x20x200 cm	kus	-222,000	553,04 Kč	-122 774,88 Kč
24	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo OKS) tl. 50 mm š přes 3 m	m2	-168,200	185,60 Kč	-31 217,92 Kč
29	577156121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 + (ABVH) tl. 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-168,200	216,18 Kč	-36 361,48 Kč
<b>Zakládání</b>						
17	291111111	Sanační vrstva ze štěrkodrti tl. 500 mm	m3	-90,000	359,05 Kč	-32 314,50 Kč
Celkem bez DPH						-243 670,94 Kč
Celkem včetně DPH 21 %						-294 841,84 Kč

/46



## Ocenění ke změně č. 1 (3/4)

Projekt: „ Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa “

číslo projektu:

ocenění ke změně č./ ze dne: 23.09.2017

Název části stavby (stavební objekt):

" SO D1 – Ulice Pod Tvrzí "

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

Se odsouhlasuje změna:

Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa - SO D1 – Ulice Pod Tvrzí (více a méně práce)						
č.pol.	kód položky	popis položky	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
<i>Trubní vedení</i>						
37	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	11,000	571,99 Kč	6 291,89 Kč
<i>Ostatní konstrukce a práce</i>						
39	311362021	Výztuž přibetonování svařovanými sítěmi Kari oka 100 * 100 , profil 8 mm	t	-0,516	20 860,81 Kč	-10 764,18 Kč
40	334361216	Výztuž přibetonování z betonářské oceli B 500B	t	-0,308	20 860,81 Kč	-6 425,13 Kč
43	962022491	Bourání zdiva nadzákladového na MC	m3	-17,250	706,58 Kč	-12 188,51 Kč
49	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-32,775	18,17 Kč	-595,52 Kč
50	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-458,850	3,03 Kč	-1 390,32 Kč
51	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-8,262	112,15 Kč	-926,58 Kč
52	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-86,460	168,23 Kč	-14 545,17 Kč
53	997221855	Poplatek za uložení odpadu kameniva na skládce (skládkovné)	t	-127,170	33,65 Kč	-4 279,27 Kč
N	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000	114,00 Kč	2 052,00 Kč
N	978023261	Pročištění spár zdiva kamenného	m2	16,100	29,10 Kč	468,51 Kč
N	985312121	Jemná sanační stěrka	m2	11,500	224,00 Kč	2 576,00 Kč
N	985324111	jednocující ochranný nátěr	m2	11,500	210,00 Kč	2 415,00 Kč
Celkem bez DPH						-37 311,27 Kč

Celkem včetně DPH 21 %

-45 146,64 Kč

## Ocenění ke změně č. 1 (4/4)

Projekt: „ Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa “

číslo projektu:

ocenění ke změně č./ ze dne:

23.09.2017

Název části stavby (stavební objekt):

" SO D1 – Ulice Pod Tvrzí "

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

Se odsouhlasuje změna:

Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa - SO D1 – Ulice Pod Tvrzí (více a méně práce)						
č.pol.	kód položky	popis položky	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
<i>Úpravy povrchů</i>						
N	629995211	Očištění povrchu římsy	m2	11,500	224,00 Kč	2 576,00 Kč
N	628635412	Spárování zdiva z kamene	m2	16,100	712,00 Kč	11 463,20 Kč
Celkem bez DPH						14 039,20 Kč
Celkem včetně DPH 21 %						16 987,43 Kč

Cena SO D1 – Ulice Pod Tvrzí dle SoD bez DPH

1 172 254,98 Kč

Cena SO D1 – Ulice Pod Tvrzí dle SoD včetně 21% DPH

1 418 428,53 Kč

Méně práce SO D1 – Ulice Pod Tvrzí bez DPH

-362 221,25 Kč

Více práce SO D1 – Ulice Pod Tvrzí bez DPH

86 705,34 Kč

Cena SO D1 – Ulice Pod Tvrzí se započtením změn bez DPH

896 739,07 Kč

Cena SO D1 – Ulice Pod Tvrzí se započtením změn včetně 21% DPH

1 085 054,27 Kč

z. TDI:

Kubalova  
1/4

