

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**EUROVIA CS a.s.**

---

**D O D A T E K č. 1**  
**Smlouvy o dílo**  
**ze dne 1.11.2013**

---

**KARLOVY VARY 2014**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.: 27 - 0800424389/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic  
Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ

závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení č.ú.: Komerční banka, a.s. Praha č.ú.0141360165/0100 vedený u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1561

zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Josef Král, ředitel závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

zastoupená ve věcech technických: Ing. Martin Vidimský, provozně-obchodní náměstek

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - Obchodního zákoníku  
ve znění pozdějších předpisů,  
dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1  
SMLOUVY O DÍLO**  
ze dne 1.11.2013

A.  
Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XXII. odstavce 22.5. smlouvy o dílo uzavřené dne 1.listopadu 2013 dohodly, že původní znění odst. 3.1. se ruší a nahrazuje novým zněním :

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 13.dubna 2014.

Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po předání staveniště dle článku IX. odst. 9.1. této smlouvy.


B.  
Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XXII. odstavce 22.5. smlouvy o dílo uzavřené dne 1.listopadu 2013 dohodly, že původní znění odst. 12.1. se ruší a nahrazuje novým zněním :

12.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do 13.4.2014. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

- C.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 1.11.2013 zůstávají beze změny.
  2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
  3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel také jeden stejnopis. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
  4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
  5. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení §41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě, byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré, zákonem 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy, stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
  6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
Příloha č. 1: Žádost zhotovitele o přerušení prací  
Příloha č. 2: Výpis usnesení RM ze dne 3.12.2013  
Příloha č. 3: Upravený harmonogram prací  
Příloha č. 4: Výpis usnesení RM ze dne 8.4.2014.

V Karlových Varech, dne


Objednatel:

  
Statutární město Karlovy Vary  
jednající Ing. Petrem Kulhánkem  
primátorem města



Zhotovitel:

- 9 -04- 2014

  
EUROVIA CS a.s.  
zastoupená Ing. Josefem Králem  
ředitelem závodu K.Vary  
na základě plné moci

EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod území Čechy západ  
závod Karlovy Vary  
Sedlecká 72, 369 02 Karlovy Vary

INVESTIČNÍ MĚSTO KARLOVY VARY		
Dle: 227/021/14		
Doručeno osobně		
Došlo: 27 -11- 2013		
Počet listů:	Počet příloh:	Zprac: Sedl.
Spis. znak: 720	Skart. znak:	Skart. číslo: 1/10

Eurovia CS, a.s.  
Odštěpný závod oblast Čechy západ  
Závod Karlovy Vary  
Sedlecká 72  
360 02 Karlovy Vary

**Statutární město Karlovy Vary**

K rukám Ing. Jitky Šakařové  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary

Váš dopis značka / ze dne:  
Naše značka: 1514.3060399PBL  
Vyřizuje/tel.: Plechatý/731 601 410

V Karlových Varech, dne 27. listopadu 2013

**Oznámení**

Vážená paní inženýrko,

na základě geotechnického posudku vypracovaného dne 13.11.2013 Ing. Karlem Pichlem ze spol. AZ Consult, spol. s r.o. a oponentního geotechnického posudku vypracovaného dne 18.11.2013 Mgr. Martinem Štěríkem, geologem Vám tímto oznamujeme přerušení prací na stavbě „Karlovy Vary, revitalizace vnitrobloků ve Staré Roli – Karlovarský park“.


Důvodem tohoto přerušení je zjištění přítomnosti navážky charakteru středně až vysoce plastického jílu tuhé konzistence s příměsí stavební suti a škváry, která částečně zlepšuje vlastnosti základové půdy, ale vyskytuje se nerovnoměrně, a proto se jedná o podmínečně vhodné a nevhodné zeminy poskytující vesměs nepříznivou základovou půdu, náchylné k rozbrzdění, nestabilní při nižších konzistencích a nelze vyloučit objemové změny v závislosti na obsahu vody, jak je uvedeno ve výše jmenovaných posudcích. Vybudováním základových spár v současných klimatických podmínkách nelze zajistit budoucí trvalou stabilitu jednotlivých prvků požadovaných v PD.

Zároveň z důvodu současných (a výhledově) nepříznivých klimatických podmínek nelze provádět ani HTÚ.

Vzhledem k termínům vyplývajících ze smlouvy o dílo č. 2013-00101/ORI, tj. předání díla nejpozději do 10 týdnů ode dne účinnosti uvedené smlouvy o dílo (podepsána 1.11.2013, předání staveniště 4.11.2013), je termín dokončení stavby 10.1.2014. Z důvodů výše uvedených nelze tento termín dodržet, proto navrhuje opětovné zahájení prací a dokončení díla v jarních měsících roku 2014 za vhodných klimatických podmínek.

S pozdravem

Petr Bláha  
Hlavní stavbyvedoucí  
EUROVIA CS, a.s.



Přílohy:

- Posudek Ing. Karla Pichla z 13.11.2013
- Posudek Mgr. Martina Štěríka z 18.11.2013



## Usnesení č. RM/2104/12/13 z 35. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 03.12.2013

**Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, revitalizace vnitrobloků ve Staré Roli - Karlovarský park“**

Rada města Karlovy Vary

vzala na vědomí přerušení zemních prací na stavbě „Karlovy Vary, revitalizace vnitrobloků ve Staré Roli - Karlovarský park“ z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a zpracovaných geologických zpráv.



Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic





## Usnesení č. RM/559/4/14

z 13. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 08.04.2014

**Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, revitalizace vnitrobloků ve Staré Roli - Karlovarský park“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, revitalizace vnitrobloků ve Staré Roli - Karlovarský park“, na základě kterého se z důvodu přerušení prací v období od 7.12.2013 do 9.3.2014 stanovuje termín dokončení díla do 13.4.2014, v předloženém znění.



Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic