

Předávací protokol

Zhotovitel: Larumo Servis s. r. o., Plzeňská 1489/45, 360 01
Karlovy Vary, IČO: 29095191

Smlouva o dílo: Objednávka č. OBJ70-11712/2012 ze dne
24.07.2012

Předmět díla: Sanace částečné destrukce pěší cesty Horní nádraží -
Bohatice

Termín dokončení: 10.10.2012

Záruční doba: 36 měsíců

Kvalita díla: provedeno dle projektové dokumentace v souladu s ČSN
a EN

Vady a nedodělky: žádné

Předávající :

Larumo Servis s. r. o.
Ing. Jiří Štěrba, Ph. D.
Jednatel společnosti

Larumo Servis s.r.o.
Plzeňská 1489/45
360 01 KARLOVY VARY
IČ. 290 95 191 DIČ: CZ29095191

Přejímající :

Statutární město Karlovy Vary
Ing. Eva Pavlasová
Vedoucí odboru technického

Statutární město Karlovy Vary
IČ. 290 95 191 DIČ: CZ29095191

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary


Naše značka: OBJ70-11712/2012 Vyřizuje: Ing. Zdenka Jureková Karlových Varech 23.08.2012
724 233 093

Věc: Žádost o změnu termínu dodání do 10.10.2012

Ve smyslu realizace Vaší objednávky č. OBJ70-11712/2012 Vás žádáme o prodloužení termínu zhotovení do 10.10.2012. Důvodem žádosti jsou změny v postupu realizace, kdy při otevření destrukčního prostoru byla zjištěna anomální skladba horninového prostředí proti skladbě předpokládané. Aby nemuselo dojít k záboru celého prostranství a tím vyřazení pěší stezky pro chodce k užívání, je nezbytné projektovaný postup prací přehodnotit, přeprojektovat a zrealizovat tak, aby nemuselo dojít ke zbytečnému rozsáhlému záboru prostranství a tím přerušení pěší stezky po dobu sanace. Tento postup prací eliminuje problémy spojené se sanací destrukční části pěší cesty, včetně navyšování rozpočtových nákladů. Děkuji za pochopení .

S pozdravem

Ing. Jiří Štěrba, Ph. D.
jednatel společnosti



MRKV OT.
LC. J. Štěrba,
provozovatel
KARLOVY VARY
(s. r. o.)