

ev. č. objednatele:

D O D A T E K č. 1
Smlouvy o dílo AG. č. 70-50566/2012
ze dne 12. prosince 2012

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57 DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastupující ve věcech smluvních: Ing. Eva Pavlasová, vedoucí technického odboru

jednající ve věcech technických: Ing. Luboš Gavlas, zástupce vedoucího technického odboru

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 10, PSČ 113 19, Praha 1

IČ: 45274924 DIČ : CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B a vložce č. 1561

bankovní spojení: č.ú.: 0141360165/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Praha

zastoupena: Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Vidimský, provozně-obchodní náměstek, tel. 731601463

zástupce ve věcech realizace díla: pan Michal Sakař, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731 601 459

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 1
S M L O U V Y O D Í L O AG. č. 70-50566/2012
ze dne 12. prosince 2012

A.

Dne 12.12.2012 byla uzavřena smlouva o dílo AG. č. 70-50566/2012 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a firmou EUROVIA CS, a.s. za účelem provedení chodníku zúžením vozovky na šířku 5,5 m včetně parkovacího pruhu v ulici **Zahradní** na ohlášení s termínem dokončení stavby do 26.4.2013. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek od 12.12.2012 do 12.4.2013 mohly být práce prováděny v omezené míře s ohledem na dodržení příslušných norem a TP. S ohledem na bod smlouvy o dílo článek III. bod 3.5. byly provedeny zápisy do stavebního deníku o nevhodných klimatických podmínkách po dobu stavebních prací. Obě smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu do 3.5.2013 tak, aby byla stavba dokončena před zahájením lázeňské sezóny.

B.

Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. III. odsts. 3.1. a čl. XII. odst. 12.1. tak, že jejich nové znění je následující:

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli **nejpozději do 3. května 2013.**

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do **3. května 2013.** O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

C.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 12. prosince 2012 zůstávají beze změny.

D.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Karlových Varech, dne 18. dubna 2013.



Statutární město Karlovy Vary
zastoupená
Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru

zastupující
Ing. Josef Král
ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci