

ev. č. objednatele:

D O D A T E K č. 2
Smlouvy o dílo AG. č. 70-50675/2013
ze dne 22. března 2013

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary
jednající ing. Petrem Kulhánkem, primátor
Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20
IČ: 00 25 46 57 DIČ: CZ00254657
bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary
zastupující ve věcech smluvních: Ing. Eva Pavlasová, vedoucí technického odboru na základě plné moci ze dne
25.10.2010, jenž tvoří nedílnou přílohu č. 5 této smlouvy
jednající ve věcech technických: Ing. Luboš Gavlas, zástupce vedoucího technického odboru

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s..
se sídlem: Národní 10, PSČ 113 19, Praha 1
IČ: 45274924 DIČ : CZ45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B a vložce č. 1561
bankovní spojení: č.ú.: 0141360165/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Praha
zastoupena: Ing. Josef Král, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci
zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Vidimský, provozně-obchodní náměstek, tel. 731601463
zástupce ve věcech realizace díla: pan Michal Sakař, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731 601 459
pan Jan Talaš, tel. 731 601 429, stavbyvedoucí
každý samostatně

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 2
S M L O U V Y O D Í L O A G. č. 70-50675/2013
ze dne 22. března 2013

A.

Dne 22.3.2013 byla uzavřena smlouva o dílo AG. č. 70-50675/2013 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a firmou EUROVIA CS, a.s. za účelem odstranění nedokončené stavby garáží a vybudování parkoviště. Dne 3.5.2013 byl uzavřen mezi výše uvedenými stranami Dodatek č. 1 AG.č. 70-50766/2013 na provedení kanalizace. Během stavby dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že pro založení konstrukčních vrstev komunikací zátěžové zkoušky nevyhovují (v pláni se vyskytuje jíl). Na základě terénního šetření geotechnických poměrů provedeného firmou AZ CONSULT a na základě výsledků laboratorních vzorků a statických zátěžovacích zkoušek došlo k přehodnocení skladby vozovky. Vícepráce, které jsou zohledněny ve výkazu výměr na vícepráce a oceněny dle podmínek smlouvy o dílo (čl. V., odst. 5.6.) zahrnují zesílení konstrukce vozovky. Technicky se na odtěženou pláň položí geotextilie s funkcí pevnostní a separační a provede násyp min. tl. 200 mm kamenitého materiálu. Provedené opatření vylepší únosnost pláně a zároveň zamezí namrzání podloží vozovky. Nová cena za dílo s oceněnými vícepracemi ze dne 3.7.2013 je ve výši 2.992.985,32 Kč bez DPH proti původní smluvní ceně 2.633.937,- Kč bez DPH. Vícepráce v Dodatku č.2 činí 359.048,07 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu do 16.8.2013, neboť stavba byla z důvodu nalezení technického řešení 1,5 měsíce pozastavena.

B.

Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. III. odts. 3.1., čl. V. odts. 5.1. a čl. XII. odst. 12.1. tak, že jejich nové znění je následující:

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě **nejpozději do 18. srpna 2013.**

V. Cena a způsob plnění

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, ve výši 3.621.512,32 Kč (slovy: třímilióny šestsetdvacetjednatisíc pětsetdvanáct korun třicetdva haléřů českých) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena díla bez DPH 2.992.985,32 Kč (slovy: dvamilióny devětsetdevadesátdvatisíc devětsetosmdesátpět korun třicetdva haléřů českých) a DPH 628.527,- Kč (slovy: šestsetdvacetosmtisíc pětsetdvacetsem korun českých). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

XII. Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do **18. srpna 2013.** O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

C.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 22. března 2013 zůstávají beze změny.


D.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha : Výpis Usnesení č. RM/1214/7/13 ze dne 16.7.2013

V Karlových Varech, dne 18. července 2013.


Statutární město Karlovy Vary
zastoupená
Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru


EUROVIA CS, a.s.
zastupující
Ing. Josef Král
ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci

Stavba: Přestavba staveniště garáží parkoviště Rybáře (Čankovská)
 Objekt: SO 101 Parkoviště
 Rozpočet: Sanace podloží

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
Zemní práce						
1	583440030R	kamenivo drčené hrubě frakce 0-250	t	1474,2	220,00	324 324,00
2	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypu zhutněných	m3	702	74,60	52 369,20
Zemní práce						376 693,20
Zakládání						
3	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1,5 š do 6 m	m2	3530	13,20	46 596,00
4	693110030	Geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 215 g/m2	m2	4236	32,40	137 246,40
Zakládání						183 842,40
Přesun hmot						
5	162701005	Vodorovné přemístění kameniva nebo sypaniny po suchu do 10 000m (Lom Děpoltovice)	m3	702	126,21	88 599,42
Přesun hmot						88 599,42
Celkem:						649 135,02

25.11.2023


Stavba: Přestavba staveniště garáží parkoviště Rybáře (Čankovská)

Objekt: SO 101 Parkoviště

Rozpočet: Úprava konstrukce

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
Komunikace						
1	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI R-material tl 29cm	M3	-375	427,63	-160 361,25
2	56460	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU R-material tl 10 cm	M3	-310	418,47	-129 725,70
Komunikace						-290 086,95
Celkem:						-290 086,95

Soupis objektů

Stavba : Přestavba staveniště garáží parkoviště Rybáře (Čankovská)

Objekt	Popis	Původní cena	Vícepráce	Méněpráce	Poznámka
SO 101	Parkoviště	1 940 102,30 Kč			SOD
SO 301	Kanalizace		693 834,95 Kč		Dodatek č. 1
SO 101	Sanace podloží		649 135,02 Kč		Zpracování
SO 101	Úprava konstrukce			-290 086,95 Kč	Zpracování
	CELKEM	1 940 102,30 Kč	1 342 969,97 Kč	-290 086,95 Kč	

KONEČNÁ CENA BEZ DPH

2 992 985,32 Kč





Usnesení č. RM/1214/7/13
z 22. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 16.07.2013

Věc: Revokace Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Přestavba staveniště garáží na veřejné parkoviště p.p.č. 399/70 k.ú. Rybáře (Čankovská)

Rada města Karlovy Vary

souhlasí s revokací usnesení č. RM/1160/6/13 ze dne 25.6.2013 po novém technickém projednání nákladů stavby mezi projektantem, zhotovitelem a zástupci města z důvodu dodržení § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a

souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22.3.2013 na akci „Přestavba staveniště garáží na veřejné parkoviště p.p.č. 399/70 k.ú. Rybáře (Čankovská)“ a to ve výši 359.048,07 bez DPH a

souhlasí s prodloužením termínu stavby do 16.8.2013 a

pověřila vedoucí technického odboru Ing. Evu Pavlasovou podpisem Dodatku č. 2 na akci „Přestavba staveniště garáží na veřejné parkoviště p.p.č. 399/70 k.ú. Rybáře (Čankovská)“.

.....
Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru