

Statutární Město Karlovy Vary

a

EUROVIA CS, a.s.

D O D A T E K č. 1
Smlouvy o dílo č. 15-00039/2011
ze dne 26.8.2011

KARLOVY VARY 2012



DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú. 40037-0800424389/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

jednající ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: č. ú.: 0141360165/0100 vedený u Komerční banka, a.s., pobočka Praha

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Antonín Rybáček, CSc., ředitel závodu Karlovy Vary, na základě plné moci zástupce ve věcech realizace díla:

Ing. Martin Vidimský, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731 601 463

pan Martin Zábojník, stavbyvedoucí, tel. 731 601 624

pan Vít Plechatý, stavbyvedoucí, tel. 731 601 410

pan Miroslav Antala, stavbyvedoucí, tel. 731 601 423

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 15-00039/2011
ze dne 26.8.2011**

A.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku V. odstavce 5.1. smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem č. 15-00039/2011 dne 26.srpna 2011 dohodly následovně :

Původní znění smlouvy o dílo

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **10 411 238,- Kč (slovy: Deset milionů čtyři sta jedenáct tisíc dvě stě třicet osm korun českých)** včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH **8 676 032,-Kč (slovy: Osm milionů šest set sedmdesát šest tisíc třicet dvě koruny české)** a DPH **1 735 206,- Kč (slovy: Jeden milion sedm set třicet pět tisíc dvě stě šest korun českých)**. Tato cena je cenou

nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný výkaz výměr a soupis stavebních prací, dodávek a služeb) je uvedena v příloze č. 4, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Se nahrazuje novým zněním

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **10.928.919,88 Kč** (slovy : desetmilionůdevětsetdvacetosmtisícdevětsetdevatenáctkorunčeských, 88 haléřů) **včetně DPH.** (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH 9.107.433,23 Kč (slovy : devětmilionůstosedmtisícčtyřístatřicettřikorunčeských, 23 haléřů), DPH činí 1.821.486,65 Kč. Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný výkaz výměr a soupis stavebních prací, dodávek a služeb) je uvedena v příloze č. 4, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

B.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku V. odstavce 5.1. smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem č. 15-00039/2011 dne 26.srpna 2011 dohodly následovně :

1) Zhotovitel provede v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova“ vícepráce v rozsahu daném soupisem víceprací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.

2) Za vícepráce provedené nad předmět plnění uzavřené smlouvy o dílo č.15-00039/2011 bude zhotoviteli uhrazena částka 431.401,41 Kč (slovy: čtyřístatřicetjednatisícčtyřístajednakorunčeských, 41 haléřů) bez DPH.

C.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo 15-00039/2011 ze dne 26.8.2011 zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

3. Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo na svém jednání konaném dne 7.2.2012.

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha č. 1 : nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 10.6.2011

Příloha č. 2 : zhotovitelem oceněný seznam víceprací


Příloha č. 3 : výpis z obchodního rejstříku

Příloha č. 4 : výpis z usnesení Rady města


Příloha č. 5 : plná moc Ing.Rybáčka


23 -02- 2012

V Karlových Varech, dne


Statutární Město Karlovy Vary
jednající
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města




EUROVIA CS a.s.
zastupující
Ing. Antonínem Rybáčkem, CSc
ředitelem závodu Karlovy Vary
na základě plné moci



Rekapitulace ocenění ke změnám č. 1 - 6 Projekt: "Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova"

Popis	Cena zadání	Vícepráce	Méněpráce	Cena celková skutečná	Cena rozdílu
KV Dvořákova - méně-vícepráce					
SO 01 Komunikace a zpevněné plochy	4 040 500,20	320 728,11	-	4 361 228,30	320 728,11
Sanace chodníku v ulici Dvořákova	-	115 526,28	-	115 526,28	115 526,28
Sanace chodníku v parku	-	61 664,91	-	61 664,91	61 664,91
Sanace komunikace v ulici Dvořákova	-	106 331,76	-	106 331,76	106 331,76
Výšková úprava komunikace v Okružní ul. (živice)	-	37 205,15	-	37 205,15	37 205,15
Dětské hřiště a mobiliář	2 236 082,40	286 423,30	- 322 162,40	2 200 343,30	- 35 739,10
Fitness - dopadová zóna	-	-	- 34 102,40	- 34 102,40	- 34 102,40
Dětské hřiště - dopadová zóna a oplocení	-	286 423,30	- 288 060,00	- 1 636,70	- 1 636,70
Odvodnění zpevněných ploch	930 998,14	159 450,40	- 13 038,00	1 077 410,54	146 412,40
Zásypový materiál	-	159 450,40	- 13 038,00	146 412,40	146 412,40
Veřejné osvětlení	477 046	-	-	477 046	-
Ochrana kabelů komunikačních	55 211	-	-	55 211	-
Sadové úpravy	936 195	-	-	936 195	-
Celková cena bez DPH	8 676 032,00	766 601,81	- 335 200,40	9 107 433,23	431 401,41
DPH 20%	1 735 206,40	153 320,36	-67 040,08	1 821 486,65	86 280,28
Celková cena včetně DPH	10 411 238,00	919 922,17	-402 240,48	10 928 919,87	517 681,69

V Karlových Varech dne:

Projektant: ARD architect, s.r.o., Trávní 29, 373 16 Dobrá Voda u Č. B.

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 21 Karlovy Vary

TDI: Ing. Jitka Sakařová, Statutární město Karlovy Vary, technik odboru rozvoje a investic

Zhotovitel:

Eurovia CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1



EUROVIA CS, a.s.
VINCITIP
Příspěvková společnost
zavádějící projekt
Senečská 72, 360 02 Karlovy Vary

Ocenění ke změně č. 1

Projekt: "Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova"

Číslo projektu:

Ocenění číslo ke změně č. / ze dne:

Název části stavby (stavební objekt): SO 01 Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: se odsouhlasuje změna:

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
004: Vodorovné konstrukce					
URS 462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 35,6 x 6,0 x 0,4	m3	82,8	1 110,00	106 331,76
6. 122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 35,6 x 6,0 x 0,4	m3	82,8	68,00	5 630,40
18. 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 35,6 x 6,0 x 0,4	m3	82,8	10,00	828,00
20. 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	82,8	8,70	720,36
21. 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 35,6 x 6,0 x 0,4	t	144,9	50,00	7 245,00

Celková cena víceprací za objekt bez DPH

DPH 20%

106 331,76

21 266,35

Celková cena víceprací za objekt včetně DPH

127 598,11

V Karlových Varech dne:

Projektant: ARD architect, s.r.o., Trávní 29, 373 16 Dobrá Voda u Č. B.

Zhotovitel:

Eurovia CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 21 Karlovy Vary

TDI: Ing. Jitka Sakařová, Statutární město Karlovy Vary, technik odboru rozvoje a investic



EUROVIA CS, a.s.
pěstební závod, ul. Přemyslův Cechů západ
závod Karlovy Vary
Sedlečská 72, 360 02 Karlovy Vary

Ocenění ke změně č. 2

Projekt: "Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova"

Číslo projektu:

Ocenění číslo ke změně č. / ze dne:

Název části stavby (stavební objekt): SO 01 Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
17	162701105	001: Zemní práce Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 235,0 x 2,0 x 0,1 = 47,0 m ³ -> Dvořákova (nevhodná zemina)	m3	47,0	149,16	11 590,67
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky 235,0 x 2,0 x 0,1 = 47,0 m ³ -> Dvořákova (nevhodná zemina)	m3	47,0	8,70	408,90
21	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 235,0 x 2,0 x 0,1 x 1,775 = 75,2 t -> Dvořákova (nevhodná zemina)	t	83,425	50,00	4 171,25
URS	564961415	005: Komunikace Podklad z drčeného R-materiálu tl 200 mm náhrada nevhodné zeminy: 235,0 x 2,0 = 470,0 m ² -> Dvořákova	m2	470,0	77,30	36 331,00
URS	113107231	091: Bourání konstrukcí - demolice Odstranění podkladu v ploše přes 200 m ² z betonu prostého tl. do 150 mm 235,0 x 2,0 = 470,0 m ² -> Dvořákova	m2	470,0	106,00	49 820,00
62	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 235,0 x 2,0 x 0,15 x 2,4 = 169,2 t -> Dvořákova	t	169,2	23,90	4 043,88
63	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 235,0 x 2,0 x 0,15 x 2,4 = 169,2 t -> Dvořákova	t	169,2	1,21	204,73
64	998225111	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 235,0 x 2,0 x 0,15 x 2,4 = 169,2 t -> Dvořákova	t	169,2	80,00	13 536,00
Celková cena víceprací za objekt bez DPH						115 526,28
DPH 20%						23 105,26
Celková cena víceprací za objekt včetně DPH						138 631,54

V Karlových Varech dne:

Projektant: ARD architect, s.r.o., Trávní 29, 373 16 Dobrá Voda u Č. B.

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 21 Karlovy Vary

TDI: Ing. Jitka Sakařová, Statutární město Karlovy Vary, technik odboru rozvoje a investic

Zhotovitel:

Eurovia CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1



EUROVIA CS, a.s.
osobní společnost s r.o.
z sídlem v Karlových Varech
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

Ocenění ke změně č. 3

Projekt: "Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova"

Číslo projektu:

Ocenění číslo ke změně č. / ze dne:

Název části stavby (stavební objekt): SO 01 Komunikace a zpevněné plochy
se odsouhlasuje změna:

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
17	162701105	001: Zemní práce Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 (3,0 x 123,0 + 2,0 x 59,0) x 0,2 = 97,4 m ³ -> chodník v parku	m3	97,4	149,16	24 019,81
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky (3,0 x 123,0 + 2,0 x 59,0) x 0,2 = 97,4 m ³ -> chodník v parku	m3	97,4	8,70	847,38
21	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (3,0 x 123,0 + 2,0 x 59,0) x 0,2 x 1,775 = 172,885 t -> chodník v parku (nevhodná zemina)	t	172,885	50,00	8 644,25
ÚRS	564961415	005: Komunikace Podklad z drčeného R-materiálu tl 200 mm náhrada nevhodné zeminy: 3,0 x 123,0 + 2,0 x 59,0 = 487,0 m ² -> chodník v parku	m2	487,0	77,30	37 645,10
Celková cena víceprací za objekt						61 664,91

DPH 20%

12 332,98

Celková cena víceprací za objekt včetně DPH

73 997,90

V Karlových Varech dne:


Projektant: ARD architect, s.r.o., Trávní 29, 373 16 Dobrá Voda u Č. B.

Zhotovitel:

Eurovia CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 21 Karlovy Vary

TDI: Ing. Jitka Sakařová, Statutární město Karlovy Vary, technik odboru rozvoje a investic



Ocenění ke změně č. 4

Projekt: "Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova"

Číslo projektu:

Ocenění číslo ke změně č. / ze dne:

Název části stavby (stavební objekt): SO 01 Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: se odsouhlasuje změna:

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
005: Komunikace					
28.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	145,0	214,32	31 076,40
	29 x 5 ; Okružní		145,0		
091: Bourání konstrukcí - demolice					
URS 113107181	Odstranění podkladu v ploše do 200 m2 živých tl do 50 mm	m2	145,0	35,00	5 075,00
	29 x 5 ; Okružní		145,0		
62.	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	9,57	23,90	228,72
63.	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	9,57	1,21	11,58
	29,0 x 5,0 x 0,03 x 2,2 ; Okružní		9,57		
64.	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,57	80,00	765,60
099: Přesun hmot HSV					
65.	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytým živickým	t	9,57	5,00	47,85
	29 x 5 x 0,03 x 2,2				

Celková cena víceprací za objekt bez DPH

DPH 20%

Celková cena víceprací za objekt včetně DPH

V Karlových Varech dne:

Projektant: ARD architect, s.r.o., Trávní 29, 373 16 Dobrá Voda u Č. B.

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 21 Karlovy Vary

TDI: Ing. Jitka Sakařová, Statutární město Karlovy Vary, technik odboru rozvoje a investic

37 205,15

7 441,03

44 646,18

Eurovia CS, a.s.

Národní 10, 113 19 Praha 1



EUROVIA CS, a.s.
ústřední závod: oblast Čechy západ
Závod Karlovy Vary
Smetanova 72, 360 02 Karlovy Vary

Ocenění ke změně č. 5

Projekt: "Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova"

Číslo projektu:

Ocenění číslo ke změně č. / ze dne:

Název části stavby (stavební objekt): SO 03 Odvodnění zpevněných ploch

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: se odsouhlasuje změna:

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra zadáání	Výměra skutečná	Rozdíl výměr	Cena jednotková	Cena zadání	Cena skutečná	Cena rozdílu
Práce a dodávky HSV										
1 Zemní práce										
18	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	3,720	3,720	0,000	524,00	1 949,28	1 949,28	0,00
19	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	3,720	3,720	0,000	157,00	584,04	584,04	0,00
0	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hr	100,000	100,000	0,000	74,00	7 400,00	7 400,00	0,00
0	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	d	10,000	10,000	0,000	55,00	550,00	550,00	0,00
31	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	15,000	15,000	0,000	50,00	750,00	750,00	0,00
1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	67,680	85,244	17,564	130,00	8 798,40	11 081,66	2 283,26
2	132201209	Příplatek za hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	67,680	85,244	17,564	10,00	676,80	852,44	175,64
3	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	253,800	253,800	0,000	150,00	38 070,00	38 070,00	0,00
4	132301209	Příplatek za hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	253,800	253,800	0,000	10,00	2 538,00	2 538,00	0,00
5	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	16,920	16,920	0,000	490,00	8 290,80	8 290,80	0,00
6	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	516,720	516,720	0,000	93,00	48 054,96	48 054,96	0,00
7	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	516,720	516,720	0,000	42,00	21 702,24	21 702,24	0,00
8	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	321,480	339,044	17,564	10,00	3 214,80	3 390,44	175,64
9	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	16,920	16,920	0,000	10,00	169,20	169,20	0,00
13	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3	m3	434,600	0,000	-434,600	25,00	10 865,00	0,00	-10 865,00
14	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3	m3	104,180	339,044	234,864	140,00	14 585,20	47 466,09	32 880,89
15	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 m3	m3	16,920	16,920	0,000	180,00	3 045,60	3 045,60	0,00
17	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	217,300	0,000	-217,300	10,00	2 173,00	0,00	-2 173,00

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra zadáni	Výměra skutečná	Rozdíl výměr	Cena jednotková	Cena zadání	Cena skutečná	Cena rozdílu
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	338,400	355,964	17,564	10,00	3 384,00	3 559,64	175,64
69	171201209	Skládkovné	m3	121,100	355,964	234,864	80,00	9 688,00	28 477,08	18 789,08
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	217,300	385,629	168,329	71,00	15 428,30	27 379,66	11 951,36
11	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	69,410	69,410	0,000	180,00	12 493,80	12 493,80	0,00
12	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	43,520	43,520	0,000	308,00	13 404,16	13 404,16	0,00
0		Nakupovaný materiál přírodní drcené kamenivo frakce 0-22	t	0,000	286,160	286,160	260,00	0,00	74 401,60	74 401,60
0		Nakupovaný materiál přírodní drcené kamenivo frakce 16-32	t	0,000	17,564	17,564	301,00	0,00	5 286,61	5 286,61
0	583313800	lomová prosivka	m3	33,590	33,590	0,000	454,00	15 249,86	15 249,86	0,00
2		Zakládání						2 267,73	2 267,73	0,00
25	271531111	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	2,270	2,270	0,000	999,00	2 267,73	2 267,73	0,00
3		Svislé a kompletní konstrukce						484 584,16	484 584,16	0,00
30	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kaří	t	0,147	0,147	0,000	34 900,00	5 130,30	5 130,30	0,00
0	359901111	Vyčištění potrubí	m	130,100	130,100	0,000	26,00	3 382,60	3 382,60	0,00
26	380311532	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 12/15 tl 300 mm	m3	14,620	14,620	0,000	2 940,00	42 982,80	42 982,80	0,00
28	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	67,620	67,620	0,000	725,00	49 024,50	49 024,50	0,00
29	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	67,620	67,620	0,000	158,00	10 683,96	10 683,96	0,00
32	386941114	Montáž sorpční vpusti	kus	14,000	14,000	0,000	1 670,00	23 380,00	23 380,00	0,00
33	562415000	odlučovač ropných látek plastový s mříží do 3,5 t (více viz. technická zpráva)	kus	14,000	14,000	0,000	25 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
4		Vodorovné konstrukce						9 222,00	22 552,70	13 330,70
		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě 0-63	m3	0,000	17,564	17,564	759,00	0,00	13 330,70	13 330,70
21	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	15,370	15,370	0,000	600,00	9 222,00	9 222,00	0,00
5		Komunikace						3 924,60	3 924,60	0,00
24	564982111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 500 mm	m2	3,720	3,720	0,000	250,00	930,00	930,00	0,00
23	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,720	3,720	0,000	586,00	2 179,92	2 179,92	0,00
22	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,720	3,720	0,000	219,00	814,68	814,68	0,00
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						115,77	115,77	0,00
27	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	2,270	2,270	0,000	51,00	115,77	115,77	0,00
8		Trubní vedení						152 208,99	152 208,99	0,00
48	837274111	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 125	kus	10,000	10,000	0,000	915,00	9 150,00	9 150,00	0,00
49	837314111	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 150	kus	1,000	1,000	0,000	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra zadáání	Výměra skutečná	Rozdíl výměr	Cena jednotková	Cena zadání	Cena skutečná	Cena rozdílu
50	837364111	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 250	kus	1,000	1,000	0,000	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00
51	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	75,500	75,500	0,000	9,00	679,50	679,50	0,00
52	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	3,100	3,100	0,000	15,00	46,50	46,50	0,00
53	871364121	Montáž potrubí v otevřeném výkopu sklonu do 20 % z PP trub DN 250	m	51,500	51,500	0,000	26,00	1 339,00	1 339,00	0,00
64	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 125	kus	32,000	32,000	0,000	40,00	1 280,00	1 280,00	0,00
65	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	5,000	5,000	0,000	51,00	255,00	255,00	0,00
66	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop do DN 200	kus	1,000	1,000	0,000	75,00	75,00	75,00	0,00
67	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PP DN 250	kus	2,000	2,000	0,000	95,00	190,00	190,00	0,00
35	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	75,500	75,500	0,000	17,00	1 283,50	1 283,50	0,00
36	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	3,100	3,100	0,000	22,00	68,20	68,20	0,00
37	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300	m	51,500	51,500	0,000	30,00	1 545,00	1 545,00	0,00
38	892576111	Zabezpečení konců kanal.potrubí DN do 200,vodou	sad a	14,000	14,000	0,000	2 320,00	32 480,00	32 480,00	0,00
0	892586111	Zabezpečení konců kanal.potrubí DN do 300,vodou	sad a	1,000	1,000	0,000	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00
39	893716111	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanalizace	sad a	14,000	14,000	0,000	500,00	7 000,00	7 000,00	0,00
40	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	4,000	4,000	0,000	1 450,00	5 800,00	5 800,00	0,00
41	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	2,000	0,000	6 640,00	13 280,00	13 280,00	0,00
0	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	2,000	2,000	0,000	698,00	1 396,00	1 396,00	0,00
54	286147260	trubka kanalizační žebrovaná PP dle DIN 16 961 vnitřní průměr 250mm, dl. 5m	kus	11,260	11,260	0,000	3 211,00	36 155,86	36 155,86	0,00
59	286147690	odbočka 45st. PP/KG 250/160mm pro potrubí kanalizační žebrované dle DIN 16 961	kus	2,030	2,030	0,000	1 254,00	2 545,62	2 545,62	0,00
55	286111190	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 125 x 3,0 x 5000 mm	kus	16,500	16,500	0,000	299,00	4 933,50	4 933,50	0,00
60	286113560	koleno kanalizace plastové PVC-U 125x45°	kus	16,240	16,240	0,000	41,00	665,84	665,84	0,00
62	286114220	odbočka dvojitá 45st. DN150	kus	1,020	1,020	0,000	166,00	169,32	169,32	0,00
63	286115880	zátka kanalizace plastové PVC-U DN 150	kus	1,020	1,020	0,000	27,00	27,54	27,54	0,00
61	286115060	reduktory kanalizace plastové PVC-U 150/125	kus	4,060	4,060	0,000	48,00	194,88	194,88	0,00
57	286113550	koleno kanalizace plastové PVC-U 125x30°	kus	16,240	16,240	0,000	40,00	649,60	649,60	0,00
56	286111200	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm	kus	0,680	0,680	0,000	415,00	282,20	282,20	0,00
42	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm (více viz. technická zpráva)	kus	2,020	2,020	0,000	5 775,00	11 665,50	11 665,50	0,00
43	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	5,000	5,000	0,000	205,00	1 025,00	1 025,00	0,00

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra zadáání	Výměra skutečná	Rozdíl výměr	Cena jednotková	Cena zadání	Cena skutečná	Cena rozdílu
44	592243060	skruž betonová šachetní Q.1 100/50 D100x50x12 cm (více viz technická zpráva)	kus	2,020	2,020	0,000	1 386,00	2 799,72	2 799,72	0,00
45	592243050	skruž betonová šachetní Q.1 100/25 D100x25x12 cm (více viz. technická zpráva)	kus	1,010	1,010	0,000	835,00	843,35	843,35	0,00
46	592243120	konus šachetní betonový Q.1 100-63/58/12 100x62,5x58 cm (více viz. technická zpráva)	kus	2,020	2,020	0,000	1 512,00	3 054,24	3 054,24	0,00
47	592243230	prstavec šachetní betonový vyrovnávací Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm (více viz. technická zpráva)	kus	3,030	3,030	0,000	304,00	921,12	921,12	0,00
0,552434420		poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	2,000	2,000	0,000	2 289,00	4 578,00	4 578,00	0,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					32 365,65	32 365,65	32 365,65	0,00
0,919723211		Zalití dilatačních spár podélných za studena s těsněním š 9 mm	m	6,200	6,200	0,000	15,00	93,00	93,00	0,00
0,919735112		Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 100 mm	m	6,200	6,200	0,000	72,00	446,40	446,40	0,00
34,960211251		Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltobetonu	m3	1,000	1,000	0,000	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00
0,976085211		Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2	kus	2,000	2,000	0,000	40,00	80,00	80,00	0,00
0,979081111		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,455	5,455	0,000	361,00	1 969,26	1 969,26	0,00
70,979082219		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	103,645	103,645	0,000	11,00	1 140,10	1 140,10	0,00
0,979098231		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,455	5,455	0,000	180,00	981,90	981,90	0,00
0,980101111		Zaměření skuteč. provedení	m	130,100	130,100	0,000	70,00	9 107,00	9 107,00	0,00
0,980104111		Kamerové zkoušky a zkouška ovality dle ČSN	m	130,100	130,100	0,000	80,00	10 408,00	10 408,00	0,00
0,980108111		Zkouška vhodnosti zásyrového materiálu	sou bor	1,000	1,000	0,000	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
99		Přesun hmot					3 243,80	3 243,80	3 243,80	0,00
68,998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	162,190	162,190	0,000	20,00	3 243,80	3 243,80	0,00

Celková cena víceprací za objekt bez DPH

DPH 20%

Celková cena víceprací za objekt včetně DPH

V Karlových Varech dne:

Projektant: ARD architekt, s.r.o., Trávní 29, 373 16 Dobrá Voda u Č. B.

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 21 Karlovy Vary

TDI: Ing. Jitka Sakařová, Statutární město Karlovy Vary, technik odboru rozvoje a investic

930 998,14 1 077 410,54 146 412,40

186 199,63 215 482,11 29 282,48

1 117 197,77 1 292 892,65 175 694,88

Zhotovitel: Eurovia CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast těžby zásad
závod Karlovy Vary
Sedlečská 72, 360 02 Karlovy Vary

Ocenění ke změně č. 5

Projekt: "Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova"

Číslo projektu:

Ocenění číslo ke změně č. / ze dne:

Název části stavby (stavební objekt): SO 03 Odvodnění zpevněných ploch

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: se odsouhlasuje změna:

P.č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra zadáání	Výměra skutečná	Rozdíl výměr	Cena jednotková	Cena zadání	Cena skutečná	Cena rozdílu (vícepráce)
Práce a dodávky HSV										
1	Zemní práce									
1	132201202	Hlubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	67,680	85,244	17,564	130,00	8 798,40	11 081,66	2 283,26
2	132201209	Příplatek za lepkovit k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	67,680	85,244	17,564	10,00	676,80	852,44	175,64
8	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 4 m	m3	321,480	339,044	17,564	10,00	3 214,80	3 390,44	175,64
14	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	104,180	339,044	234,864	140,00	14 585,20	47 465,09	32 880,89
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	338,400	355,964	17,564	10,00	3 384,00	3 559,64	175,64
69	171201209	Skládkovné	m3	121,100	355,964	234,864	80,00	9 688,00	28 477,08	18 789,08
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	217,300	385,629	168,329	71,00	15 428,30	27 379,66	11 951,36
0		Nakupovaný materiál přírodní drčené kamenivo frakce 0-22	t	0,000	286,160	286,160	260,00	0,00	74 401,60	74 401,60
0		Nakupovaný materiál přírodní drčené kamenivo frakce 16-32	t	0,000	17,564	17,564	301,00	0,00	5 286,61	5 286,61
4	Vodorovné konstrukce									
		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě 0-63	m3	0,000	17,564	17,564	759,00	0,00	13 330,70	13 330,70
Celková cena víceprací za objekt bez DPH								55 775,50	215 225,90	159 450,40
DPH 20%								11 155,10	43 045,18	31 890,08
Celková cena víceprací za objekt včetně DPH								66 930,60	258 271,08	191 340,48


V Karlových Varech dne:

Projektant: ARD architect, s.r.o., Trávní 29, 373 16 Dobrá Voda u Č. B.

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 21 Karlovy Vary

TDI: Ing. Jitka Sakařová, Statutární město Karlovy Vary, technik odboru rozvoje a investic

Zhotovitel: Eurovia CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1



Ocenění ke změně č. 5

Projekt: "Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova"

Číslo projektu:

Ocenění číslo ke změně č. / ze dne:

Název části stavby (stavební objekt): SO 03 Odvodnění zpevněných ploch

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

P. Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra zadáání	Výměra skutečná	Rozdíl výměr	Cena jednotková	Cena zadání	Cena skutečná	Cena rozdílu (méněpráce)
1		Práce a dodávky HSV								
		Zemní práce								
13	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	434,600	0,000	-434,600	25,00	10 865,00	0,00	-10 865,00
17	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	217,300	0,000	-217,300	10,00	2 173,00	0,00	-2 173,00
								13 038,00	0,00	-13 038,00
								13 038,00	0,00	-13 038,00
								2 607,60	0,00	-2 607,60
								15 645,60	0,00	-15 645,60

Celková cena víceprací za objekt bez DPH

DPH 20%

Celková cena víceprací za objekt včetně DPH

V Karlových Varech dne:

Projektant: ARD architekt, s.r.o., Trávní 29, 373 16 Dobrá Voda u Č. B.

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 21 Karlovy Vary

TDI: Ing. Jitka Sakařová, Statutární město Karlovy Vary, technicko odboru rozvoje a investic

Zhotovitel: Eurovia CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1



Ocenění ke změně č. 6
Projekt: "Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova"

Číslo projektu:

Ocenění číslo ke změně č. / ze dne:

Název části stavby (stavební objekt):

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

SO 04 Dětské hřiště a mobiliár

se odsouhlasuje změna:

Prof. č. pol.	Kód pol.	název položky	měrná jednotka	množství dle nabídky	množství po změně	rozdíl	CENA			
							jednotková	celkem dle nabídky	celkem po změně	rozdíl
I. Fitness										
1		Power bike	ks	1,000	1,000	0,000	61 600,00 Kč	53 565,00 Kč	53 565,00 Kč	0,00 Kč
2		Cross trainer	ks	1,000	1,000	0,000	65 700,00 Kč	57 130,00 Kč	57 130,00 Kč	0,00 Kč
3		Free Runner	ks	1,000	1,000	0,000	66 200,00 Kč	57 565,00 Kč	57 565,00 Kč	0,00 Kč
4		FlexWheel/BodyFlexer	ks	1,000	1,000	0,000	57 800,00 Kč	50 260,00 Kč	50 260,00 Kč	0,00 Kč
5		RunnerCrossPower	ks	1,000	1,000	0,000	157 900,00 Kč	137 300,00 Kč	137 300,00 Kč	0,00 Kč
6		zemní práce související s instalací, výkopy, finální úpravy	ks	1,000	0,000	-1,000	30 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč	-24 000,00 Kč
7		geodetické zaměření výkopů a instalovaných kotev	ks	5,000	5,000	0,000	2 560,00 Kč	12 800,00 Kč	12 800,00 Kč	0,00 Kč
8		betonáž, usazených kotvicích trnů kvalita B30	m3	10,000	10,000	0,000	3 072,00 Kč	30 720,00 Kč	30 720,00 Kč	0,00 Kč
9		dopadová zóna dle EN 1176 včetně podkladových vrstev	m2	56,000	0,000	-56,000	180,40 Kč	10 102,40 Kč	0,00 Kč	-10 102,40 Kč
10		přeprava materiálu, instalace sestav	ks	1,000	1,000	0,000	11 200,00 Kč	11 200,00 Kč	11 200,00 Kč	0,00 Kč
11		informační tabule včetně instalace	soubor	1,000	1,000	0,000	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč
Oddíl I. celkem								468 642,40 Kč	434 540,00 Kč	-34 102,40 Kč
II. Dětské hřiště										
12		hopsadlo - žluté	ks	1,000	1,000	0,000	16 430,00 Kč	16 430,00 Kč	16 430,00 Kč	0,00 Kč
13		vahadlová houpačka	ks	1,000	1,000	0,000	49 390,00 Kč	49 390,00 Kč	49 390,00 Kč	0,00 Kč
14		hopsadlo - červené	ks	1,000	1,000	0,000	16 430,00 Kč	16 430,00 Kč	16 430,00 Kč	0,00 Kč
15		závěsná houpačka	ks	1,000	1,000	0,000	30 260,00 Kč	30 260,00 Kč	30 260,00 Kč	0,00 Kč
16		hopsadlo - červené	ks	1,000	1,000	0,000	19 740,00 Kč	19 740,00 Kč	19 740,00 Kč	0,00 Kč
17		hopsadlo - žluté	ks	1,000	1,000	0,000	19 740,00 Kč	19 740,00 Kč	19 740,00 Kč	0,00 Kč
18		herní sestava s plastovým skluzem	ks	1,000	1,000	0,000	119 050,00 Kč	119 050,00 Kč	119 050,00 Kč	0,00 Kč
189		herní domeček	ks	1,000	1,000	0,000	17 130,00 Kč	17 130,00 Kč	17 130,00 Kč	0,00 Kč
20		závěsná houpačka	ks	1,000	1,000	0,000	59 830,00 Kč	59 830,00 Kč	59 830,00 Kč	0,00 Kč
21		vyšoká závěsná houpačka	ks	1,000	1,000	0,000	42 780,00 Kč	42 780,00 Kč	42 780,00 Kč	0,00 Kč
22		lanová kopule	ks	1,000	1,000	0,000	507 220,00 Kč	507 220,00 Kč	507 220,00 Kč	0,00 Kč
23		velká herní sestava s nerezovou skluzavkou	ks	1,000	1,000	0,000	232 950,00 Kč	232 950,00 Kč	232 950,00 Kč	0,00 Kč
24		zemní práce související s instalací, výkopy, terénní úpravy	ks	1,000	0,000	-1,000	7 760,00 Kč	7 760,00 Kč	0,00 Kč	-7 760,00 Kč
25		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	0,000	670,000	670,000	87,40 Kč	0,00 Kč	58 558,00 Kč	58 558,00 Kč
26		Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtrační tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	0,000	670,000	670,000	51,10 Kč	0,00 Kč	34 237,00 Kč	34 237,00 Kč
27		geodetické zaměření výkopů a instalovaných kotev	ks	11,000	11,000	0,000	2 560,00 Kč	28 160,00 Kč	28 160,00 Kč	0,00 Kč

Poř. č. pol.	Kód pol.	název položky	měrná jednotka	množství dle nabídky	množství po změně	rozdíl	jednotková	CENA		
								celkem dle nabídky	celkem po změně	rozdíl
28		betonáž, usazených kotvících trnů kvalita B30	m3	15,000	15,000	0,000	3 072,00 Kč	46 080,00 Kč	46 080,00 Kč	0,00 Kč
29		Dopadová zóna dle EN 1176 včetně podkladových vrstev	m2	750,000	0,000	-750,000	180,40 Kč	135 300,00 Kč	0,00 Kč	-135 300,00 Kč
30		Dopadová zóna dle EN 1176	m2	0,000	670,000	670,000	97,49 Kč	0,00 Kč	65 318,30 Kč	65 318,30 Kč
31		přeprava materiálu, instalace herních prvků	ks	1,000	1,000	0,000	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč
32		oplocení výška 1,2m, svařované pozink. pletivo, délka 140m, 1 branka	soubor	1,000	0,000	-1,000	145 000,00 Kč	145 000,00 Kč	0,00 Kč	-145 000,00 Kč
33		Oplocení dětského hřiště, výška 1,2 m, poplastované pletivo Pilofor, délka 122 m, 1 branka	soubor	0,000	1,000	1,000	128 310,00 Kč	0,00 Kč	128 310,00 Kč	128 310,00 Kč
34		informační tabule včetně instalace	soubor	1,000	1,000	0,000	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč
Oddíl II. Celkem								1 597 250,00 Kč	1 595 613,30 Kč	-1 636,70 Kč
III. Mobiliář										
35		odpadkový koš, provedení: celohliníkový rám ošetřený prášk.vypalovací barvou dle RAL č. 4, spojovací prvky v nerezovém provedení, včetně instalace	ks	5,00	5,00	0,00	6 230,00 Kč	31 150,00 Kč	31 150,00 Kč	0,00 Kč
36		Lavička, provedení: celohliníkový rám ošetřený prášk.vypalovací barvou dle RAL č. 4, dřevěné hranoly třivrstevným nátěrem dle RAL 3011, včetně instalace	ks	16,00	16,00	0,00	8 690,00 Kč	139 040,00 Kč	139 040,00 Kč	0,00 Kč
Oddíl III. celkem								170 190,00 Kč	170 190,00 Kč	0,00 Kč

Celková cena víceprací za objekt bez DPH

DPH 20%

2 236 082,40

2 200 343,30

-35 739,10

Celková cena víceprací za objekt včetně DPH

447 216,48

440 068,66

-7 147,82

V Karlových Varech dne:

Projektant: ARD architekt, s.r.o., Trávni 29, 373 16 Dobrá Voda u Č. B.

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 21 Karlovy Vary

Zhotovitel:

Eurovia CS, a.s.

Národní 10, 113 19 Praha 1

TDI:

Ing. Jitka Sakařová, Statutární město Karlovy Vary, technik odboru rozvoje a investic



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod v lokalitě Český západ
zavozí Karlovy Vary
Seitlická 72, 360 02 Karlovy Vary

Ocenění ke změně č. 6
Projekt: "Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova"

Číslo projektu:
 Ocenění číslo ke změně č. / ze dne:
 Název části stavby (stavební objekt): SO 04 Dětské hřiště a mobiliář
 se odsouhlasuje změna:

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

Poř. č. pol.	Kód pol.	název položky	měrná jednotka	množství dle nabídky	množství po změně	rozdíl	jednotková	CENA			
								celkem dle nabídky	celkem po změně	rozdíl (vícepráce)	
II. Dětské hřiště											
25		Podklad z kamenu hrubého drčeného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m ²	0,000	670,000	670,000	87,40 Kč	0,00 Kč	58 558,00 Kč	58 558,00 Kč	
26		Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m ²	0,000	670,000	670,000	51,10 Kč	0,00 Kč	34 237,00 Kč	34 237,00 Kč	
30		Dopadová zóna dle EN 1176	m ²	0,000	670,000	670,000	97,49 Kč	0,00 Kč	65 318,30 Kč	65 318,30 Kč	
33		Oplocení dětského hřiště, výška 1,2 m, poplastované pleťivo Pliofor, délka 122 m, 1 branka	soubor	0,000	1,000	1,000	128 310,00 Kč	0,00 Kč	128 310,00 Kč	128 310,00 Kč	
34		informační tabule včetně instalace	soubor	1,000	1,000	0,000	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč
Oddíl II. Celkem								24 000,00 Kč	310 423,30 Kč	286 423,30 Kč	286 423,30 Kč

Celková cena vícepráci za objekt bez DPH

DPH 20%

Celková cena vícepráci za objekt včetně DPH

V Karlových Varech dne:

Projektant: ARD architect, s.r.o., Trávní 29, 373 16 Dobrá Voda u Č. B.

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 21 Karlovy Vary

TDI: Ing. Jitka Sakařová, Statutární město Karlovy Vary, technik odboru rozvoje a investic

Zhotovitel:

Eurovia CS, a.s.
 Národní 10, 113 19 Praha 1



EUROVIA CS, a.s.
 odštěpný závod Český západ
 závod Karlovy Vary
 Sedlečská 72, 360 02 Karlovy Vary

Ocenění ke změně č. 6

Projekt: "Karlov Vary, park v ulici Dvořákova"

Číslo projektu:

Ocenění číslo ke změně č. / ze dne:

Název části stavby (stavební objekt): SO 04 Dětské hřiště a mobiliář

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

Poř. č. pol.	Kód pol.	název položky	měrná jednotka	množství dle nabídky	množství po změně	rozdíl	CENA			
							jednotková	celkem dle nabídky	celkem po změně	rozdíl (méněpráce)
I. Fitness										
6		zemní práce související s instalací, výkopy, finální úpravy	ks	1,000	0,000	-1,000	30 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč	-24 000,00 Kč
9		dopadová zóna dle EN 1176 včetně podkladových vrstev	m2	56,000	0,000	-56,000	180,40 Kč	10 102,40 Kč	0,00 Kč	-10 102,40 Kč
Oddíl I. celkem							34 102,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-34 102,40 Kč
II. Dětské hřiště										
24		zemní práce související s instalací, výkopy, terénní úpravy	ks	1,000	0,000	-1,000	7 760,00 Kč	7 760,00 Kč	0,00 Kč	-7 760,00 Kč
29		dopadová zóna dle EN 1176 včetně podkladových vrstev	m2	750,000	0,000	-750,000	180,40 Kč	135 300,00 Kč	0,00 Kč	-135 300,00 Kč
32		oplocení výška 1,2m, svařované pozink, pletivo, délka 140m, 1 branka	soubor	1,000	0,000	-1,000	145 000,00 Kč	145 000,00 Kč	0,00 Kč	-145 000,00 Kč
Oddíl II. Celkem							288 060,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-288 060,00 Kč

Celková cena víceprací za objekt bez DPH
DPH 20%

322 162,40

0,00

0,00

-322 162,40

Celková cena víceprací za objekt včetně DPH

64 432,48

0,00

0,00

-64 432,48

V Karlových Varech dne:

Projektant: ARD architect, s.r.o., Trávní 29, 373 16 Dobrá Voda u Č. B.

Objednatel: Statutární město Karlov Vary, Moskevská 2035/21, 361 21 Karlov Vary

TDI: Ing. Jitka Sakařová, Statutární město Karlov Vary, technik odboru rozvoje a investic

Zhotovitel:

Eurovia CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1



EUROVIA CS
VINCI

EUROVIA CS, a.s.
ústřední územní oblast Čechy západ
závod Karlov Vary
Sedlečská 72, 360 02 Karlov Vary

Výpis z usnesení

ze 4. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 7.2.2012
od 13:00 hodin na Magistrátě města Karlovy Vary v zasedací místnosti v 5. patře

27. Veřejná zakázka "Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova"

Rada města

schválila uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo mezi Městem Karlovy Vary a společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky "Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova", kterým bude na základě skutečně provedených prací dle přiložených Změnových listů zvýšena cena díla o částku 431.401,41 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 9.107.433,23 Kč bez DPH.



Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje investic



Plná moc

EUROVIA CS, a.s. (zmocnitel), se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ 452 74 924, uděluje plnou moc pro svého zaměstnance (zmocněnce),

pana Ing. Antonína Rybáčka

rodné číslo 511109060

Touto plnou mocí zmocňuje jmenovaného zaměstnance

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení zastupoval firmu EUROVIA CS, a.s. při všech jednáních a právních úkonech, které souvisí se získáváním a realizací zakázek, a to včetně zakázek veřejných. Zmocněnec je oprávněn zejména: jednat s dodavateli, zhotoviteli, zadavateli, objednateli; podepisovat nabídky a žádosti o účast; podávat vysvětlení, námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů; zastupovat zmocnitele ve správních a soudních řízeních, které souvisí se získáváním a realizací zakázek. Dále je zmocněnec též oprávněn, mimo již výše uvedené, uzavírat k tomu potřebné smlouvy, např. kupní, o dílo, a také dohody o jejich změnách ve formě písemných dodatků takových smluv.

Jednání zmocněnce na základě této plné moci přímo zavazuje firmu EUROVIA CS, a.s.

Tato plná moc je omezena na závazky zmocnitele, které jsou ke zhotovení díla potřebné a nezbytné, a to na závazky, které nepřesahují hodnotu 30 mil. Kč (bez DPH). Předchozí věta tohoto odstavce platí pro veřejné zakázky, které zadávají veřejní, dotovaní nebo sektoroví zadavatelé, a to v souladu s jejich definicí v zákoně o veřejných zakázkách.

Pro ostatní zakázky s jinými subjekty, než které jsou uvedeny v předchozím odstavci, je tato plná moc omezena na závazky zmocnitele, které jsou ke zhotovení díla potřebné a nezbytné, a to pro závazky, které nepřesahují hodnotu 20 mil. Kč (bez DPH).

Tato plná moc je účinná do 31. 12. 2012.

V Praze

EUROVIA CS, a.s.



Ing. Martin Borovka
předseda představenstva



Ing. Zdeněk Synáček
člen představenstva

