

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**STAVMAX-Bezděk s.r.o.**

**DODATEK č. 1**

---

**S M L O U V Y   O   D Í L O**

*číslo smlouvy objednatele č. 2013-00078/ORI*

*číslo smlouvy zhotovitele 20/2013*

**ze dne 25. července 2013**

---

***KARLOVY VARY 2014***

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární Město Karlovy Vary**

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic  
Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**a**

**STAVMAX-Bezděk s.r.o.**

se sídlem: Říční 764, 431 51, Klášterec nad Ohří

IČ: 27309045

DIČ: CZ:CZ27309045

bankovní spojení č.ú.: 1800887701/0600, vedený u GE Money Bank a.s.

jednající ve věcech smluvních: Jiří Bezděk - jednatel

zastoupená ve věcech technických: Jiří Bezděk – jednatel. Libor Puschner - stavbyvedoucí

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů,  
dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1  
SMLOUVY O DÍLO**

*číslo smlouvy objednatele č. 2013-00078/ORI*

*číslo smlouvy zhotovitele 20/2013*

ze dne 25.července 2013

**A.**

**Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku V. odstavce 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 25. července 2013 dohodly následovně:**

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary, úprava Majakovského ulice – I.etapa**“ provedl stavební práce, které jsou uvedeny v požadavku na změnu č.1 a v ocenění ke změně stavby: Karlovy Vary, úprava Majakovského ulice – I.etapa. Tento požadavek a ocenění jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly, že původní znění článku V. odstavce 1. smlouvy o dílo uzavřené dne 25. července 2013 se ruší a jeho nové znění je následující:

**1. Cena a způsob plnění**

**Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 1.855.236,- Kč (slovy: jedenmilionosmsetpadesátpěttisícdvěstětřicetšest) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH 1.533.253,-Kč (slovy: jedenmilionpětsettřicettřítisícdvěstěpadesáttri,) a DPH 321.983,- Kč (slovy: třístadvacetjednatisícdevětsetosmdesáttri).**

**Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.**

**B.**

**Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 25.července 2013 zůstávají beze změny.**

**C.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha č.1 : Požadavek zhotovitele na změnu č.1 a ocenění ke změně  
Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne 25.3.2014

V Karlových Varech, dne 26.3.2014



*Uč. Kulhánk*  
*[Handwritten signature]*

**Statutární Město Karlovy Vary**  
jednající  
Ing. Petrem Kulhánkem  
primátorem města

**STAVMAX - Bezděk s.r.o.**  
Říční 764 / Klášterec nad Ohří 431 53  
Tel: +420 474 721 357  
IČ: 273 09 045 / DIČ: CZ 273 09 04

*[Handwritten signature]*  
**STAVMAX-Bezděk s.r.o.**  
jednající Jiřím Bezděkem  
jednatelem společnosti

## Požadavek zhotovitele na změnu č.1

Projekt: **KARLOVY VARY, úprava Majakovského ulice – I.etapa**

Adresa objednatele:  
Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 30.10.2013

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**Karlovy Vary, úprava Majakovského ulice – I.etapa**

### Popis změny, technického řešení:

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:** výkaz obsahoval položky dle PD. U některých položek došlo ke změně .

### Nové řešení:

kácení stromů neproběhlo dle požadavků investora ,obrubníky oproti výkazu byly provedeny ve 100% z nového materiálu, řezání asfaltu položka byla změněna dle skutečnosti, řez proběhl podélně, dle přiloženého rozpočtu.

### Zdůvodnění změny:

Změny proběhly na žádost investora.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádný vliv, změny jsou zakresleny v dokumentaci skutečného provedení stavby

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Vliv na termín a kvalitu žádný.

## Požadavek zhotovitele na změnu č.

Projekt: **KARLOVY VARY, úprava Majakovského ulice – I.etapa**

Vyjádření zhotovitele: na základě zjištěných skutečností v provádění díla a na základě skutečného zaměření provedené stavby, žádáme o odsouhlasení změn rozpočtových položkách, u kterých došlo k jejich navýšení či snížení .

Datum: 30.10.2013

Podpis:

**STAVMAX - Bezdek s.r.o.**  
Říční 764 / Klášterec nad Ohří 431 53  
Tel: +420 474 721 357  
IČ: 253 045 / DIČ: CZ 273 09 045

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum: 5. 3. 2014

Podpis:

**FRAGOPROJEKT, s.r.o.**  
K Rybníčku 1660/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Vyjádření objednatele:

Datum: 5. 3. 2014

Podpis:

## Ocenění ke změně č.

Projekt: **KARLOVY VARY, úprava Majakovského ulice - I.etapa**

číslo projektu:

10 - 252

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Název části stavby(stavební objekt):

KARLOVY VARY, úprava Majakovského ulice- I.etapa

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:30.10.2013

se odsouhlasuje změna:

č.smlouvy: 2013 - 00078/ORI

č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
<b>Zemní práce</b>						<b>14 256,00</b>
2	112014	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	-1,000	472,50	-472,50
6	11335	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU vč.odvozu na skládku s polatkem za uložení	M3	28,500	785,00	22 372,50
18	18311	ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU rozprostření substrátu(4m3) a písku(0.4m3),, dodání a založení fólie proti prorůstání kořenů do výkopu(8m2)	M2	-4,000	126,00	-504,00
20	18461	MULČOVÁNÍ vč.dodání mulče v tl.10cm	M2	-4,000	450,00	-1 800,00
21	18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	-4,000	270,00	-1 080,00
22	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU 1m3/1 strom/1měsíc po dobu 3 měsíců	M3	-12,000	355,00	-4 260,00
<b>Komunikace</b>						<b>-31 510,20</b>
28	572214a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG /M2 0.25kg/m2	M2	3,200	19,00	60,80
30	574141	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 50MM - ACO 11	M2	3,200	332,00	1 062,40
31	574161	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 70MM - ACL 22	M2	3,200	361,00	1 155,20
32	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA kamenná kostka 10/10	M2	5,300	358,00	1 897,40
33	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-127,450	280,00	-35 686,00
<b>Přidružené stavební práce</b>						<b>-25 760,00</b>
37	76799a	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE dodání a instalace ocel.zábrany BARRIGO III	KUS	-4,000	3 440,00	-13 760,00
38	76799b	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE dodání a osazení ochrany stromu - kovový třmen,ocelový rám-třmen vymezuje prostor pro strom	KUS	-4,000	3 000,00	-12 000,00
<b>Potrubí</b>						<b>-2 218,00</b>
39	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM	M	-4,000	117,00	-468,00
42	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	1 350,00	1 350,00
46	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	-10,000	310,00	-3 100,00

Ostatní konstrukce a práce							13 024,75
55	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	3,100	245,00	759,50	
56	91742a	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ - 15/15	M	5,200	355,00	1 846,00	
57	91742b	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ - 25/20 30% použít vybourané obruby, 70% nové obruby	M	-10,600	205,00	-2 173,00	
58	919113	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	104,500	120,50	12 592,25	
celkem						-32 207,45	
Celkem včetně DPH 21%						-38 971,01	

V Karlových Varech dne: 20.2.2014

Zhotovitel:

Projektant:




PRAGOPROJEKT, s.s.  
 E Ryšánců 1600/16, 147 54 Praha 4  
 IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
 Měst. soudu v Praze odd. E, vl.1434

STAVBAAX - Bezpečnostní  
 Řeší 764 / Klášterec nad  
 Tel: +420 474 7111  
 IČ: 272 09 045



Objednatel:

TDI:





**Usnesení č. RM/497/3/14****z 10. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 25.03.2014****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, úprava Majakovského ulice - I. etapa“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 25.7.2013 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností STAVMAX-Bezděk s.r.o., IČ: 27309045, Klášterec nad Ohří, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, úprava Majakovského ulice – I. etapa“, na základě kterého se z důvodu provedené Změny č.1 se snižuje cena díla o částku 32.208,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 1.533.253,- Kč bez DPH, v předloženém znění.



Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic