



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

Statutární město Karlovy Vary

a

SMP CZ, a.s

DODATEK č.2

Číslo smlouvy Objednatele: 2014-00070/ORI

Číslo smlouvy Zhotovitele: ZHS140086

KARLOVY VARY 2015

Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Územní pracoviště Karlovy Vary
Závodní 379/84A
360 21 Karlovy Vary
tel.: 354 222 624



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu



DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00 25 46 57, se sídlem: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20, bankovní spojení: č.ú.: 5200016018/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., zastoupené Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

(dále jako „**Objednatel**“)

a

SMP CZ, a.s., společnost založená a existující podle českého práva, se sídlem Praha 8, Pobřežní 667/78, PSČ 186 00, IČ 27195147, DIČ: CZ27195147 zapsaná do Obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 9654, zastoupená Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva a Ing. Janem Freudlem, členem představenstva.

(dále jako „**Zhotovitel**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky „*Karlovy Vary – Venkovní bazén*“ vyhlášené objednatelem, jako zadavatelem veřejné zakázky, formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZVZ“) a spolufinancované ze zdrojů Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen usnesením Rady města Karlovy Vary ze dne 7.10.2014; a
- (B) Zastupitelstvo města Karlovy Vary schválilo uzavření smlouvy o dílo na svém jednání konaném dne 7.10.2014 pod bodem č. ZM/389/10/14 jednání, která byla smluvními stranami uzavřena dne 7.11.2014 (dále jen „Smlouva“); a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření Dodatku č.1 Smlouvy, na svém jednání konaném dne 30.6.2015 pod bodem č. RM/1177/6/15 jednání; a
- (D) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č.2 Smlouvy, na svém jednání konaném dne 15.9.2015 pod bodem č. RM/1506/9/15 jednání,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č.2

SMLOUVY O DÍLO
ze dne 7.11.2014

I.

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary – Venkovní bazén**“ neprovedl na základě vzájemné dohody obou stran stavební práce v rozsahu dle Změnového listu č.8, který je nedílnou přílohou č.1 tohoto Dodatku č.2. Smlouvy. Smluvní strany tak tímto Dodatkem č. 2 mění rozsah Díla stanovený ve Smlouvě a to v souladu se změnovým listem č.8.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohody, že se ruší ustanovení v čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se následujícím textem:

5. Cena Díla a platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální za provedení kompletního Díla dle této Smlouvy (dále jen „**Cena za provedení Díla**“) ve výši: 18.210.400,30 Kč bez DPH.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.11.2014, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.2 Smlouvy, platí beze změny.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisem smluvními stranami či oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednáních obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

IV.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 tvoří jako příloha tohoto dodatku:



Příloha č. 1: Změnový list č.8

V Karlových Varech dne 22.9.2015


V Praze dne 21.9.2015



Objednatel
Ing. Petr Kulhánek
primátor města



Zhotovitel
Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.



Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.s.





Usnesení č. RM/1506/9/15
z 26. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 15.09.2015

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Venkovní bazén“ - Dodatek č.2

Rada města Karlovy Vary

- 1) **schválila** Změnový list č.8, na základě kterého se snižuje cena díla o částku 47.212,50 Kč bez DPH,
- 2) **schválila** uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností SMP CZ, a.s., IČ: 27195147, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary – Venkovní bazén“, na základě kterého se snižuje cena díla o částku 47.212,50 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 18.210.400,30 Kč bez DPH, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

Požadavek zhotovitele na změnu č.08/2015

Projekt: „Karlovy Vary – Venkovní bazén“, reg.č. CZ.1.09/1.1.00/75.01330

Datum vydání požadavku:

10.8.2015

Adresa
objednatel:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 01 Víceúčelový bazén

Popis změny, technického řešení: a) VRN
b) D5 – Sadové úpravy

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- a) VRN – Dočasná staveništní přípojka kanalizace
- b) D5 – Sadové úpravy
Položky:
Založení lučního trávníku výsevem pl.<1000 m2 - rovina, svah do 1:5
Travní směs

Nové řešení:

- a) Dočasná staveništní přípojka kanalizace nebyla provedena.
- b) Na základě požadavku objednatel nebylo v části výměry sadových úprav provedeno založení lučního trávníku a osetí travní směsí.

Zdůvodnění změny:

- a) Dočasná staveništní přípojka kanalizace nebyla provedena.
- b) Na základě požadavku objednatel nebylo v části výměry sadových úprav provedeno založení lučního trávníku a osetí travní směsí.

Požadavek zhotovitele na změnu č.08/2015

Projekt: „Karlovy Vary – Venkovní bazén“, reg.č. CZ.1.09/1.1.00/75.01330

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje vydání nové projektové dokumentace

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna nebude mít vliv na termín díla.
Kvalita díla se nemění.
Cena díla se sníží

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum: 10.8.2015

Podpis



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum: 12. 8. 2015

Podpis:

BIB studio s.r.o.
architektonický a inženýrský ateliér
IČO: 48535826
Komunardů 3, 170 00 Praha 7

Vyjádření objednatele:

Datum: 12.8.2015 Statutární město KARLOVY VARY

Podpis:

(33)

Název projektu: <i>Karlovy Vary - Vankovité bažiny</i>	Císlo projektu: "CZ.1.09/1.1/00/75:013/0"
Oceňení ke změně č. 8 ze dne 28.8.2015	Stavební objekt: a) VRN b) DS - Sadové úpravy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 10.8.2015 se odsouhlasuje změna

Funkční celek - a) VRN, b) DS - sadové úpravy

číslo položky	popis	m.j. množství	skladová jednotka	ú.poj.	klad položky	popis	m.j. množství	skladová jednotka	ú.poj.	skladová jednotka	celková částka	DPH		
1	VRN203	1	VRN203	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	16141110HRO	2	16141110HRO	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	00572480	3	00572480	3	00572480	0	0	0	0	0	0	0		
4		4		4										
5		5		5										
6		6		6										
7		7		7										
8		8		8										
Celkem											0,00	Celkem	-47 212,50	-47212,50
Celkem včetně DPH %											0,00	Celkem včetně DPH %	-56 182,88	-56 182,88

%) Jednotková cena doložena individuální kalkulací

V Karlových Varech, 28.8.2015

28.8.2015

Zhotovitel



SMP CZ, a.s.

W

Projektant

Michal Janda

BFB studio s.r.o.
architektonický a inženýrský ateliér
IČO: 48535826

Objednatel

Statutární město
KARLOVY VARY

Komunardů 3, 170 00 Praha 7

TDI

PRAGOPROJEKT, a.s.

Řyšánců 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsan v OR
sídlo: Křižná v Praze 001, IČ: 1434