

Statutární město Karlovy Vary

a

Ing. Václav Kouba

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO

(prodloužení termínu)

(dále jen „Dodatek č.1“)

KARLOVY VARY 2016

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 40037-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Václav Kouba

zastoupený Ing. Václavem Koubou

místem podnikání:

Krále Jiřího 1151/31, Karlovy Vary, PSČ: 360 01

IČO:

10045511

DIČ:

CZ 6308021346

bankovní spojení:

č.ú.: 387 045 – 341/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 11. listopadu 2015 uzavřena smlouva o dílo (č.2015 – 00058), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele řádně a včas vytvořit pro objednatele projektovou dokumentaci – architektonickou studii pro akci označenou jako „**Karlovy Vary, Zámecká věž a plato Zámeckého vrchu, celková revitalizace komplexu**“ (dílo); a
- (B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 31.5.2016 o prodloužení termínu k dokončení díla; a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 17. jednání dne 12.7.2016 uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě, na základě kterého se prodlužuje termín k dokončení díla; a
- (D) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto Dodatku č.1 řádně provést a dokončit v dohodnutém termínu a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy a jejího Dodatku č.1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO.**

I.

Smluvní strany se dohodly následovně:

Znění článku III. odstavce 3.1. Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:

- vyhotovení konceptu řešení projektové dokumentace studie, včetně definice první etapy úprav komplexu (zpřístupnění sklepení pod věží) a jeho projednání s objednatelem nejpozději do **31.12.2015**,
- zhotovení a předání dopracované (odsouhlasené objednatelem) projektové dokumentace studie nejpozději do **31.12.2016**

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 11. listopadu 2015 zůstávají beze změny.


III.



- 1) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 2) Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č.1 má právní sílu originálu.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č.1 byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Přílohy:

- Výpis z usnesení ze 17. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 12.7.2016
- Dopis zhotovitele ze dne 31.5.2016
- Dopis zhotovitele ze dne 31.3.2016
- Zápis z jednání ze dne 17.2.2016
- Interní sdělení ze dne 7.6.2016
- Výpis z Registru ekonomických subjektů na zhotovitele
- Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku na zhotovitele
- Výpis z Registru ekonomických subjektů na objednatele

V Karlových Varech dne: 13.7.2016


Statutární město Karlovy Vary
jednající Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města



Ing. Václav Kouba
PROJEKTOVÝ
ING. VÁCLAV KUBA
PROJEKTOVÝ
Ing. Václav Kouba
115 701 460 01 Karlovy Vary
+420 735 762 283
2311 283 73530421345

Václav Kouba
zastoupen Ing. Václavem Koubou



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	31829
ID verze:	32925
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	27.07.2016 12:34:18
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Karlovy Vary (a89bwi8)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	d.riedl@mmkv.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Karlovy Vary
IČO:	00254657
Datová schránka:	a89bwi8
Adresa:	Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 360 01 Karlovy Vary 1, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Smlouva:

Textové označení:	K.Vary, Zámecká věž, celková revitalizace
Datum uzavření:	13.07.2016
Číslo smlouvy / č. jednací:	2015-00058/ORI/D1
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	150 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: Ing. Václav Kouba - projektový ateliér
IČO:
Datová schránka:
Adresa: Krále Jiřího 1151/31, Karlovy Vary, 360 01 Karlovy Vary 1, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

K.Vary, Zamecka vez, arch. studie_SOD s ing.V.Koubou.pdf
4.63 MB, 27.07.2016 12:35:04
86039e18601f014fbbf5c5b11f6e60749eb2b0ab6b4603ea35e5f42065e48020

K.Vary, Zamecka vez, arch. studie_SOD. s ing.V.Koubou_prilohy.pdf
3.83 MB, 27.07.2016 12:35:04
7971ce3f0bee15af1445ba17b7f931984c823b6c372c9cf749df228e3b3c66a6

Zámecká věž, arch. studie_dod. č.1 SOD - prod. termínu.doc
76.5 kB, 27.07.2016 12:35:05
bf17f5194f172009919b8a8ea5d2ae43626d dbbd7bf61c194dff46dad5c9d2f9

Doplňující informace o zveřejnění:

- Proběhlo doplnění údajů subjektu nebo smluvní strany dle databáze ISDS.

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/32925>



Usnesení č. RM/1175/7/16
z 17. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 12.07.2016

Věc: Architektonická studie „Karlovy Vary, Zámecká věž a plato Zámeckého vrchu, celková revitalizace komplexu“

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11. listopadu 2015 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Ing. Václavem Koubou – projektový ateliér, IČ: 10045511, Karlovy Vary, na zpracování architektonické studie „Karlovy Vary, Zámecká věž a plato Zámeckého vrchu, celková revitalizace komplexu“, jehož předmětem je prodloužení termínu zhotovení a předání dopracované studie do 31.12.2016, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic



Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

(k rukám p. Ing. Daniela Riedla,
vedoucího odboru rozvoje a investic MM Karlovy Vary)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

KARLOVY VARY

Ing. Kouba

31.5.2016

VĚC: *Sdělení – opětovné zahájení prací na vyhotovované architektonické studii*

Vážený pane inženýre,

na základě Vašeho sdělení, že v dohledné době bude dokončeno a předáno mnou požadované zaměření stávajícího stavu objektu Zámecké věže a jejího okolí, které je nezbytně nutné pro vyhotovení díla z. č. 15/11 „Karlovy Vary, Zámecký vrch 431/2, Zámecká věž a plato Zámeckého vrchu, celková revitalizace komplexu, architektonická studie“, Vám sděluji, že opět zahajují práce na tomto díle.

Proto bych si Vás dovolil požádat o co nejrychlejší předání zmiňovaného zaměření, protože jeho výsledky musím zakomponovat do celkového elaborátu studie.

Zároveň navrhuji upravit termín předání vyhotoveného díla na 31.12.2016 a tuto skutečnost, případně další konsekvence, ošetřit v dodatku uzavřené smlouvy o dílo.

V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat, jsem Vám plně k dispozici.

S pozdravem

Ing. Václav Kouba
projektový atelier
Krále Jiřího 1151/31
360 01 Karlovy Vary

(Ing. Václav Kouba, majitel firmy)



Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

(k rukám p. Ing. Daniela Riedla,
vedoucího odboru rozvoje a investic MM Karlovy Vary)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

KARLOVY VARY

Ing. Kouba

31.3.2016

VĚC: *Sdělení – přerušení prací na vyhotovované architektonické studii*

Vážený pane inženýre,

sděluji Vám, že s ohledem na skutečnosti, které byly zmíněny na našem společném jednání dne 18.2.2016, kdy bylo konstatováno, že vzhledem ke stávajícímu provozu v Zámecké věži nelze zaručit plnění dohodnutého smluvního termínu pro dopracování díla z. č. 15/11 „Karlovy Vary, Zámecký vrch 431/2, Zámecká věž a plato Zámeckého vrchu, celková revitalizace komplexu, architektonická studie“, jsem nucen přerušit práce na tomto díle.

Do dnešního dne jsem neobdržel potřebné zaměření stávajícího stavu objektu a jeho okolí, které je pro provedení díla nezbytné.

Práce na studii mohu opětovně zahájit až po provedení, resp. předání výše citovaného zaměření.

Z výše uvedených důvodů je nutné upravit termín vyhotovení díla a případné další konsekvence dořešit v dodatku smlouvy o dílo.

S pozdravem

*Ing. Václav Kouba
projektový atelier
Krále Jiřího 1151/31
360 01 Karlovy Vary*

(Ing. Václav Kouba, majitel firmy)



ZÁPIS

z jednání ve věci:

„Karlovy Vary, Zámecká věž – stavební zaměření stávajícího stavu“

V Karlových Varech dne 17.2.2016

Účastníci jednání:

Za objednatele: Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. František Kocourek, technik odboru rozvoje a investic
Za zhotovitele: Ing. David Pokorný, projektant

Smluvní vztah:

Objednávka č.: OBJ35-22187/2015 ze dne 13.11.2015 (dále jen „objednávka“)
Dodatek č.1 ze dne 22.12.2015 k objednávce č.OBJ35-22187/2015,
(prodloužení termínu)
Objednatel: Statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel: Ing. David Pokorný
Předmět objednávky: stavební zaměření stávajícího stavu Zámecké věže v rozsahu: 1.PP, 1.NP,
2.NP, 3.NP, střecha, pohledy, řez

Předmět jednání: termín plnění

Objednatel objednal u zhotovitele zaměření stávajícího stavu Zámecké věže, viz informace shora. Zhotovitel požádal objednatelem dopisem ze dne 22.12.2015 o prodloužení termínu k dokončení díla do 22.2.2016; viz příloha tohoto zápisu, objednatel zhotoviteli vyhověl, ošetřeno dodatkem č.1 objednávky.

Na užívání prostor Zámecké věže uzavřel objednatel v roce 2006 nájemní smlouvu, nájemce v době uzavření objednávky dotčené prostory provozoval.

Dne 16.2.2016 se konalo jednání ve věci stavby „Zámecká věž a plato Zámeckého vrchu – 1. etapa“, na kterém bylo dohodnuto, že objednatel zajistí výpověď nájemní smlouvy stávajícímu provozovateli prostor v Zámecké věži a ploch v jejím okolí nejpozději k 25.7.2016.

Zhotovitel informoval objednatele, že vzhledem ke stávajícímu provozu v Zámecké věži - užívání prostor nájemcem a s tím spojeným omezeným přístupem do těchto prostor, není možno plnit v objednávce dohodnutý termín zaměření.

Po uvolnění prostor Zámecké věže (zajistí objednatel) požádá zhotovitel objednatele o nový termín k dokončení stavebního zaměření stávajícího stavu.

Zapsal: Ing.František Kocourek

Přílohy:

- žádost zhotovitele o prodloužení termínu k dokončení díla
- zápis z jednání ze dne 16.2.2016

Podpisy účastníků jednání:

ZÁPIS

z jednání ve věci stavby „Zámecká věž a plato Zámeckého vrchu – 1.etapa“, které se konalo dne 16.2.2016 v kanceláři č.503 Magistrátu města Karlovy Vary od 13:00 hod.

Přítomni: dle presenční listiny.

Cíl jednání: projednání oceněného soupisu prací (položkového rozpočtu nákladů) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; projednání náležitostí spojených s financováním stavby (dotace a vlastní prostředky); projednání náležitostí stavby ve vztahu ke stavebnímu úřadu.

Smlouva o dílo: 2016 – 00002/ORI ze dne 15.1.2016

Z průběhu jednání:

1. Projektant informoval, že položkový rozpočet nákladů stavby „Zámecká věž a plato Zámeckého vrchu – 1.etapa“ činí v souhrnu 498.536,00 Kč bez DPH; čistopis položkového rozpočtu dodá projektant objednateli 17.2.2016.
2. Financování stavby: 250 tis.Kč činí dotace, zbylá částka + DPH bude použita z finančních prostředků stavebníka (Statutárního města Karlovy Vary).
3. Vedoucí odboru strategií a dotací informovala, že není vyžadována udržitelnost projektu.
4. Projektant připraví žádost o vydání závazného stanoviska na odbor památkové péče (k podpisu vedoucím ORI ing. Danielem Riedlem).
5. Očekávaný termín realizace uvedené stavby: (27.7.) 1.8. – 31.8.2016.
6. Výběrové řízení na zhotovitele stavby připraví odbor rozvoje a investic.
7. Odbor majetku města (OMM) zajistí výpověď nájemní smlouvy stávajícímu provozovateli prostor v Zámecké věži a ploch v jejím okolí nejpozději k 25.7.2016.
8. OMM prověří (zajistí) výpověď nájemcům venkovních ploch k datu předpokládaného zahájení stavby v takovém rozsahu, který umožní zásobování stavby a její provádění.
9. Účastníci jednání vyjádřili souhlas s rozsahem stavby: „Zámecká věž a plato Zámeckého vrchu – 1.etapa“, tj. provedení stavebních úprav vedoucích ke zpřístupnění archeologicky a historicky hodnotných partií sklepení pro veřejnost; podrobnější popis prací je kromě projektové dokumentace též uveden v žádosti o vydání závazného stanoviska na odbor památkové péče.

Poznámka: součástí prací není trvalá oprava omítek.

Přílohy:

- presenční listina


Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary

Ověřil: Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- vlastní

Statutární město
KARLOVY VARY

(14)


Statutární město Karlovy Vary
Odbor rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary

 420 603 841 069

22.12.2015

VĚC: Žádost o prodloužení termínu

Žádám o prodloužení termínu odevzdání díla Karlovy Vary, Zámecká věž - stavební zaměření stávajícího stavu, které bylo dle objednávky č.: OBJ35-22187/2015 stanovena na 30.12.2015.

Termín prosím prodloužit na datum 22.2.2016 z důvodu upřednostnění projektu "Karlovy Vary, Zámecká věž a plato Zámeckého vrchu, celková revitalizace komplexu, I. etapa – zpřístupnění historických sklepení pod Zámeckou věží", který má větší prioritu v návaznosti na další postupné termíny plnění.

Děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Ing. David Pokorný



Ing. David Pokorný

Projektová činnost ve výstavbě

Sídlo:

Kolová 96, 360 01 K.Vary

Provozovna:

Tyršova 1244/9, 360 01 K.Vary

IČ: 49220624 DIČ: CZ7012211910

Sídlo firmy
Kolová 96
360 01 Karlovy Vary

Provozovna
Tyršova 1224/9
360 01 Karlovy Vary

T +420 353 222 255
M +420 603 841 069
E pokorny@line-sro.cz

ICO 49220624
DIČ CZ7012211910

č.ú. 400951673/0300 ČSOB

Živnostenská oprávnění vydáno
MMKV, Evid. č. 310000-33455



odst. e. mailu 7.6.16
+ 10.6. fyzicky

MMKV-81956/16

INTERNÍ SDĚLENÍ

pro: Odbor rozvoje a investic - Ing. Daniel Riedl

Interní korespondence			Znac:
č.j.: 983/021/16			Koc.
Došlo MM I. - 7 - 06 - 2016			Došlo MM II.
Počet listů: 1	Počet příloh: 2		
Spis. znak: 257	Skart. znak: V110	Skart. lhůta: 10	

Vyřizuje/linka
Zelenková/245

Datum
7.6.2016

Věc: „Revitalizace a zpřístupnění historických sklepů Zámecké věže - 1. etapa, Zámecký vrch 431/2, Karlovy Vary“; Uvolnění prostor pro stavební práce - odpověď

Vážený pane vedoucí,

k Vašemu dotazu ohledně vyklizení a předání prostor Zámecké věže sdělujeme, že dne 25.4.2016 byla mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností JAMP, s.r.o., uzavřena Dohoda o ukončení nájemní smlouvy ze dne 25.4.2006, ve znění pozdějších dodatků a změn.

Dle této dohody se smluvní strany dohodly, že nájemní smlouva, ve vztahu k nemovitostem - pozemku p.č. 1212/1, jehož součástí je budova č.p. 431 (budova Zámecké věže v Karlových Varech) a pozemku parc. č. 1212/2 skončí dne 30.4.2016 (k fyzickému předání již došlo dne 29.4.2016).

Dále se smluvní strany dohodly, že nájemní smlouva ve vztahu k pozemku parc. č. 1216/10 a pozemku parc. č. 1216/16 skončí dne 30.11.2016.

Dle zjištěných informací byly sklepní prostory vyklizeny a jsou připraveny k zahájení stavebních prací.

S pozdravem

Statutární město
KARLOVY VARY
(13)

Ing. Jaroslav Cícha
vedoucí odboru majetku města

Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

(Datum aktualizace databáze: 30.6.2016)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

Základní údaje

IČ: 10045511
obchodní firma: VÁCLAV KOUBA
statistická právní forma: 105 - Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku
datum vzniku: 1.8.1990
sídlo: 36001 Karlovy Vary, Krále Jiřího 1151/31
ZÚJ: 554961 - Karlovy Vary
okres: CZ0412 - Karlovy Vary

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

7490: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
711: Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
71110: Architektonické činnosti

Statistické údaje

institucionální sektor: podle ESA2010 14200 - Osoby samostatně výdělečně činné
velikostní kat. dle počtu zam.: Bez zaměstnanců

*Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 13.7.2016 v 15:26:39
Copyright © 2016, Ministerstvo financí ČR, ares@mfc.cz*

[Úvodní stránka](#) » [Vyhledání subjektu](#) » [Seznam subjektů](#) » Údaje subjektu

Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 13.07.2016 15:27:44

Subjekt

Jméno a příjmení: **Ing. Václav Kouba**
Datum narození: **02.08.1963**
Občanství: **Česká republika**
Sídlo: **Krále Jiřího 1151/31, 360 01, Karlovy Vary**
Identifikační číslo osoby: **10045511**

Živnostenská oprávnění

Živnostenské oprávnění č. 1:

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **20.08.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 2:

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Investorská a inženýrská činnost ve stavebnictví v režimu živnosti volné**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **19.08.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Projektová činnost ve výstavbě:

Adresa: **Krále Jiřího 1151/31, 360 01, Karlovy Vary**
Identifikační číslo provozovny: **1000392368**
Zahájení provozování dne: **05.05.1995**

Adresa: **Raisova 2030/2, 360 01, Karlovy Vary**
Identifikační číslo provozovny: **1000392376**
Zahájení provozování dne: **01.04.2007**

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:

Obor činnosti: Investorská a inženýrská činnost ve stavebnictví v režimu živnosti volné

Adresa: **Krále Jiřího 1151/31, 360 01, Karlovy Vary**
Identifikační číslo provozovny: **1000392368**
Zahájení provozování dne: **18.05.1995**

Adresa: **Raisova 2030/2, 360 01, Karlovy Vary**
Identifikační číslo provozovny: **1000392376**
Zahájení provozování dne: **01.04.2007**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Karlovy Vary

|

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen prostřednictvím Internetu dne 13.07.2016.

Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

(Datum aktualizace databáze: 30.6.2016)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

Základní údaje

IČ: 00254657

obchodní firma: Statutární město Karlovy Vary

statistická právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

datum vzniku: 1.7.1973

sídlo: 36001 Karlovy Vary, Moskevská 2035/21

ZÚJ: 554961 - Karlovy Vary

okres: CZ0412 - Karlovy Vary

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

84110: Všeobecné činnosti veřejné správy

52210: Činnosti související s pozemní dopravou

791: Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří

Statistické údaje

institucionální sektor: podle ESA2010 13130 - Místní vládní instituce

velikostní kat. dle počtu zam.: 250 - 499 zaměstnanců

*Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 13.7.2016 v 15:31:57
Copyright © 2016, Ministerstvo financí ČR, ares@mfc.cz*