

ZÁPIS

z kontrolního dne č.6 (**KD 6**) stavby "Karlovy Vary – ZŠ Mozartova 7, rekonstrukce střechy", který se konal dne 5. srpna 2013 (pondělí) od 14:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

Úkoly a informace

1/2 Volba barevných odstínů pro fasádu (ze VZORNÍKU StoColor Systém) – Ing. Arch.M.Bokota vybere 2 odstíny (2 skupiny odstínů) pro barevné řešení fasády, T: 18.6.2013; uvedený vzorník mu zapůjčí dnes zástupce zhotovitele.

Zápisy z KD 2 – KD 3 neuváděny

KD 4 – trvá úkol pro Ing. arch. M.Bokotu – výběr barevnosti ploch „C“.

KD 5 – trvá úkol pro Ing. arch. M.Bokotu – výběr barevnosti ploch „C“.

KD 6 – trvá úkol pro Ing. arch. M.Bokotu – výběr barevnosti ploch „C“.

2/2 Méněpráce. Při zpracování projektové dokumentace předpokládala projektantka poničené nepřístupné střešní konstrukce. Po jejich rozkrytí se zjistilo, že není nutno je opravovat (vyměňovat). **Zhotovitel vyznačí rozsah neprováděných stavebních prací v soupisu prací, tyto práce nebude objednateli fakturovat.**

KD 3 – úkol trvá

KD 4 – úkol trvá

KD 5 – úkol trvá

KD 6 – úkol trvá

4/1 Objednatel vyzývá zhotovitele ke zvýšení výkonu; po uplynutí více než poloviny doby k sjednané k provádění díla není dokončena ani polovina plánovaných prací, viz pořízená fotodokumentace.

KD 5 – úkol trvá

KD 6 – úkol trvá

5/1 Objednatel žádá Ing.arch.M.Bokotu o stanovení barevnosti parapetních plechů.

KD 6 – úkol trvá

Příští kontrolní den se bude konat: 12. srpna 2013 (pondělí) od 14:00 hod.

Přílohy: presenční listina, fotodokumentace

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- každému účastníkovi jednání
- Ing. arch. Miloslav Bokota
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)

Kocourek