



VYHODNOCENÍ UCHAZEČŮ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

STAVEBNÍ AKCE POD NÁZVEM:

Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ Šmeralova - šatny žáků, výměna stoupaček

ZHOTOVITEL:

Toužimská stavební společnost s.r.o., Stará Kysibelská 1/8, 360 09 Karlovy Vary

CENA: (bez DPH)

Dle SOD: 2.047.126,- Kč

Skutečná cena: 2.437.214,- Kč

Zdůvodnění rozdílu: Práce, které byly provedeny jako vícepráce byly vyvolány z těchto důvodů :

- Jejich provedení nebylo zahrnuto do výkazu výměr
- Byly vyvolány drobnými změnami na stavbě
- Jejich provedení podmiňovalo další práce na stavbě – nebyly řešeny v PD

Specifikace prací je uvedena v samostatné příloze – vyjádření projektanta

LHŮTA VÝSTAVBY:

Dle SOD: 25.6.2011 – 20.8.2011

Skutečné termíny realizace: 25.6.2011 – 20.8.2011

Zdůvodnění: Termíny realizace byly dodrženy.

HODNOCENÍ ZAKÁZKY:

Zhotovitele:

Zhotovitel neměl na stavbě dostatečné množství odborných pracovníků, což se v průběhu stavby projevovalo ne příliš dobrou kvalitou prací.

Harmonogram prací nebyl důsledně plněn, což se následně odrazilo ve velkém nasazení, kterého bylo třeba v zájmu dodržení termínu dokončení stavby z důvodu zahájení školního roku.

Na základě požadavku objednatele byly provedeny vícepráce, které neměly vliv na termín dokončení díla.

ZPRACOVAL:

Údaje zapsal: Ing.Sakařová

Dne:

Podpis:

13.2. 2012 *R. Sakařová*

POZNÁMKA:

Jiné údaje: