

Statutární město Karlovy Vary

a

LINHART spol. s r.o.

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele č. 2014-00041/ORI

ze dne 4.června 2014

KARLOVY VARY 2014

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Linhart spol. s r.o.

se sídlem: Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ: 47052121

DIČ: CZ47052121

bankovní spojení č.ú.: 1652606-504/0600, vedený u GE Money Bank a.s.

zastoupené ve věcech smluvních: Tomášem Linhartem - jednatelem

zastoupená ve věcech technických: Tomášem Linhartem

Vratislavem Rykem - stavbyvedoucím

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele č. 2014-00041/ORI

ze dne 4.června 2014

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XIV. odstavce 4. smlouvy o dílo uzavřené dne 4. června 2014 (dále jen „Smlouva“) dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „ZŠ a ZUŠ Šmeralova – školní hřiště, Karlovy Vary“ provedl stavební práce, které jsou uvedeny v požadavku na změnu Smlouvy a v ocenění ke změně stavby: ZŠ a ZUŠ Šmeralova – školní hřiště, Karlovy Vary. Tento požadavek a ocenění jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1. Smlouvy.

- A. Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly, že původní znění článku V. odstavce 1. Smlouvy se ruší a jeho nové znění je následující:

Cena a způsob plnění

Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 6.157.816,- Kč (slovy: šestmilionůstopadesátsedmtisícosemsetšestnáct korun českých) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH 5.089.104,-Kč (slovy:pětmilionůosmdesátdevěttisícstočtyři korun českých) a DPH 1.068.712,- Kč (slovy: jedenmilionšedesátosmtisícosemsetdvanáct korun českých). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- B. Smluvní strany se dále v souladu s ustanovením článku XIV. odstavce 4. Smlouvy dohodly, že původní znění článku III. odstavce 3. Smlouvy se ruší a jeho nové znění je následující:

3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
Zahájení díla – 27.6.2014
Ukončení díla – 26.9.2014

- C. Smluvní strany se dále v souladu s ustanovením článku XIV. odstavce 4. Smlouvy se dohodly, že původní znění čl.IX.odst.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do 26.září 2014. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. V případě, že se při převímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předávané dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole.

- D. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 4.června 2014 zůstávají beze změny.

E.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č.1 : Požadavek zhotovitele na změnu č.1 a ocenění ke změně
Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne 26.09.2014

- 1 - 09 - 2014

V Karlových Varech, dne2014



Statutární Město Karlovy Vary
zastoupeno
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města



Linhart spol. s r.o.
zastupen Tomášem Linhartem
jednatel společnosti

Linhart spol. s r.o. ©
Lhotecká 826
250 01 Brandýs nad Labem - Město Přelouč
Tel.: 326 911 101, Fax: 326 913 120
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121

Požadavek zhotovitele na změnu č.1

Projekt: „ZŠ Šmeralova hřiště - Karlovy Vary“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„ZŠ Šmeralova hřiště - Karlovy Vary“

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V nejvyšším svahu opěrná zídka v délce 10,69 m.

Nové řešení:

Opěrná zídka po celé délce svahu celkem 57,6m

Zdůvodnění změny:

Zmenšení zářezového svahu na žádost uživatele z důvodu údržby svahu a bezpečnosti žáků školy.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Pontika s.r.o. vypracovala novou dokumentaci a výkaz výměr na opěrnou zidku

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín z důvodů dodávky bloků do 26.9.2014. Zlepšení kvality údržby okolí dráhy. Cena navýšení vycházející ze změnového rozpočtu je 99 238 Kč bez DPH

Požadavek zhotovitele na změnu č.1

Projekt: „ZŠ Šmeralova hřiště - Karlovy Vary“

Vyjádření zhotovitele:

Z důvodů nedostatku bloků opěrné zidky na trhu a návaznosti další práce na atletické dráze žádáme o prodloužení termínu do 26.9.2014 a doplacení víceprací dle změnového listu.

Datum: 14.8.2014 **Linnart spol. s r.o.** ③
Lhotecká 820

Podpis:  250 01 Bratčův nad Labem - Stará Boleslav
Tel: 326 911 101, Fax: 326 913 190
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum: 18.8.2014 **PONTIKA s.r.o.**
Sportovní 4. tel./fax: 353 228 240
360 09 Karlovy Vary ①
IČ: 26 34 26 69

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č.

Projekt: „ZŠ Šmeralova hřiště - Karlovy Vary“

číslo projektu: ocenění číslo ke změně č./ze dne: Název části stavby (stavební objekt):

Na základě žádosti

zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

Měněpráce						
ČzR	kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
Rampa						282,00
21	181301111	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm	m ²	5,80	5,00	29,00
22	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m ² výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	5,80	12,00	69,60
23	005724100	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	0,15	105,00	15,75
24	181451132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m ² výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	4,10	13,00	53,30
25	182301121	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm	m ²	4,10	28,00	114,80
Opěrná zeď						135 021,00
32	3272621	Zdivo z KB bloků	m ³	32,10	1 050,00	33 705,00
33	32726221	GRAVITY STONE- pohledový prvek povrch hladký	kus	307,00	165,00	50 655,00
34	32726224	GRAVITY STONE-kotevní trámek	kus	381,00	50,00	19 050,00
35	32726225	GRAVITY STONE-kotevní prvek	kus	447,00	13,00	5 811,00
36	327265031	Zdivo opěrné z betonových bloků ukončení opěrné zdi krycí deskou přírodní (šedou)	m	11,70	254,00	2 971,80
37	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těžného	m ³	28,90	790,00	22 828,63
Přístupový chodník						4 784,00
55	592174100	obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25	kus	52,00	92,00	4 784,00
Vrh koulí						2 156,00
56	919726221	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 100/50 kN/m	m ²	77,00	28,00	2 156,00
Vybavení atletický ovál						96 000,00
96	R 25	Vodící hliníková lišta	m	150,00	640,00	96 000,00
Drenáže						20 036,00
9	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	33,60	22,00	739,20

13	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	33,60	75,00	2 520,00
14	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	33,60	10,00	336,00
15	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,60	14,30	480,48
16	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	67,20	75,00	5 040,00
28	211571121	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem drobným těženým	m3	33,60	200,00	6 720,00
30	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	28,00	150,00	4 200,00
Cena bez DPH						258 279

Vícepráce

	Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
Rampa						6 402,00
44	564851111	Podklad ze štěrkodeřti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	9,90	98,20	972,18
47	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu	m2	9,90	195,00	1 930,50
48	592450380	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL s fazetou, 1 m2=36 kusů HBB 20 x 16,5 x 6 přírodní	m2	9,90	150,00	1 485,00
R	R 01	Očištění a vyhlazení styčné plochy základu	m2	2,12	950,00	2 014,00
Odložiště na basketbalové konstrukce						7 197,00
R	R 02	Vybourání obrubníku vč. odvozu na skládku	m	3,90	55,00	214,50
R	R 01	Očištění a vyhlazení styčné plochy základu	m2	1,56	950,00	1 482,00
R	R 03	Opěrná zeď ze ztracen. bednění tl. 150mm vč. výkopu, základu a zásypu	m	5,00	1 100,00	5 500,00
Opěrná zeď						318 917,00
30	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	45,90	150,00	6 885,00
31	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	25,76	850,00	21 896,00
32	3272621	Zdivo z KB bloků	m3	65,57	1 050,00	68 848,50
33	32726221	GRAVITY STONE- pohledový prvek povrch hladký	kus	814,00	165,00	134 310,00
34	32726224	GRAVITY STONE-kotevní trámeček	kus	522,00	50,00	26 100,00

35	32726225	GRAVITY STONE-kotevní prvek	kus	1 214,00	13,00	15 782,00
36	327265031	Zdivo opěrné z betonových bloků ukončení opěrné zdi krycí deskou přírodní (šedou)	m	57,60	254,00	14 630,40
37	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého	m3	38,56	790,00	30 464,77
Přístupový chodník						3 640,00
R	R 04	obrubníky betonové chodníkové 500/5/20	kus	104,00	35,00	3 640,00
Změna výměry atletického oválu						3 666,00
45	56487111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštění, po zhuštění tl. 250 mm	m2	3,30	156,00	514,80
46	576146311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhuštění z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 50 mm	m2	3,30	215,00	709,50
49	R501	Asfaltový koberec drenážní PA 8 s rozprostřením a se zhuštění v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 40 mm	m2	3,30	195,00	643,50
52	R504	Polyuretanový povrch - dvouvrstvý	m2	3,30	545,00	1 798,50
Vybavení atletický ovál						1 275,00
98	1	Plastové kužely	kus	15,00	85,00	1 275,00
Přeložka kabelu						16 420,00
R	R 05	Přeložka kabelu CYKY 4x4	m	32,00	405,00	12 960,00
R	R 06	Spojka kabelu	kus	2,00	450,00	900,00
R	R 07	Chránička	m	32,00	68,00	2 176,00
R	R 08	signální folie	m	32,00	12,00	384,00
Cena bez DPH						357 517
Rozdíl bez DPH (méněpráce-vícepráce)						-99 238
DPH 21%						-20 840
Cena včetně DPH						-120 078

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Linhart spol. s r.o. [®]

Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
tel.: 326 911 101, fax: 326 913 130
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121

Projektant:

PONTIKA s.r.o.
Sportovní 4, tel./fax: 353 228 240
360 09 Karlovy Vary [®]
IČ: 26 34 26 69

Objednatel:

TDI:

Statutární Město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary


Ve Staré Boleslavi dne 14.8.2014

Věc : Žádost o uzavření dodatku č. 1 k SOD 1405023-094-14

Žádáme o uzavření dodatku č.1 k SOD 140523-094-14 o prodloužení termínu dokončení a předání, stavba „ZŠ Šmeralova – rekonstrukce školního hřiště Karlovy Vary“, termín dokončení bude 26.9.2014 , cena víceprací dle změnových listů je 99.238,- Kč bez DPH .

S pozdravem

Miroslav Linhart
jednatel firmy



Linhart spol. s r.o.
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
tel.: 326 911 101, fax: 326 913 130
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 - příspěvková organizace

Šmeralova 336/15, 360 05 Karlovy Vary
Tel. 353447021, Fax 353447000

e-mail: sekretariat@zsazus.cz
web: www.zsazus.cz

Magistrát města Karlovy Vary
Ing. Daniel Riedl
Moskevská 21
360 20 Karlovy Vary

Váš dopis značka / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

Karlovy Vary

Žádost o změnu projektu.

Žádám o rozšíření stavby opěrné zídky u školního hřiště oproti původnímu projektu. Důvodem této změny je náročná údržba prostoru v případě strmého svahování, které předpokládal projekt. Zídka nahradí strmý svah a na rovném terénu lze bez komplikací použít zahradní techniku. Důvody jsou rovněž estetické.

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

Mgr. Břetislav Svoboda

ředitel školy

Základní škola a Základní umělecká
škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15
příspěvková organizace
PSČ 360 05 IČ: 497 52 626
Tel.: 353 447 021, fax: 353 447 020

V Karlových Varech 12.8. 2014

Souhlasím s prodloužením termínu stavby.



Usnesení č. RM/1472/8/14

z 26. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 26.08.2014

Věc: Veřejná zakázka „ZŠ Šmeralova - rekonstrukce školního hřiště“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 4.6.2014 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností Linhart spol. s r.o., IČ: 47052121, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „ZŠ Šmeralova – rekonstrukce školního hřiště“, na základě kterého se, na základě žádosti Mgr. Břetislava Svobody, ředitele ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, rozšiřuje předmět díla (prodloužení opěrné zídky – viz. Změna č.1), zvyšuje cena díla o částku 99.238,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 5.089.104,- Kč bez DPH a prodlužuje termín dokončení díla do 26.9.2014, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic