



LP doprava a stavby s.r.o.
Malé náměstí 100
337 01 Rokycany

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
/ORI/17VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Sakařová/237KARLOVY VARY
18.4.2017

**Věc: „ Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – vnitřní stavební úpravy „
- VÝZVA K ÚHRADĚ SMLUVNÍ POKUTY**

Na základě porušení článku 3, odst. 3.1. (včetně vztahu k článku 9, odst. 9.1.) smlouvy o dílo na stavbu „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – vnitřní stavební úpravy „, uzavřené dne 27.4.2016 a podle článku 10, odst. 10.1. výše uvedené smlouvy o dílo Vás

VYZÝVÁME

k úhradě smluvní pokuty ve výši **22.806,96 Kč** (slovy: dvacetdvatisícosemsetšest /96 korun českých). Uvedenou smluvní pokutu uhradte do třiceti dnů ode dne doručení této výzvy na náš účet číslo 19-800424389/0800, variabilní symbol 9123350117 vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary.

Odůvodnění:

Dne 27.4.2016 byla mezi Statutárním městem Karlovy Vary, IČ: 00254657, jako objednatelem a LP doprava a stavby s.r.o., IČ 29100721 jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo (č. smlouvy objednatele 2016-00023/ORI), jejímž předmětem je provedení stavby „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – vnitřní stavební úpravy“.

Na základě této smlouvy o dílo, článku 3., odst. 3.1. mělo být dílo dokončeno a předáno objednateli do 5.8.2016. Tento termín však nebyl ze strany zhotovitele splněn a dílo bylo předáno dne 26.8.2016.

Stanovení výše smluvní pokuty :

Překročení termínu dokončení stavby o 21 dní tj. 6.8.2016 - 26.8.2016.

Smluvní pokuta 0,1 % z „Ceny za provedení díla“ za každý den prodlení.

Výpočet : 0,1% x 1.086.045,66 Kč x 21 dní

Celkem : 22.806,96 Kč

Statutární město
KARLOVY VARY


Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic