

Statutární město Karlovy Vary

a

PETROM STAVBY, s.r.o.

## DODATEK č. 1

---

### SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: 2014-00048/ORI  
Číslo smlouvy Zhotovitele: 02052014 ZŠ KV

ze dne 13.6.2014

---

*KARLOVY VARY 2014*

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Se smluvní strany:**

1. Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00 25 46 57, se sídlem: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20, bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary, zastoupené Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města (dále jako „**Objednatel**“)

a

2. **PETROM STAVBY, s.r.o.**, společnost založená a existující podle českého práva, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 100 00, IČ **26769611**, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 92499, zastoupená Romanem Jamečným, Petrem Kasperem, Robertem Löfflerem a Jaroslavem Dubským, jednatelem

(dále jako „**Zhotovitel**“)

**dohodly na uzavření tohoto**

## **DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

Číslo smlouvy Objednatele: 2014-00048/ORI  
Číslo smlouvy Zhotovitele: 02052014 ZŠ KV

ze dne 13.6.2014

**Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 19. odstavce 19.2. smlouvy o dílo uzavřené dne 13.6.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodly následovně:**

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor**“, provedl změny v rozsahu stavebních prací, které jsou uvedeny v požadavcích na změnu Smlouvy a v oceněních ke změně stavby: „**ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor**“. Tyto požadavky a ocenění jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1. Smlouvy.

- A. Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly, že původní znění článku V. odstavce 5.1. Smlouvy se ruší a jeho nové znění je následující:

## 5. Cena Díla a platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální za provedení kompletního Díla dle této Smlouvy (dále jen „**Cena za provedení Díla**“) ve výši: 8.745.385,- Kč bez DPH (slovy: osm milionů sedm set čtyřicet pět tisíc tři sta osmdesát pět korun českých), DPH 1.836.531,- Kč (slovy: jeden milion osm set třicet šest tisíc pět set třicet jedna korun českých), 10.581.916,- Kč včetně DPH (slovy: deset milionů pět set osmdesát jedna tisíc devět set šestnáct korun českých)

## B.

**Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 13.6.2014 zůstávají beze změny.**

## C.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.



Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

- Příloha č.1 : Žádost o vypracování dodatku č.1 ke SOD  
č.2 : Požadavek zhotovitele na změnu č.1, 2,3,4,5 a ,6 vč. ocenění ke změnám  
č.3 : Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne ...2.1.10.- 2014

**Podpisový list**

29 -10- 2014

V Karlových Varech dne .....




---

Statutární město Karlovy Vary  
Ing. Petr Kulhánek  
primátor města


V Kadani dne 27.10.2014

V Kadani dne 27.10.2014



---

PETROM STAVBY, s.r.o.  
Roman Jarmečný  
jednatel




---

PETROM STAVBY, s.r.o.  
Petr Kasper  
jednatel


V Kadani dne 27.10.2014

V Kadani dne 27.10.2014



---

PETROM STAVBY, s.r.o.  
Robert Löffler  
jednatel



---

PETROM STAVBY, s.r.o.  
Jaroslav Dubský  
jednatel

PETROM STAVBY, s.r.o.  
Běchovická 701/26, 160 00 PRAHA 10, STRAŠNICE  
IČ: 267 69 611 • DIČ: CZ26769611  
Provozovna  
Tušimice č.p. 34, 432 01 KADAŇ  
tel 474 345 482





**PETROM STAVBY, s.r.o.**

**Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice**

**Provozovna: Tušimice č.p.34, 432 01 Kadaň**

**IČO: 26769611 DIČ: CZ26769611**

**Tel: 474 345 482**

**Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; č.ú. 4193102/0800**

**Reg. Městský soud Praha, oddíl C, vložka 92499**

② MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY		
Č. j.	14 2946/14	
Doručeno osobně		
Došlo:	14 -10- 2014	
Počet listů	Počet příloh	Zprac
Spis. znak	Skart. znak	Skart. list
324		V/10

Statutární město Karlovy Vary  
Odbor rozvoje a investic  
Moskevská 21  
361 20 KARLOVY VARY

V Kadani dne 15.8.2014

Stavba „ ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor“

Věc: Žádost o vypracování dodatku č.1 ke „Smlouvě o dílo č.2014-00048/ORI“.

Vážený,

tímto Vás žádáme o uzavření dodatku č.1 ke „Smlouvě o dílo č.2014-00048/ORI

(č. zhotovitele 02052014 ZŠ KV)“ na novou cenu díla tj. 8 745 385,- Kč bez DPH

viz. přílohy k žádosti.

Děkuji

S pozdravem

Petr Kasper

Jednatel firmy PETROM STAVBY s.r.o.

**PETROM STAVBY, s.r.o.**  
Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE  
IČ: 267 69 611 • DIČ: CZ26769611  
Provozovna:  
Tušimice č.p. 34, 432 01 KADAŇ  
tel. 474 345 482

Přílohy:

- požadavek zhotovitele na změnu č.1,2,3,4,5, a 6
- ocenění ke změně č.1,2,3,4,5 a 6
- rekapitulace nové ceny díla

## Požadavek zhotovitele na změnu č.5/Pavilon vstupní haly

Projekt: ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor

Adresa objednatele:  
Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 15.8.2014

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor

### Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:  
Viz PD BPO 7200-25, číslo smlouvy objednatele 2014 – 00048/ORI

### Nové řešení:

Pol. 1,2,10,11 – odpočet, nebylo provedeno  
Pol. 3,8 – přípočet, srovnání stěny „falešných“ oken před mtz zateplení  
Pol. 4 – odpočet, minerální izolace tl. 120 mm dle PD  
Pol. 6,7 – přípočet, zateplení parapetů a dodávka krytek parapetů  
Pol. 9 – přípočet, dodávka foukané izolace včetně souvisejících prací

### Zdůvodnění změny:

Pol. 3,6,7,8 - Nebyly ve výkazech výměr PD 7200-25, vyplnily v průběhu stavby popř. řešeno a potvrzeno na KD  
Pol. 4,8 – Vzhledem ke stávajícímu stropu nad vstupem do školy tl. 10 mm (nelze přikotvit minerální izolaci) bylo nutné nahradit minerální izolaci foukanou izolací viz KD

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

## Požadavek zhotovitele na změnu č.5/Pavilon vstupní haly

Projekt: ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor

Vyjádření zhotovitele:

Datum: 15.8.2014

Podpis:



**PETROM STAVBY, s.r.o.**  
Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE  
IČ: 267 69 611 • DIČ: CZ26769611  
Provozovna:  
Tušimice č.p. 34, 432 01 KADAŇ  
tel 474 345 482


Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

13.10.2014

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum:

14.8.14

Podpis:



## Požadavek zhotovitele na změnu č.4/Pavilon tělovýchovy

Projekt: ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor

Vyjádření zhotovitele:

Datum: 15.8.2014

Podpis:



**PETROM STAVBY, s.r.o.**

Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE

IČ: 267 69 611 • DIČ: CZ26769611

Provozovna:

Tušimice č.p. 34, 432 01 KADAŇ

tel 474 345 482


Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

13.10.2014

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum:

14.10

Podpis:

## Požadavek zhotovitele na změnu č.4/Pavilon tělovýchovy

Projekt: ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor

Adresa objednatele:  
Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 15.8.2014

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor

### Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:  
Viz PD BPO 7200-25, číslo smlouvy objednatele 2014 – 00048/ORI

### Nové řešení:

Pol. 1,2,3,4,,13,14,15 – odpočet, nebylo provedeno  
Pol. 5,6,7 – přípočet, zateplení soklu včetně omítky pod římsou (samostatný rozpočet) na severní straně již zateplené fasády  
Pol. 8,11 – přípočet zateplení parapetů a dodávka krytek parapetů  
Pol. 9 – přípočet, dozvěnění části sedlové střechy vzhledem k zateplení střech izol. tl. 160 mm  
Pol. 10 – přípočet, betonáž římsy nad nářadovnou  
Pol. 12 – přípočet, zaslepení vody  
Pol. 13 – přípočet, oprava stávajícího beton chodníku na jižní straně  
Pol. 14 – přípočet, zednické práce uvnitř areálu tělovýchovy  
Pol. 15,16 - odpočet, povlaková krytina střechy nebyla provedena v plném rozsahu dle PD

### Zdůvodnění změny:

Pol.-5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 - Nebyly ve výkazech výměr PD 7200-25, vyplínuly v průběhu stavby, řešeno a potvrzeno na KD popř. byly provedeny na žádost zástupce školy (pol. 12,13)

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

## Požadavek zhotovitele na změnu č.3/Pavilon stravování

Projekt: ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor

Vyjádření zhotovitele:

Datum: 15.8.2014

Podpis:



**PETROM STAVBY, s.r.o.**

Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE

IČ: 267 69 611 • DIČ: CZ26769611

Provozovna:

Tušimice č.p. 34, 432 01 KADAŇ

tel 474 345 482

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:


13. 10. 2014

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum:



Podpis:

## Požadavek zhotovitele na změnu č.3/Pavilon stravování

Projekt: ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor

Adresa objednatele:  
Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 15.8.2014

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor

### Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:  
Viz PD BPO 7200-25, číslo smlouvy objednatele 2014 – 00048/ORI

### Nové řešení:

Pol. 1,2,13,14,15 – odpočet, nebylo provedeno  
Pol. 3,4 – přípočet zateplení parapetů a dodávka krytek parapetů  
Pol. 5,6 – přípočet, posunutí ocel rampy vzhledem k zateplení fasády, odbourání stávajících beton.dlaždic (obklad stěny)  
Pol. 7,8 – odpočet, povlaková krytina střechy nebyla provedena v plném rozsahu dle PD  
Pol. 9,10,11,12 – odpočet, 2ks zábradlí a s ním související položky byly zahrnuty v samostatném rozpočtu na opravu schodiště vstupu

### Zdůvodnění změny:

Pol. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, - Nebyly ve výkazech výměr PD 7200-25, vyplínuly v průběhu stavby popř. řešeno a potvrzeno na KD

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

## Požadavek zhotovitele na změnu č.2/Pavilon II.

Projekt: ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor

Vyjádření zhotovitele:

Datum: 15.8.2014

Podpis:

**PETROM STAVBY, s.r.o.**

Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE

IČ: 267 69 611 • DIČ: CZ26769611

Provozovna:

Tušimice č.p. 34, 432 01 KADAŇ

tel 474 345 482

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

13.10.2014

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:



## Požadavek zhotovitele na změnu č.2/Pavilon II.

Projekt: ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor

Adresa objednatele:  
Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 15.8.2014

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor

### Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:  
Viz PD BPO 7200-25, číslo smlouvy objednatele 2014 – 00048/ORI

### Nové řešení:

Pol. 1,2,9,10,11 – odpočet, nebylo provedeno  
Pol. 3 – přípočet, srovnání stěny nad střechou po dmtz stávajícího oplechování  
Pol. 4,5 – přípočet, srovnání stěny „falešných“ oken před mtz zateplení  
Pol. 6,8 – přípočet zateplení parapetů a dodávka krytek parapetů  
Pol 7. - přípočet, „sešití“ trhliny ve stěně

### Zdůvodnění změny:

Pol.3,4,5,6,7,8, - Nebyly ve výkazech výměr PD 7200-25, vyplínuly v průběhu stavby, řešeno a potvrzeno na KD

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

## Požadavek zhotovitele na změnu č.1/Pavilon I.

Projekt: ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor

Vyjádření zhotovitele:

Datum: 15.8.2014

Podpis:




**PETROM STAVBY, s.r.o.**  
Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE  
IČ: 267 69 611 • DIČ: CZ26769611  
Provozovna:  
Tušimice č.p. 34, 432 01 KADAŇ  
tel 474 345 482

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum: 13.10.2014


Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:



## Požadavek zhotovitele na změnu č.1/Pavilon I.

Projekt: ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor

Adresa objednatele:  
Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 15.8.2014

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor

### Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:  
Viz PD BPO 7200-25, číslo smlouvy objednatele 2014 – 00048/ORI.

### Nové řešení:

Pol. 1,2,8,9,10 – odpočet, nebylo provedeno  
Pol. 3,4 – přípočet zateplení parapetů a dodávka krytek parapetů  
Pol. 5 – dmtz a následná mtz polykarbonátového přístřešku, severní strana  
Pol. 6 – chránička na kabely policie ČR  
Pol. 7 – nový svod u vstupní ocel. brány

### Zdůvodnění změny:

Pol. – 3,4,5,6,7 – Nebyly ve výkresích výměr PD 7200 – 25, bylo řešeno a potvrzeno na KD

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:



## Požadavek zhotovitele na změnu č.6/Zateplení římsy

Projekt: ZS Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor

Vyjádření zhotovitele:

Datum: 15.8.2014

Podpis:



**PETROM STAVBY, s.r.o.**

Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE

IČ: 267 69 611 • DIČ: CZ26769611

Provozovna:

Tušimice č.p. 34, 432 01 KADAŇ

tel 474 345 482

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum: 13.10.2014

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:



## Požadavek zhotovitele na změnu č.6/Zateplení římsy

Projekt: ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor

Adresa objednatele:  
Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 15.8.2014

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor

### Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Viz PD BPO 7200-25, číslo smlouvy objednatele 2014 – 00048/ORI

Nové řešení:

Pol. 1 – 23. – Zateplení římsy dle předané dokumentace projektantem stavby – Detail D2'

Zdůvodnění změny:

Pol. 1 – 23. – Zateplení římsy nebylo řešeno PD, v této části objektu byla fasáda již zateplena, doplnění zateplení římsy bylo řešeno v souvislosti se zateplením střechy izol. Tl. 160 mm

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:



číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č.6/Zateplení římsy ze dne:

Název části stavby (stavební objekt): **ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:


smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
1.	622211011	Montáž zateplení vnějších podhledů a stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm (včetně lepicí stěrky, taliřových hmoždinek a sklotextilní síťoviny)	m2	27,900	230,00	6 417,00
2.	283759330	deska fasádní polystyrénová tl. 50 mm	m2	17,050	135,00	2 301,75
3.	283759380	deska fasádní polystyrénová tl. 80 mm	m2	13,640	205,00	2 796,20
4.	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	62,000	10,00	620,00
5.	590514920	lišta s okapničkou	m	32,550	30,00	976,50
6.	590515100	profil okenní a dveřní přípojovací	m	32,550	30,00	976,50
7.	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	46,500	10,00	465,00
8.	621531031	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	27,900	260,00	7 254,00
9.	95 0010_R	Demontáž stávajícího KZS	m2	9,300	150,00	1 395,00
10.	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,047	300,00	13,95
11.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,047	237,00	11,02
12.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,837	10,30	8,62
13.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,047	1 800,00	83,70
14.	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,167	348,00	58,26
15.	762341135	Bednění střeš rovnych z desek CETRIS tl 20 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	27,900	455,34	12 703,99
16.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,614	954,00	585,57
17.	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,614	1 930,00	1 184,63
18.	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,737	1 193,00	878,72
19.	767 001_R	D+M ocelových profilů vč. nátěru (pásovina 100/6mm, úhelník 30/50/6mm)	kg	147,653	60,00	8 859,18
20.	783 0010_R	Nátěrový systém pro ocelové konstrukce do prostředí C3 s vysokou životností min.20 let	m2	22,692	350,00	7 942,20
21.	783102811	Očištění ocelových konstrukcí kartáčem	m2	22,692	77,40	1 756,36
22.	NUS 01	Zařízení staveniště	%	0,500	572,88	286,44
23.	NUS 02	Provoz investora	%	0,500	572,88	286,44
celkem						57 861,02
DPH 21 %						12 150,81
Celkem včetně DPH 21 %						70 011,83

## Ocenění ke změně č.6/Zateplení římsy

V Karlových Varech dne: 13.10.2014

Zhotovitel: PETROM STAVBY, s.r.o.

Projektant:



Objednatel:

TDI:



**PETROM STAVBY, s.r.o.**  
Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRÁŠNICE  
IČ: 267 69 611 • DIČ: CZ26769611  
Provozovna:  
Tušimice č.p. 34, 432 01 KADAŇ  
tel 474 345 482



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č.1/Pavilon I. ze dne:

15.8.2014

Název části stavby (stavební objekt):

**ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
1.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,200	-14,90	-166,88
2.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	19,040	-110,00	-2 094,40
3.	62 0011_R	D+M EPS 70F tl. 30 mm - srovnání pod parapety	m	229,610	90,00	20 664,90
4.	95 0015_R	D+M krytek u parapetů	kus	176,000	30,00	5 280,00
5.	95 0017_R	Demontáž a následná montáž polykarbonátového přístřešku vč. pomocného lešení	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
6.	95 0010_R	D+M chráničky pr. 20mm na kabely policie ČR	m	24,000	30,00	720,00
7.	764751112_R	Odpadní trouby D 100 mm včetně uchycení - kovový plech tl.0,6 mm s plastovým povrchem - montáž, dodávka, doprava	m	3,500	364,51	1 275,79
8.	007	Geodetické zaměření realizovaných inženýrských sítí	komplet	1,000	-1 000,00	-1 000,00
9.	009	Veškeré revize elektročásti	komplet	1,000	-1 000,00	-1 000,00
10.	015	Činnost koordinátora bezpečnosti práce (zák.č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)	komplet	1,000	-1 000,00	-1 000,00
celkem						30 179,41
DPH 21 %						6 337,68
Celkem včetně DPH 21 %						36 517,08

### Ocenění ke změně č.1/Pavilon I.

Projekt: ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor

V Karlových Varech dne: 15. 10. 2014

Zhotovitel: PETROM STAVBY, s.r.o.

Projektant: *(signature)*

Objednatel:

TDI: *(signature)*

**PETROM STAVBY, s.r.o.**  
Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 10. STRAŠNICE  
IČ: 267 69 611 • DIČ: CZ26769611  
Provozovna:  
Tušimice č.p. 34, 432 01 KADAŇ  
tel 474 345 482



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č.2/Pavilon II. ze dne:

15.8.2014

Název části stavby (stavební objekt):

**ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
1.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,100	-14,90	-150,49
2.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	17,170	-110,00	-1 888,70
3.	62 0012_R	D+M zdíva Ytong tl. 50mm - srovnání stěny nad střechou vč. odbourání betonus fasádou	m2	2,350	650,00	1 527,50
4.	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm vč.dodávky tmele, perlinky, hmoždinek vč.zátek	m2	10,000	230,00	2 300,00
5.	283759380	deska fasádní polystyrénová tl. 100 mm	m2	10,000	205,00	2 050,00
6.	62 0011_R	D+M EPS 70F tl. 30 mm - srovnání pod parapety	m	148,240	90,00	13 341,60
7.	62 0013_R	D+M sešití trhlín - stěna nad střechou	kus	3,000	150,00	450,00
8.	95 0015_R	D+M krytek u parapetů	kus	114,000	30,00	3 420,00
9.	007	Geodetické zaměření realizovaných inženýrských sítí	komplet	1,000	-1 000,00	-1 000,00
10.	009	Veškeré revize elektročásti	komplet	1,000	-1 000,00	-1 000,00
11.	015	Činnost koordinátora bezpečnosti práce (zák.č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)	komplet	1,000	-1 000,00	-1 000,00
celkem						18 049,91
DPH 21 %						3 790,48
Celkem včetně DPH 21 %						21 840,39

### Ocenění ke změně č.2/Pavilon II.

Projekt: ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor

V Karlových Varech dne:

13.10.2014

Zhotovitel: PETROM STAVBY, s.r.o.

Projektant:

*[Handwritten signature]*

Objednatel:

TDI:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**PETROM STAVBY, s.r.o.**  
Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE  
IČ: 267 69 611•DIČ: CZ26769611  
Provozovna:  
Tušimice č.p. 34, 432 01 KADAŇ  
tel 474 345 482



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č.3/Pavilon stravování ze dne:

15.8.2014

Název části stavby (stavební objekt):

**ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
1.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,000	-14,90	-89,40
2.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,000	-110,00	-990,00
3.	62 0011_R	D+M EPS 70F tl. 30 mm - srovnání pod parapety	m	93,000	90,00	8 370,00
4.	95 0015_R	D+M krytek u parapetů	kus	108,000	30,00	3 240,00
5.	95 0011_R	Posunutí stáv. ocel. rampy o 100mm od fasády (zámečnické a zednické práce)	kpl	1,000	14 200,00	14 200,00
6.	95 0020_R	Odbourání dlaždic	m2	6,000	60,00	360,00
7.	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-311,600	55,30	-17 231,48
8.	62836110_R	pás asfaltovaný se skleněnými vlákny s nosnou vložkou z Al fólie - <i>dotávka, doprava</i>	m2	-358,700	80,50	-28 875,35
9.	767 002_R	Demontáž, úprava (zkrácení) a zpětná montáž zábradlí (z důvodu zateplení)	kus	-2,000	3 500,00	-7 000,00
10.	783 0010_R	Nátěrový systém pro ocelové konstrukce do prostředí C3 s vysokou životností min.20 let	m2	-5,340	350,00	-1 869,00
11.	789224122	Otryskání ocelových konstrukcí třídy IV povrch jemný a střední B na Sa 2 1/2	m2	-5,340	277,40	-1 481,32
12.	581541120	<i>křemen kusový písek Velký Luh VL 1 - dotávka písku</i>	t	-0,315	628,00	-197,82
13.	007	Geodetické zaměření realizovaných inženýrských sítí	komplet	1,000	-1 000,00	-1 000,00
14.	009	Veškeré revize elektročásti	komplet	1,000	-1 000,00	-1 000,00
15.	015	Činnost koordinátora bezpečnosti práce (zák.č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)	komplet	1,000	-1 000,00	-1 000,00
celkem						-34 564,37
DPH 21 %						-7 258,52
Celkem včetně DPH 21 %						<b>-41 822,88</b>

### Ocenění ke změně č.3/Pavilon stravování

Projekt: ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor

V Karlových Varech dne: 13.10.2014


Zhotovitel: PETROM STAVBY, s.r.o.

Projektant: *[signature]*

Objednatel:

TDI: *[signature]*

**PETROM STAVBY, s.r.o.**  
Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE  
IČ: 267 69 611 • DIČ: CZ26769611  
Provozovna:  
Tušimice č.p. 34, 432 01 KADAŇ  
tel 474 345 482



číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č.4/Pavilon tělovýchovy ze dne:

Název části stavby (stavební objekt):

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
1.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,400	-14,90	-214,56
2.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	21,600	-110,00	-2 376,00
3.	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	-69,000	130,00	-8 970,00
4.	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	-138,000	48,00	-6 624,00
5.	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl přes 80 do 120 mm (včetně lepicí stěrky, taliřových hmoždinek a sklotextilní síťoviny)	m2	12,000	230,00	2 760,00
6.	283764220	deska z extrudovaného polystyrénu tl. 100 mm	m2	12,000	340,00	4 080,00
7.	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	6,000	200,00	1 200,00
8.	62 0011_R	D+M EPS 70F tl. 30 mm - srovnání pod parapety	m	120,000	90,00	10 800,00
9.	62 0014_R	D+M zdiva Ytong - srovnání pro zateplení střechy nad tělocvičnou	kus	2,000	900,00	1 800,00
10.	62 0015_R	Římsa - betonáž s bedněním	m3	1,230	3 500,00	4 305,00
11.	95 0015_R	D+M krytek u parapetů	kus	74,000	30,00	2 220,00
12.	95 0014_R	Zaslepení vodovodu, demontáž stávajícího rozvodu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
13.	95 0018_R	Oprava stávajícího betonového chodníku vč. doplnění dlažby a obrubníků (2,5m)	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
14.	95 0021_R	Zednické práce - začistění otvorů ve stropě po kotvení, vyspravení říms	kpl	1,000	13 300,00	13 300,00
15.	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-1 014,600	55,30	-56 107,38
16.	62836110_R	pás asfaltovaný se skleněnými vlákny s nosnou vložkou z Al fólie - dodávka, doprava	m2	-1 198,640	80,50	-96 490,52
17.	007	Geodetické zaměření realizovaných inženýrských sítí	komplet	1,000	-1 000,00	-1 000,00
18.	009	Veškeré revize elektročásti	komplet	1,000	-1 000,00	-1 000,00
19.	015	Činnost koordinátora bezpečnosti práce (zák.č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)	komplet	1,000	-1 000,00	-1 000,00
celkem						-130 817,46
DPH 21 %						-27 471,67
Celkem včetně DPH 21 %						-158 289,13

### Ocenění ke změně č.4/Pavilon tělovýchovy

Projekt: ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor

V Karlových Varech dne:

17.10.2014

Projektant:

*(Handwritten signature)*

Objednatel:

*(Handwritten signature)*

TDI:


Zhotovitel: PETROM STAVBY, s.r.o.

**PETROM STAVBY, s.r.o.**  
Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE  
IČ: 267 69 611 • DIČ: CZ26769611  
Provozovna:  
Tušimice č.p. 34, 452 01 KADAŇ  
tel 474 345 482





OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č.5/Pavilon vstupní haly ze dne:

15.8.2014

Název části stavby (stavební objekt):

**ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
1.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,100	-14,90	-31,29
2.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	3,150	-110,00	-346,50
3.	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl přes 80 do 120 mm (včetně lepící stěrkytaliřových hmoždinek a sklotextilní síťoviny)	m2	8,000	230,00	1 840,00
4.	631515290	deska minerální izolační fasádní tl.120 mm	m2	58,000	-340,00	-19 720,00
5.	283759380	deska fasádní polystyrénová tl. 100 mm	m2	8,000	205,00	1 640,00
6.	62 0011_R	D+M EPS 70F tl. 30 mm - srovnání pod parapety	m	18,450	90,00	1 660,50
7.	95 0015_R	D+M krytek u parapetů	kus	16,000	30,00	480,00
8.	7130010_R	Foukaná tepelná izolace tl. 200mm vč. vybourání a následného zaslepení pomocných otvorů	m3	10,000	2 450,00	24 500,00
9.	007	Geodetické zaměření realizovaných inženýrských sítí	komplet	1,000	-1 000,00	-1 000,00
10.	009	Veškeré revize elektročásti	komplet	1,000	-1 000,00	-1 000,00
11.	015	Činnost koordinátora bezpečnosti práce (zák.č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)	komplet	1,000	-1 000,00	-1 000,00
celkem						7 022,71
DPH 21 %						1 474,77
Celkem včetně DPH 21 %						8 497,48

### Ocenění ke změně č.5/Pavilon vstupní haly

Projekt: ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor

V Karlových Varech dne: 13.10.2014

Zhotovitel: PETROM STAVBY, s.r.o.

Projektant: 

Objednatel:

TDI: 

**PETROM STAVBY, s.r.o.**

Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE

IČ: 267 69 611•DIČ: CZ26769611

Provozovna:

Tušimice č.p. 34, 432 01 KADAŇ

tel 474 345 482



**Usnesení č. RM/1830/10/14**  
z 33. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 21.10.2014

**Věc: Veřejná zakázka „ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary - zajištění energetických úspor“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností PETROM STAVBY, s.r.o., IČ: 26769611, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor“, na základě kterého se z důvodu provedených Změn č.1 až č.6, snižuje cena díla o částku 52.266,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 8.745.385,- Kč bez DPH, v předloženém znění.



.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic